



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 242 del 18 MAG 2017

**OGGETTO** BR016A/10 "INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE E PROTEZIONE IDRAULICA - INTERVENTI "TORRE CANNE" E "PEZZE DI GRECO" - I LOTTO" NEL COMUNE DI FASANO (BR). Importo finanziamento € 6.180.000,00.  
**Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni - Approvazione schema atto aggiuntivo - Rimodulazione Quadro Tecnico Economico - Integrazione impegno somme**  
**CUP J55D12000050001**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** altresì l'art. 2, del suddetto Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 che prevede, tra l'altro, che le attività svolte dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed il relativo personale di cui il Commissario si avvale, sono incardinate presso il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, presso la quale dovrà istituirsi una specifica struttura complessa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss. mm. e ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- CONSIDERATO** che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di Fasano individuato con il codice BR016A/10 e riguardante l'esecuzione dell'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" I lotto" per un importo di € 6.180.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 48 del 26.02.2013 con il quale si è provveduto alla nomina del geom. Leonardo Angelini del Comune di Fasano come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento BR016A/10 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" I lotto" per un importo di € 6.180.000,00, già nominato con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 25.02.2011;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 30.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice BR016A/10 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" I lotto" per un importo di € 6.180.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 541 del 05.12.2013 con il quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento BR016A/10 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" I lotto" per un importo di € 6.180.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 154 del 11.03.2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori a favore impresa Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

che ha affidato la progettazione esecutiva al RTP costituito dai professionisti Ing. Giuseppe Sforza (Mandatario), Ing. Salvatore Vernole (Mandante), Ing. Luigi Milella (Mandante), Ing. Claudia Milella (Mandante e giovane professionista), con un punteggio totale pari a 84.06 ed un ribasso percentuale applicato del 31.7066% corrispondente ad un prezzo offerto di € 2.775.194,20, oltre € 84.609,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 2.859.803,36 oltre IVA;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato tra il Commissario Straordinario e la Valori S.C.A.R.L. in data 20.10.2014 e registrato all'Agenzia di Entrate di Roma – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio n. 14044 - Serie 3 del 19.11.2014;

**CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 717 del 15.12.2015 di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico ed Integrazione impegno con cui è stato approvato il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 2.757.437,92
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 84.609,16
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 2.842.047,08</b>
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 625.250,36
B.2	Caratterizzazione terre ed indagini	€ 50.000,00
B.3	Consulenze specialistiche progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 35.526,40
B.4	Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso, comprensivo iva	€ 21.662,67
B.5	Servizi relativi alla esecuzione dei lavori (D.L., mis. E cont., CSE) compresi oneri ed IVA	€ 91.996,06
B.6	Rilievi topografici compresi oneri ed IVA	€ 5.709,60
B.7	Consulenze geologiche compresi oneri ed IVA	€ 7.466,40
B.8	Collaudo compresi oneri ed IVA	€ 22.481,15
B.9	Incentivo da DLgs 163/06 e Regolamento commissariale	€ 78.322,63
B.10	Acquisizione aree ed immobili	€ 288.399,23
B.11	Spese tecniche per verifiche progetto esecutivo	€ 10.000,00
B.12	Commissione di gara	€ 16.917,53
B.13	Spese pubblicità, oneri istruttori ed AVCP	€ 14.519,95
B.14	Imprevisti	€ 356.476,80
B.15	Spostamento sottoservizi	€ 150.000,00
B.16	Attività di supporto tecnico all'intervento	€ 19.500,00
B.17	Spese per funzionamento della Struttura (1.5% del finanziamento)	€ 92.700,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 1.886.928,78</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 4.728.975,86</b>

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 223 del 21.12.2016 del Servizio VIA e VINCA – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Regione Puglia di parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che fossero ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati e in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02.08.2016, con obbligo per il proponente di conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nel procedimento autorizzativo;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**CONSIDERATO** che per il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi è stato necessario prevedere le seguenti opere:

1. Modifica delle opere di presa delle lame 1 e 2 nonché realizzazione dell'intercettazione della lama 3;
2. opere di protezione dalle azioni erosive per l'attraversamento di via Appia;
3. modifica del tratto di foce con geometria tale che:
  - a. non si crei commistione (almeno sino a Tr 500) con l'area umida in destra idraulica;
  - b. non vi siano interferenze con la falda superficiale;
  - c. non vi siano interferenze con il livello medio marino;
  - d. sia prevista una barriera fisica costituita da un setto impermeabile utile ad evitare fenomeni di infiltrazione e sifonamento;
4. sistemazione naturalistica del tratto di foce, coerentemente con l'area SIC ed il Parco delle Dune;
5. soluzioni complementari ed opere accessorie quali:
  - a. ingegnerizzazioni dei tratti pensili con progettazione di arginature stabili ed impermeabili;
  - b. realizzazione lungo il tracciato di trappole per l'intercettazione del trasporto solido;
  - c. contenimento degli strati superficiali di suolo con l'inserimento di una fila di gabbioni in sommità di sponda;
  - d. canale di gronda in materiale naturale;
  - e. staccionata ante e retro dunale da foce a foce;
  - f. cortina vegetazionale a tergo di tutte le staccionate costeggianti il canale;
  - g. gabbioni con faccia a vista;
  - h. realizzazione dell'attraversamento della E55 mediante tecnica di varo a spinta;
  - i. risoluzione dell'interferenza con le reti AQP.

**CONSIDERATO** che, per effetto di quanto al punto precedente, gli importi delle singole categorie di lavori si modificano come di seguito:

	Esecutivo 2014	Esecutivo adeguato	Differenze
Canale deviatore	€ 1.672.920,96	€ 2.096.988,08	€ 424.067,12
Manufatto E55 (Superstrada)	€ 517.707,97	€ 427.392,81	-€ 90.315,16
Manufatto principale (Via Appia)	€ 66.007,46	€ 140.176,25	€ 74.168,79
Opere di presa Lama 2	€ 58.487,00	€ 83.732,31	€ 25.245,31
Opere di presa Lama 1	€ 192.356,71	€ 61.320,66	-€ 131.036,05
Opere di convogliamento Lama 1	€ 52.500,00	€ 95.964,14	€ 43.464,14
Sistemazione Foce	€ 170.514,10	€ 371.303,24	€ 200.789,14
Opere di mitigazione ambientale	€ 27.700,00	€ 27.700,00	€ -
	<b>€ 2,758,194.20</b>	<b>€ 3,304,577.49</b>	<b>€ 546,383.29</b>

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 682 del 01.03.2017 con cui veniva richiesto alla Valori S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile di procedere al sollecito adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 223/2016 ed, in uno, si autorizzava la maggiore spesa, stimata preliminarmente dal RTP incaricato della progettazione in circa € 546.000,00 per maggiori e/o differenti lavori rispetto all'importo da contratto pari a complessivi € 2.859.803,36 di cui € 2.758.194,20



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

per lavori veri e propri, € 84.609,15 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 17.000,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA;

- VISTO** il progetto esecutivo adeguato (aggiornamento marzo 2017) alle prescrizioni della citata D.D. 223/2016, trasmesso con nota della Valori s.c.a.r.l. prot. 684U097 del 06.04.2017 (acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 1268 del 07.04.2017), da cui si evince un nuovo importo dei lavori pari ad € 3.304.577,49 (al netto del ribasso d'asta del 31.7066%), per un maggiore importo di € 546.383,29;
- VISTO** l'elaborato A.7 "Elenco dei prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi" del progetto esecutivo adeguato (aggiornamento marzo 2017), dal quale si evince che per l'adeguamento è occorsa l'introduzione di n. 34 nuovi prezzi unitari di cui n. 16 prezzi da Tariffario LL.PP. della Regione Puglia (2012) e n. 18 nuovi prezzi oggetto di analisi;
- VISTO** l'elaborato A.9 "Cronoprogramma" del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni (aggiornamento marzo 2017, dal quale si evince che le maggiori e diverse lavorazioni non comportano un aumento del tempo utile per dare ultimati i lavori; tempo che resta pertanto fissato dall'art. 6, comma 7 del contratto principale in giorni 382 (trecentottantadue) naturali e consecutivi;
- VISTO** il Verbale di Validazione del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.04.2017 (acquisito al protocollo della Struttura commissariale al n. 1699 del 17.05.2017);
- VISTO** il Verbale di Verifica del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni, sottoscritto in data 27.04.2017 in contraddittorio dal Responsabile Unico del Procedimento, dai progettisti del progetto definitivo e dall'Ing. Sforza quale mandatario del RTP incaricato dall'affidataria della progettazione esecutiva (acquisito al protocollo della Struttura commissariale al n. 1699 del 17.05.2017);
- CONSIDERATO** che per tutto quanto sopra specificato, nonché per tenere conto delle somme già impegnate e liquidate, il Quadro Tecnico Economico dell'intervento si modifica come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 3.304.577,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 84.609,16
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 3.389.186,65</b>
A.3	Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso	€ 21.207,23
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 3.410.393,88</b>
B.1	IVA su A (22%)	€ 750.286,65
B.2	Caratterizzazione terre ed indagini compresi oneri ed IVA	€ 50.000,00
B.3	Consulenze specialistiche progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 35.526,40
B.4	Rilievi topografici compresi oneri ed IVA	€ 5.709,60
B.5	Consulenze geologiche ed archeologiche compresi oneri ed IVA	€ 8.029,08
B.6	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico compresi oneri ed IVA	€ 35.000,00
B.7.a	Incentivo da DLgs 163/06 e Regolamento commissariale	€ 78.322,63
B.7.b	Assicurazione Gruppo di Verifica	€ 3.312,40



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

B.8	Acquisizione aree ed immobili	€ 288.399,23
B.9	Commissione di gara	€ 16.917,53
B.10	Spese pubblicità, oneri istruttori ed AVCP	€ 14.519,95
B.11	Imprevisti	€ 200.000,00
B.12	Spostamento sottoservizi	€ 150.000,00
B.13	Attività di supporto tecnico all'intervento	€ 19.500,00
B.14	Spese per funzionamento della Struttura (1.5% del finanziamento)	€ 92.700,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 1.748.223,47</b>
	<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 5.158.617,35</b>
	<b>ECONOMIE (C)</b>	<b>€ 1.021.382,65</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO (A + B + C)</b>	<b>€ 6.180.000,00</b>

**CONSIDERATO** che occorre un maggiore importo complessivo di € 688.114,36 corrispondenti ad:

- € 550.590,52 sulla voce A “Lavori” del QTE di cui € 546.383,29 per maggiori lavori al netto del ribasso d’asta del 31.7066% ed € 4.207,23 per maggiori oneri per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d’asta;
- € 137.523,84 sulla voce B “Somme a disposizione” del QTE;

**CONSIDERATO** che alla maggiore somma occorrente si può far fronte con l’utilizzo di complessivi € 258.472,86 rinvenienti dalle economie sulle voci “Servizi relativi all’esecuzione dei lavori” per € 91.996,06 e “Spese tecniche per verifiche progetto esecutivo” per € 10.000,00, e con l’utilizzo di € 156.476,80 a valere sulla voce B.14 “Imprevisti” mentre per la restante parte occorre procedere all’impegno delle economie rinvenienti dal ribasso di gara per ulteriori € 429.641,50;

Tutto quanto sopra premesso

*Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato D.L 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010*

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2**

Di prendere atto dei Verbali di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni (aggiornamento marzo 2017).



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**Articolo 3**

Di approvare, in linea amministrativa, il Progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni (aggiornamento marzo 2017) dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice BR016A/10 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" I lotto" nel Comune di Fasano (BR).

**Articolo 4**

Di rimodulare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento codice BR016A/10 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - I lotto" nel Comune di Fasano (BR), con l'utilizzo € **429.641,50** a valere sulle economie di gara, come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 3.304.577,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 84.609,16
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 3.389.186,65</b>
A.3	Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso	€ 21.207,23
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 3.410.393,88</b>
B.1	IVA su A (22%)	€ 750.286,65
B.2	Caratterizzazione terre ed indagini compresi oneri ed IVA	€ 50.000,00
B.3	Consulenze specialistiche progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	€ 35.526,40
B.4	Rilievi topografici compresi oneri ed IVA	€ 5.709,60
B.5	Consulenze geologiche ed archeologiche compresi oneri ed IVA	€ 8.029,08
B.6	Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico compresi oneri ed IVA	€ 35.000,00
B.7.a	Incentivo da DLgs 163/06 e Regolamento commissariale	€ 78.322,63
B.7.b	Assicurazione Gruppo di Verifica	€ 3.312,40
B.8	Acquisizione aree ed immobili	€ 288.399,23
B.9	Commissione di gara	€ 16.917,53
B.10	Spese pubblicità, oneri istruttori ed AVCP	€ 14.519,95
B.11	Imprevisti	€ 200.000,00
B.12	Spostamento sottoservizi	€ 150.000,00
B.13	Attività di supporto tecnico all'intervento	€ 19.500,00
B.14	Spese per funzionamento della Struttura (1.5% del finanziamento)	€ 92.700,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 1.748.223,47</b>
	<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 5.158.617,35</b>
	<b>ECONOMIE (C)</b>	<b>€ 1.021.382,65</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO (A + B + C)</b>	<b>€ 6.180.000,00</b>

**Articolo 5**

Di approvare lo "Schema di atto aggiuntivo", demandando alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto principale l'adeguamento dell'importo contrattuale.



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**Articolo 6**

Alla copertura finanziaria della ulteriore somma necessaria pari ad € 688.114,36 corrispondenti ad € 550.590,52 sulla voce A “Lavori” oltre ad € 137.523,84 sulla voce B “Somme a disposizione” si provvede con l’utilizzo di € 156.476,80 rinvenienti dalla voce B.14 “Imprevisti”, di € 101.996,06 di economie sulle voci da quadro B, e con l’impegno di ulteriori **€ 429.641,50** a valere sulle economie di gara, nell’ambito dell’importo finanziato con Decreto Commissariale n. 198 del 30.04.2013 per l’intervento Codice BR016/A10 “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di “Torre Canne” e “Pezze di Greco” I lotto” nel Comune di Fasano (BR) ed a valere sulle risorse finanziarie introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

**Articolo 7**

Di notificare il presente decreto all’Ufficio Finanziario ed al RUP dell’intervento in oggetto per gli adempimenti di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**Ing. Antonio Pulli**





SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO PER LA  
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO BR016A/10 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
REALIZZAZIONE DEI LAVORI NEL COMUNE DI FASANO – I LOTTO INTERVENTO DI  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI TORRE CANNE E  
PEZZE DI GRECO.

CUP J55D12000050001 – CIG 5487600EC3

TRA

Il Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell'art. 10 comma 2 ter del Decreto n.  
91/2014, convertito con modificazioni con Legge 116/2014, per il sollecito  
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di  
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia  
previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre  
2010, nella persona dell'Ing. Antonio Pulli, con sede in Via G. Gentile, 52 – 70126  
Bari (CF 93394550722) - in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore"  
ovvero "Committente"

E

L'Impresa Valori S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile con sede in Roma (RM), via Marianna  
Dionigi n. 43 - 00193, C.F. e Partita IVA n. 08066951008, nella persona  
del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
05/04/1953, residente \_\_\_\_\_, C.F.:  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Impresa che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, e di seguito nel  
presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

**PREMESSO CHE:**

- con contratto sottoscritto in data 20.10.2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale Roma 2 – Aurelio al n. 14044 del 19.11.2014 – serie 3 – sono stati appaltati i lavori in oggetto alla Valori S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile, che affidava la progettazione esecutiva al RTP costituito dai professionisti Ing. Giuseppe Sforza (Mandatario), Ing. Salvatore Vernole (Mandante), Ing. Luigi Milella (Mandante), Ing. Claudia Milella (Mandante e giovane professionista), per l’importo di € 2.859.803,36 (duemilionioctococinquantanovemilaottocentotre/36) distinti in € 2.758.194,20 (duemilionisettecentocinquantomilacentonovantaquattro/20) per lavori veri e propri, € 84.609,16 (ottantaquattromilaseicentonove/16) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 17.000,00 (diciassettemila/00) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA;
- che con nota prot. 3029U097 del 19.12.2014 (acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 3381 del 19.12.2014) l’Appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento BR016A/10 Comune di Fasano (BR) “Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne e Pezze di Greco – I Lotto”;
- che in data 21.12.2016, con Determina Dirigenziale n. 223, il Servizio VIA e VINCA – Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento a condizione che fossero ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati e in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02.08.2016, con obbligo per il proponente di conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nel

procedimento autorizzativo;

- che per il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi è stato necessario prevedere, sinteticamente, le seguenti

opere:

- Modifica delle opere di presa delle lame 1 e 2 nonché realizzazione dell'intercettazione della lama 3;
- opere di protezione dalle azioni erosive per l'attraversamento di via Appia;
- modifica del tratto di foce con realizzazione di una barriera fisica costituita da un setto impermeabile, utile ad evitare fenomeni di infiltrazione e sifonamento;
- sistemazione naturalistica del tratto di foce, coerentemente con l'area SIC ed il Parco delle Dune;
- soluzioni complementari ed opere accessorie quali:
  - ingegnerizzazioni dei tratti pensili con progettazione di arginature stabili ed impermeabili;
  - realizzazione lungo il tracciato di trappole per l'intercettazione del trasporto solido;
  - contenimento degli strati superficiali di suolo con l'inserimento di una fila di gabbioni in sommità di sponda;
  - canale di gronda in materiale naturale;
  - staccionata ante e retro dunale da foce a foce;
  - cortina vegetazionale a tergo di tutte le staccionate costeggianti il canale;
  - gabbioni con faccia a vista;

- realizzazione dell'attraversamento della E55 mediante tecnica di varo a spinta;
  - risoluzione dell'interferenza con le reti AQP.
- con nota prot. n. 682 del 01.03.2017 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la Valori S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile a procedere al sollecito adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 223/2016;
- che il recepimento delle prescrizioni comporta una maggiore spesa di € 546.383,29 oltre IVA per maggiori e/o differenti lavori rispetto all'importo da contratto principale, ripartiti come di seguito:

	Esecutivo 2014	Esecutivo adeguato	Differenze
Canale deviatore	€ 1.672.920,96	€ 2.096.988,08	€ 424.067,12
Manufatto E55			
(Superstrada)	€ 517.707,97	€ 427.392,81	-€ 90.315,16
Manufatto principale			
(Via Appia)	€ 66.007,46	€ 140.176,25	€ 74.168,79
Opere di presa Lama 2	€ 58.487,00	€ 83.732,31	€ 25.245,31
Opere di presa Lama 1	€ 192.356,71	€ 61.320,66	-€ 131.036,05
Opere di convogliamento			
Lama 1	€ 52.500,00	€ 95.964,14	€ 43.464,14
Sistemazione Foce	€ 170.514,10	€ 371.303,24	€ 200.789,14
Opere di mitigazione ambientale	€ 27.700,00	€ 27.700,00	€ -
	<b>€ 2,758,194.20</b>	<b>€ 3,304,577.49</b>	<b>€ 546,383.29</b>

- che con nota prot. 684U097 del 06.04.2017 (acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 1268 del 07.04.2017) l'Appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia n. 223/16;
- che in data 28.04.2017 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Leonardo Angelini, ha sottoscritto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni;
- che in data 27.04.2017 è stato sottoscritto, in contraddittorio dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Angelini, dal progettista della progettazione definitiva, Ing. D'Adamo, e dal Mandatario del RTP incaricato dall'Affidataria della progettazione esecutiva, Ing. Sforza, il Verbale di Verifica del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni;
- che in data \_\_\_\_\_ con Decreto n. \_\_\_\_\_ il Soggetto Attuatore pro-tempore, Ing. Antonio Pulli ha disposto l'approvazione, in via amministrativa, del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni e, contestualmente, la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico di progetto, per un nuovo importo alla Voce A "Lavori" di € 3.410.393,88 (tremilioniquattrocentodiecimilatrecentonovantatre/88) distinti in € 3.304.577,49 (tremilionitrecentoquattromilacinquecentosettantasette/49) per lavori veri e propri al netto del ribasso d'asta, € 84.609,16 (ottantaquattromilaseicentonove/16) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 21.207,23 (ventunomiladuecentosette/23) quale nuovo corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, rinviando ad apposito atto aggiuntivo al Contratto principale l'adeguamento dell'importo contrattuale;

– che il progetto esecutivo di che trattasi non altera la sostanza del progetto dell'intervento BR016A/10 Comune di Fasano (BR) "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne e Pezze di Greco – I Lotto" e le condizioni del Contratto originario;

– che il nuovo importo contrattuale complessivo di cui al Decreto Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è pari ad € 3.410.393,88 (tremilioniquattrocentodiecimilatrecentonovantatre/88) distinti in € 3.304.577,49 (tremilionitrecentoquattromilacinquecentosettantasette/49) per lavori veri e propri al netto del ribasso d'asta, € 84.609,16 (ottantaquattromilaseicentonove/16) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 21.207,23 (ventunomiladuecentosette/23) quale nuovo corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, pari ad un aumento complessivo di € 550.590,52 di cui € 546.383,29 per maggiori lavori ed € 4.207,23 per maggiori oneri per la progettazione esecutiva;

– che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste mentre è occorsa l'introduzione di n. 34 nuovi prezzi unitari di cui n. 16 prezzi da Tariffario LL.PP. della Regione Puglia (2012) e n. 18 nuovi prezzi oggetto di analisi, come da dall'Elaborato "A.07 Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi" del progetto esecutivo adeguato (aggiornamento 2017);

– che l'appaltatore ha prestato apposita Appendice \_\_\_\_\_ alla Polizza \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ per l'importo di \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ % per cento dell'importo da contratto principale;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2017 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si conviene quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Il Sig. \_\_\_\_\_ accetta l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto senza eccezione alcuna, il tutto come riportato nel progetto esecutivo adeguato e nei relativi allegati che fanno parte, anche se non materialmente allegati, del presente atto.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale sottoscritto in data 20.10.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale Roma 2 – Aurelio al n. 14044 del 19.11.2014 – serie 3.

#### ARTICOLO 2

L'importo totale complessivo viene elevato ad € **3.410.393,88** (euro tremilioniquattrocentodiecimilatrecentonovantatre/88 di cui € **3.304.577,49** (euro tremilionitrecentoquattromilacinquecentosettantasette/49) per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta del 31,7066%, € **84.609,16** (euro ottantaquattromilaseicentonove/16) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € **21.207,23** (euro ventunomiladuecentosette/23) quale nuovo corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre I.V.A..

#### ARTICOLO 3

I prezzi applicati sono quelli previsti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste ed i prezzi di cui all'Elaborato "A.07 Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi" del progetto esecutivo adeguato (aggiornamento 2017) che costituisce parte integrante del presente atto.

#### ARTICOLO 4

Il termine per l'ultimazione delle attività resta fissato in giorni 382 (trecentottadue)

naturali e consecutivi, come da art. 6, comma 7, del Contratto principale.

## ARTICOLO 5

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale stipulato in data 20.10.2014.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia solo dopo l'avvenuta superiore determinazione.

Allegato:

- Elaborato A.07 – "Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi" del progetto esecutivo adeguato (aggiornamento 2017)

**Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.**

**L'impresa affidataria**

**Il Soggetto Attuatore Delegato**

Il legale rappresentante

Bari, lì

**L'impresa affidataria**

Il legale rappresentante

Bari,

L'Appaltatore

Il Soggetto Attuatore

Ing. Antonio Pulli

