



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO COMMISSARIALE n. 420 del 30 OTT. 2018

Oggetto: Intervento FG008A/10 – Carpino (FG) “Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato”
Importo € 4.000.000,00 - CUP: J45D12000120001
Approvazione della perizia di variante e Rimodulazione del Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale N. 75 del 26/02/2018 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Raffaele Sannicandro, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di Carpino individuato con il codice FG008A/10, riguardante la "*Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato*" per un importo di € 4.000.000,00;

VISTO il Decreto n.165 del 17 ottobre 2012 con il quale è stato confermato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il geom. Carlo Vallese, dipendente pubblico del Comune di Carpino;

VISTO il Decreto Commissariale n. 35 del 18 marzo 2013 con il quale è stato finanziato l'intervento individuato con il codice FG008A/10 riguardante la "*Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato*", nel Comune di Carpino (FG) per un importo complessivo di € 4.000.000,00;

VISTO il Decreto n.768 del 30/12/2014 con il quale si è proceduto, tra l'altro:

- a prender atto del Quadro Economico del progetto esecutivo, Validato dal RUP per un importo totale di € 4.000.000,00,
- ad approvare il Bando e lo Schema di Disciplinare di Gara, predisposti dalla Struttura Commissariale nel rispetto di quanto previsto dall'art.53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato*" nel Comune di Carpino, per un importo complessivo dei lavori di € 2.631.277,16 così ripartiti:
 - € 2.048.915,03 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta,
 - € 518.925,98 per costo del personale non soggetto al ribasso d'asta,
 - € 35.230,55 per costi della sicurezza aziendali non soggetti al ribasso d'asta,
 - € 28.205,60 per oneri della sicurezza per l'attuazione dei piani (PSC);
- **VISTO** il Decreto n.670 del 25/11/2015 con il quale è stato preso atto e sono stati approvati i verbali di commissione relativi alla gara di affidamento dei "*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato*" nel Comune di Carpino ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di gara, alla società COSTRUZIONI VALLONE S.r.l., con un ribasso



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

percentuale offerto in sede di gara del 35,63% e per l'importo contrattuale pari ad € 1.901.248,73 oltre IVA;

- VISTO** il contratto relativo ai lavori di "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato", stipulato in data 15 marzo 2015 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta COSTRUZIONI VALLONE S.r.l.
- VISTO** il Decreto n.736 del 17 dicembre 2015 con il quale è stato nominato quale Direttore dei Lavori l'ing. Andrea Doria, in servizio presso questa Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto n.136 del 05/04/2016 con il quale è stato conferito all'ing. Matteo Di Sipio l'incarico di collaudatore statico e amministrativo;
- VISTA** la nota Commissariale prot. n.3968 del 17/12/2015 con la quale si autorizza il Comune di Carpino ad affidare a professionista esterno le attività di Direttore Operativo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTA** la nota del Comune di Carpino prot. n.702 del 27/12/2017 con la quale, tra l'altro, viene trasmesso il documento di Convenzione-Disciplinare stipulato tra il Comune di Carpino e l'ing. Antonio Ventarola per lo svolgimento dell'incarico relativo alle attività di Direttore Operativo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTO** il decreto commissariale n. 257 del 29 maggio 2017, con il quale è stata fatta la presa d'atto del Verbale: a) di Verifica del Progetto Esecutivo; b) di conformità del Progetto Esecutivo al progetto Definitivo, nonché è stato approvato il Progetto Esecutivo ed è stato rimodulato il Quadro Economico di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Importo lavori al netto di ribasso d'asta	1,318,886.60
2	Costo del personale (CP)	518,925.98
3	Costi di sicurezza aziendali (CS)	35,230.55
4	Oneri di sicurezza da PSC	28,205.60
	TOTALE A	1,901,248.73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti	200,000.00
2	Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. e oneri compresi)	18,525.10
3	Spese tecniche per progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	106,714.49
4	Risoluzione interferenze (Enel + AQP)	111,977.03
5	Acquisizione aree o immobili + tecnico procedure espropriative	40,000.00
6	D.L., C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	44,107.26
7	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	23,029.00
8	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	65,994.27
9	Spese per Commissioni Giudicatrici	18,413.67
10	Spese per pubblicità e AVCP	3,000.00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	60,000.00
	Totale B	691,760.81
C	IVA 22% (Lavori)	418,274.72
	Totale A+B+C	3,011,284.26
	FINANZIAMENTO	4,000,000.00
	ECONOMIE	988,715.74



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

- VISTO** il verbale di consegna dei lavori datato 19 maggio 2016;
- VISTI** gli ordini di servizio del direttore dei lavori con i quali, tra l'altro, ha sospeso e ripreso i lavori posticipando la data di ultimazione lavori al 26 ottobre 2018;
- VISTO** l'ordine di servizio n. 10 del 22 ottobre 2018, con il quale il direttore dei lavori ha ordinato la sospensione parziale dei lavori, trasmettendo il verbale di sospensione totale ai sensi dell'art. 159, co. 2, D.P.R. 207/2010 in quanto sul ponte di progetto per proseguire i lavori è necessario l'autorizzazione della variante di cui questo decreto è il provvedimento approvativo;
- CONSIDERATO** che alla data del 5 febbraio 2018 sono stati eseguiti lavori per un importo pari al 87,09% dell'importo da contratto stipulato in data 15 marzo 2015;
- CONSIDERATO** che questo intervento è considerato opera di urbanizzazione in quanto riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria dal momento è finalizzato alla captazione ed allontanamento delle acque pluviali a protezione del centro abitato di Carpino e che, pertanto, l'IVA applicabile è al 10%;
- VISTA** la nota del direttore dei lavori, ing. A. Doria, del 1 agosto 2018 prot. 690 del Commissario, con la quale chiede al RUP, geom. Carlo Vallese, di essere autorizzato alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'artt. 132, co. 1, lett. b e 132, co. 3, cp. 2, D.Lgs. 163/2006;
- VISTA** la nota del RUP, geom. Carlo Vallese, del 3 agosto 2018 prot. 5805 del Comune di Carpino, con la quale chiede al Soggetto Attuatore di essere autorizzato alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'artt. 132, co. 1, lett. b e 132, co. 3, cp. 2, D.Lgs. 163/2006;
- VISTA** la nota del Soggetto Attuatore dell'8 agosto 2018 (prot. n. 719) con la quale autorizza la predisposizione della perizia di variante ai sensi dell'artt. 132, co. 1, lett. b e 132, co. 3, cp. 2, D.Lgs. 163/2006, precisando che l'importo in aumento di tale perizia di variante non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per il finanziamento FG008A/10;
- VISTA** la nota del direttore dei Lavori, ing. A. Doria, del 26 ottobre 2018 con la quale ha trasmesso al RUP, geom. Carlo Vallese, gli elaborati della perizia di variante;
- VISTA** la nota del RUP, geom. Carlo Vallese, del 26 ottobre 2018 (prot. Commissario arrivo n. 3171 del 29 ottobre 2018) con la quale ha trasmesso al Soggetto Attuatore gli elaborati della perizia di variante (a firma del direttore dei lavori, ing. A. Doria), esprimendo parere favorevole all'approvazione definitiva della perizia di variante in questione. In particolare la perizia di variante è composta dagli elaborati di seguito elencati:

Elaborati tecnico amministrativi

Allegato A: Relazione tecnica illustrativa

Allegato B: Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Allegato C: Computo metrico estimativo

Allegato D: Computo costi per l'attuazione del

P.S.C. Allegato E: Computo costi della sicurezza

aziendale Allegato F: Quadro incidenza della

manodopera Allegato G: Quadro di raffronto



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Allegato H: Elenco

Prezzi Allegato I:

Analisi Prezzi

Allegato J: Aggiornamento piano di sicurezza e
 coordinamento Allegato K: Fascicolo dell'opera

Elaborati grafici

7a	Planimetria interventi	1/2.000
7b	Planimetria interventi	1/2.000
7c	Planimetria di dettaglio ponte	1/500
8a	Profilo longitudinale 59 - 23/ 23 - 18	1:1.000/1:100
8b	Profilo longitudinale 40 - 35/ 30 - 23	1:1.000/1:100
9a	Sezioni trasversali 59 - 46	1:200
9b	Sezioni trasversali 23 - 19	1:200
9c	Sezioni trasversali 39 - 25	1:200
10b	Interventi tipo "4a" , "4b" , "5" , "6" e "7": particolari costruttivi	1:50
12	Particolari costruttivi sezione stradale e guard-rail	1:25

CONSIDERATO che la perizia di variante propone la rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	2,243,739.80
2	Costo del personale (CP)	567,393.88
3	Costi di sicurezza aziendali (CS)	37,497.20
4	Oneri di sicurezza da PSC	28,205.60
	TOTALE LAVORI	2,876,836.48
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Importo lavori al netto di ribasso d'asta	1,444,295.31
2	Costo del personale (CP)	567,393.88
3	Costi di sicurezza aziendali (CS)	37,497.20
4	Oneri di sicurezza da PSC	28,205.60
	TOTALE A	2,077,391.99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti	23,582.33
2	Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. e oneri compresi)	18,525.10
3	Spese tecniche per progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	106,715.75
4.1	Risoluzione interferenze (Enel + AQP)	27,717.03
4.2	Lavori complementari	72,915.08
5	Acquisizione aree o immobili + tecnico procedure espropriative	53,432.16
6	D.L., C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	47,103.60
7	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	24,250.30
8	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	41,113.42
9	Spese per Commissioni Giudicatrici	18,413.67
10	Spese per pubblicità e AVCP	600.00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	60,000.00
	Totale B	494,368.44
C2	IVA 22% (Lavori)	287,835.55
C2	IVA 10% (Lavori non contabilizzati)	76,904.86
	Totale A+B+C	2,936,500.83
	FINANZIAMENTO	4,000,000.00
	ECONOMIE	1,063,499.17



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

CONSIDERATO che le opere previste in più in variante - che ammontano al netto del ribasso a euro 176,143.25, non superiori al dieci per cento dell'importo originario posto a base di gara - sono rese necessarie ai sensi dell'artt. 132, co. 1, lett. a,b e 132, co. 3, cp. 2, D.Lgs. 163/2006

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa affidataria, COSTRUZIONI VALLONE S.r.l., dal direttore dei lavori, ing. A. Doria, e dal RUP, geom. Carlo Vallese, con il quale l'importo totale complessivo delle attività viene elevato a € 2,077,391.99, di cui € 1,444,295.31 per lavori, € 567,393.88 per costi del personale, € 37,497.20 per costi della sicurezza aziendale, € 28,205.60 per oneri di sicurezza da PSC, oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che le sole opere previste in variante (pari al lordo del ribasso) sono pari a 245,559.32, classificate in categorie lavori OG8;

CONSIDERATO che le sole opere previste in variante (suddivise in euro 3,370.61 e 242,188.71, e classificate rispettivamente in categorie servizi D02 e S04), comportano un aumento degli onorari per il collaudatore (statico e tecnico-amministratore), ing. M. Di Sipio, e per il direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza, ing. A. Ventarola, nonché comportano un aumento degli incentivi per il direttore dei lavori, redattore della perizia di variante, e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione(ing. A. Doria), per il RUP (geom. Carlo Vallese), per il supporto al RUP e per la collaboratrice tecnica amministrativa alla progettazione(Sig.ra Vita Cavone);

CONSIDERATO l'onorario suppletivo: a) per il collaudatore (statico e tecnico-amministratore), ing. M. Di Sipio, è pari a euro 1,993.00 comprensivo del ribasso del 20%, della Cassa previdenziale (4%) e iva (22%); b) per il direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza, ing. A. Ventarola, è pari a 5,117.06 comprensivo del ribasso del 10%, della Cassa previdenziale (4%) e iva (22%);

CONSIDERATO l'incentivo suppletivo: a) per il redattore della perizia di variante nonché direttore dei lavori e supporto al RUP, ing. Andrea Doria; b) per il RUP, geom. Carlo Vallese; c) per la collaboratrice tecnica amministrativa alla progettazione, Sig.ra Vita Cavone; è calcolato all'interno dell'incentivo di cui al Decreto Commissariale n. 9/2012 e ss.mm.ii., sarà corrisposto con le modalità e i criteri previsti nel medesimo decreto commissariale n. 9/2012 (cfr., tra l'altro, l'art. 5, co. 2, Allegato 1, D.C. 09/2012) e trova copertura nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di approvazione del progetto dei lavori complementari dell'intervento FG008A/10;

VISTA l'attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) datata 29 ottobre 2018 dal direttore dei lavori, ing. A. Doria;

PRESO ATTO che la perizia di variante non prevede superfici da espropriare, poiché gli interventi di variante non interessano nuove aree private;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, la Perizia di Variante relativo all'intervento FG008A/10 "Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato" nel Comune di Carpino (FG) dell'importo complessivo di €



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

4.000.000,00, nonché il seguente Quadro Economico Tecnico nel quale sono riportati, tra l'altro, anche i maggiori oneri, onorari e incentivi rispettivamente per impresa aggiudicataria, professionisti esterni e tecnici interni alla struttura commissariale:

A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Importo lavori al netto di ribasso d'asta	1,444,295.31
2	Costo del personale (CP)	567,393.88
3	Costi di sicurezza aziendali (CS)	37,497.20
4	Oneri di sicurezza da PSC	28,205.60
	TOTALE A	2,077,391.99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti	23,582.33
2	Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. e oneri compresi)	18,525.10
3	Spese tecniche per progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	106,715.75
4.1	Risoluzione interferenze (Enel + AQP)	27,717.03
4.2	Lavori complementari	72,915.08
5	Acquisizione aree o immobili + tecnico procedure espropriative	53,432.16
6	D.L., C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	47,103.60
7	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	24,250.30
8	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	41,113.42
9	Spese per Commissioni Giudicatrici	18,413.67
10	Spese per pubblicità e AVCP	600.00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	60,000.00
	Totale B	494,368.44
C2	IVA 22% (Lavori)	287,835.55
C2	IVA 10% (Lavori non contabilizzati)	76,904.86
	Totale A+B+C	2,936,500.83
	FINANZIAMENTO	4,000,000.00
	ECONOMIE	1,063,499.17

Articolo 3

Il presente Decreto sarà notificato al RUP (geom. Carlo Vallese), al collaudatore (ing. M. Di Sipio), al direttore operativo (ing. A. Ventarola), al direttore dei lavori (ing. A. Doria) al Servizio Monitoraggio ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
 (ing. Raffaele Sannicandro)


