



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**DECRETO N. 473 del 6 - DIC. 2018**

**OGGETTO:** FG038A10 - PESCHICI "MESSA IN SICUREZZA CONTRO LE INONDAZIONI DELLA PIANA DI PESCHICI - I STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFUNZIONALIZZAZIONE IDRAULICA DEL CANALE CALENA" NEL COMUNE DI PESCHICI. CIG 60756297A7 - CUP J35D12000210003 - **Approvazione Perizia di Variante e Assestamento**  
**CUP J25D12000120003**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia**

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia***

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

**VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;

**CONSIDERATO** che nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento FG038A/10 - Pechici - "Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici - I Stralcio Manutenzione Straordinaria con rifunionalizzazione idraulica del Canale Calena - importo finanziamento € 2.500.000,00;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia***  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**TENUTO CONTO CHE** con Decreto Commissariale N. 131 del 10.4.2013 è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento FG038A10 - PESCHICI "MESSA IN SICUREZZA CONTRO LE INONDAZIONI DELLA PIANA DI PESCHICI - I STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFUNZIONALIZZAZIONE IDRAULICA DEL CANALE CALENA" per un importo di € 2.500.000,00;

**PRESO ATTO CHE:**

- nel Luglio del 2014 è stato trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto che prevedeva una complessiva sistemazione idraulica del canale Calena attraverso interventi strutturali e non, tra cui, a titolo di esempio ed in via non esaustiva: l'adeguamento delle sezioni idrauliche, l'adeguamento degli attraversamenti stradali, l'innalzamento degli argini, ecc., con conseguente indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 16 Settembre 2014;
- il 5 e 6 Settembre 2014 il Comune di Peschici è stato interessato da un violento nubifragio che ha devastato l'area della Piana di Peschici e ha provocato ingenti danni alle infrastrutture ed alle strutture pubbliche e private; nell'ambito della citata Conferenza dei servizi del 16 settembre, a seguito dell'evento calamitoso, tutte le Amministrazioni ed Enti variamente coinvolti per competenza, concordavano sulla necessità di rimodulare il progetto consegnato al fine di intervenire con la massima urgenza al ripristino dei luoghi. Nell'ambito delle successive Conferenze dei Servizi di stabiliva, per limitatezza del finanziamento, di eseguire un primo stralcio funzionale del progetto complessivo finalizzato alla completa rimozione dei detriti trasportati dalla piena ed accumulati nell'alveo del canale Calena e nelle zone limitrofe;

**VISTO** il Decreto Commissariale N. 769 del 29.12.2014 con il quale si è proceduto, tra l'altro:

- a dichiarare la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell'art. 98 D. Lgs 163/2006, e l'urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell'art. 22bis DPR 327/2001;
- ad approvare il Bando integrale con allegato Disciplinare di gara, predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP, relativi all'intervento identificato col FG038A10 - Peschici "Messa In Sicurezza Contro Le Inondazioni Della Piana Di Peschici - I Stralcio Manutenzione Straordinaria con rifunionalizzazione idraulica del Canale Calena" per un importo complessivo di € 1.748.911,56, di cui: € 1.700.745,35 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, € 13.045,00 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta, € 17.887,88 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l'attuazione dei piani (PSC)



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

non soggetti a ribasso d'asta, ed € 17.233,33 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, tutto oltre IVA;

- ad indire una procedura di gara aperta, per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 163/2006, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 370 del 23.06.2015 con cui i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta I.GE.CO - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. con sede in Latina - per un importo complessivo pari ad € 1.551.803,40 oltre IVA a fronte di un ribasso offerto in sede di gara del 11,5013%;

**CONSIDERATO** che nel dicembre 2015 presso l'ufficio del RUP in Peschici, alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori in oggetto e nel Gennaio 2016 la ditta IGECO ha trasmesso alla Struttura Commissariale la progettazione esecutiva per un importo di € 1.551.803,40 (euro unmilione centocinquantaquattro/40);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 371 del 29.07.2016 - disposizione attuativa alla consegna parziale in regime di somma urgenza delle opere in oggetto;

**VISTO** il progetto esecutivo in variante migliorativa predisposto dalla ditta IGECO srl ed acquisito agli atti al prot. n. 952 del 20.03.2017 (consistente in una estensione del tratto di canale oggetto di pulizia dell'alveo e nella realizzazione del ripristino della sezione idraulica a mezzo di gabbionate) sul quale, oltre i pareri già ottenuti in sede di gara sono stati richiesti ed ottenuti gli ulteriori pareri di conformità agli Enti coinvolti che si erano già espressi nelle fasi precedenti;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 510 del 02.11.2017 di approvazione del progetto esecutivo secondo la disposizione migliorativa proposta dall'impresa IGECO con contabilizzazione a misura dei lavori di contratto;

**CONSIDERATO CHE** in uno al progetto esecutivo, con l'approvazione dello stesso, è stato approvato anche il quadro economico post gara di cui alla tavola Et 4 rev.1 del progetto esecutivo che di seguito si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Voci</b>	<b>Importi Progetto</b>
<b><u>A) LAVORI</u></b>	
<b>1a Lavori al netto della sicurezza e al netto del ribasso</b>	<b>€ 1.505.137,53</b>



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia**  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

1b costi aziendali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.233,33
2 Oneri della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€ 17.887,88
<b>3 Totali lavori + oneri sicurezza da PSC</b>	<b>€ 1.540.258,74</b>
<b>4 Progettazione esecutiva</b>	<b>€ 11.544,66</b>
5 Ribasso d'asta (11,5013%) - ECONOMIE DI GARA	€ 197.108,16
<b>6 Totale lavori di contratto al netto del ribasso (11,5013%)</b>	<b>€ 1.551.803,40</b>
7 Lavori totali a base di gara	€ 1.748.911,56
<b><u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</u></b>	
<b>1 - Imprevisti (IVA compresa)</b>	€ 54.582,07
<b>2 - Acquisizione aree: espropri (IVA compresa)</b>	€ 35.681,40
<b>3 - Spostamento sottoservizi (IVA compresa)</b>	0,00
<b>4 - Rilievi, accertamenti, indagini</b>	€ 27.572,16
<b>5 - Spese per attività tecnico amministrativa connessa alla progettazione definitiva ed al supporto alla progettazione definitiva</b>	€ 44.436,24
<b>6 - Spese tecniche di cui:</b>	
a - Incentivo ex art. 93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale 223/2012	€ 34.103,78
b - Spese tecniche ex art. 92c.7 D.Lgs. 163/2006	€ 10.000,00
c - Spese necessarie attività preliminari - Relazione. Geologica	€ 13.676,18
d - Coord. Sicurezza in fase di progettazione	€ 11.272,58
e - Coord. Sicurezza in fase esecutiva, DI, misure a contabilità	€ 63.639,71
f Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 7.001,99
g - Commissioni di gara (compresa iva e oneri)	€ 8.692,40
<b>7 - Pubblicità di gara</b>	€ 2.000,00
<b>8 - Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA, INPS max 4%)</b>	€ 13.407,91
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO</b>	<b>€ 326.066,42</b>
<b>C) IVA sui lavori (22% di A.7)</b>	<b>€ 384.760,54</b>
<b>D) IVA sulle somme a disposizione (22% di B3,B4,B5, B6.c, B6.d, B6.e, B6.f, B7, B8)</b>	<b>€ 40.261,48</b>
<b>IMPORTO TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A5+A6+B+C+D)</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

**PRESO ATTO** che i lavori sono stati consegnati in regime di somma urgenza e sotto consegna parziale in data 15.09.2016 e successiva consegna definitiva in data 20.11.2017;

**CONSIDERATO** che le attività di R.U.P. sono state affidate al Geom. Rocco Elia Tavaglione del Ufficio Tecnico del Comune di Peschici giusta Decreto Commissariale n. 305 del 17.09.2013;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia***  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**PRESO ATTO** che le attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono state affidate all'Ing. Daniele SGARAMELLA dell'Ufficio del Commissario di Governo con Decreto Commissariale n. 705 del 11.12.2015;

**PRESO ATTO** della nota della Struttura Commissariale prot. n. 1105 del 29.03.2017 di nomina dell'Ing. Federica Pedone quale collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera dell'intervento FG038A/10;

**TENUTO CONTO** che nel corso dei lavori è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante e sono state avviate le procedure di rito previste dal DLgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 al fine di tenere in debita considerazione le criticità esposte nella nota Sindacale in atti al prot. n. 2077/2018 nonché della nota Prefettizia in atti al prot. n. 2452 circa la sussistenza di condizioni locali pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità;

**VISTA** la perizia di variante e assestamento predisposta dal Direttore dei Lavori a seguito di quanto disposto con note in atti al prot. n. 2120 del 2.08.2018, prot. n. 698 del 03.08.2018 e prot. n. 800 del 19.09.2018;

**VISTA** la relazione del RUP acquisita in atti al prot. 3277 del 8.11.2018, con cui lo stesso ha motivato circa la sussistenza delle cause e le fattispecie codicistiche ex art. 132 del DLgs 163/2006 e s.m.i e art. 161 c.7 del DPR 207/2010 applicabile ratione temporis;

**ACQUISITO** il nulla osta trasmesso a mezzo pec dal progettista esecutivo Ing. Di Pierno;

**ACQUISITO** il parere del collaudatore in corso d'opera ex art. 219 c.3 del DPR 207/2010, con cui lo stesso si esprime positivamente circa l'ammissibilità della perizia di variante;

**CONSIDERATO** che per effetto delle opere di perizia in variante ed assestamento, l'aumento complessivo dei lavori di contratto è pari ad € 154.205,81 (euro centocinquantaquattromiladuecentocinque/81) pari al 9,937% dell'importo contrattuale, minore al 20% e pertanto ricompreso nei limiti posti dall'art. 12 del contratto;

**RITENUTO** che occorre rimodulare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per effetto dei maggiori importi derivanti dalla approvazione della perizia succitata e per la relativa estensione degli incarichi affidati e da valutarsi in percentuale rispetto a quanto già calcolato come onorario di parcella nel progetto principale (che trovano copertura generica e meramente indicativa nel quadro di seguito esposto) nel rispetto delle spese impegnate e liquidate con precedenti Decreti, come di seguito specificato:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia**  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE e ASSESTAMENTO</b>	
<b><u>A) LAVORI</u></b>	
1 a Lavori al netto della sicurezza e al netto del ribasso	<b>€ 1.655.943,34</b>
1 b di cui costi aziendali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.633,33
2 Oneri della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€ 17.887,88
3 Totali lavori + oneri sicurezza da PSC in variante	€ 1.694.464,55
4 Progettazione esecutiva	€ 11.544,66
5 Totale lavori Perizia al netto del ribasso (11,5013%)	<b>€ 1.706.009,21</b>
6 Importo Contratto principale	€ 1.551.803,40
Aumento % per Variante - (A5-A6)/A6	<b>9,937%</b>
<b><u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</u></b>	
1 - Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.685,16
2 - Acquisizione aree, occupazioni, espropri e spese tecniche e professionali (IVA e cassa compresa)	€ 50.000,00
3 - Rilievi, accertamenti, indagini	€ 27.572,16
4 - Spese per attività tecnico amministrativa connessa alla progettazione definitiva ed al supporto alla progettazione definitiva compreso CSP (compreso iva e cassa)	€ 73.000,00
5 - Spese necessarie attività preliminari al progetto definitivo - rel. geologica, idrogeologica, indagini geognostiche e prove di laboratorio (compresa IVA e Cassa)	€ 20.200,00
6 - Spese tecniche di cui:	
a - Incentivo ex art. 93 c.7bis e art. 92 c5 e c.7 ter D Lgs 163/2006 e Regolamento Commissariale 223/2012 (2% di importo a base di gara € 1,748,911,56)	€ 34.229,00
b - Spese per assicurazione Gruppo di Verifica interno	€ 1.350,00
c - Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 7.000,00
d - Commissioni di gara (compresa iva e oneri)	€ 9.645,75
7 - Pubblicità di gara, contributo ANAC ecc	€ 3.000,00
8 - Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA, INPS max 4%)	€ 13.407,91
9- Spese gestione Struttura Commissariale (DC 166/2015 - 1,5% Finanziamento)	€ 37.500,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO</b>	<b>€ 297.589,98</b>
<b>C) TOATEL IVA SUI LAVORI</b>	<b>€ 188.684,92</b>
C.1 di cui per IVA sui lavori al 1^ Sal (22% di € 150.700,00)	€ 33.154,00
C.2 di cui IVA agevolata DC 136/2018 sui lavori al netto del 1^ SAL	€ 155.530,92
<b>D) IVA sulle somme a disposizione (22% di B1,B3, B6.c, B6.d)</b>	<b>€ 12.156,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A5+B+C+D)</b>	<b>€ 2.204.440,72</b>
<b>ECONOMIE DI PROGETTO SU FINANZIAMENTO DI € 2.500.000,00 - D.C. 131/2013</b>	<b>€ 295.559,28</b>



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia***  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**TENUTO CONTO** che con l'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva si approva, di conseguenza, l'estensione degli incarichi professionali della fase esecutiva secondo le medesime condizioni degli affidamenti principali con adeguamento ai nuovi importi in percentuale rispetto ai lavori esteso, per analogia, anche alle voci di incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale;

**CONSIDERATO** che alla maggiore somma occorrente si può far fronte in parte con l'utilizzo degli importi accantonati nella voce "imprevisti" del quadro economico a base di gara, ed in parte nell'ambito delle economie derivanti dai ribassi di gara e dal risparmio sull'aliquota IVA di cui al Decreto Commissariale n. 136/2018 e che per la specificità dei lavori gli stessi rientrano nelle fattispecie di cui all'art.3, comma 1, lett. "c" ed "f" ed f) del DPR n. 380/2001, come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 3291/2002 e, pertanto, le opere da realizzare con tale intervento sono classificabili opere di urbanizzazione primaria in quanto finalizzato alla captazione ed allontanamento delle acque pluviali a protezione del centro abitato e delle strade comunali contermini al fine di assicurare le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza;

**Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010**

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Articolo 2**

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006, dei lavori relativi all'intervento individuato con codice FG038A/10 - Peschici - "Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici - I Stralcio Manutenzione Straordinaria con rifunzionalizzazione idraulica del Canale Calena - importo finanziamento € 2.500.000,00;

**Articolo 3**

Di rimodulare, con l'approvazione della succitata perizia di variante ed assestamento, il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento codice FG0038A/10, con l'utilizzo in





Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

parte delle economie di gara, ed in parte degli imprevisti, ed in parte con la rimodulazione dell'iva come di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE e ASSESTAMENTO</b>	
<b><u>A) LAVORI</u></b>	
1 a Lavori al netto della sicurezza e al netto del ribasso	<b>€ 1.655.943,34</b>
1 b di cui costi aziendali della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.633,33
2 Oneri della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	€ 17.887,88
3 Totali lavori + oneri sicurezza da PSC in varizante	€ 1.694.464,55
4 Progettazione esecutiva	€ 11.544,66
5 Totale lavori Perizia al netto del ribasso (11,5013%)	<b>€ 1.706.009,21</b>
6 Importo Contratto principale	€ 1.551.803,40
Aumento % per Variante - (A5-A6)/A6	<b>9,94%</b>
<b><u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</u></b>	
1 - Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.685,16
2 - Acquisizione aree, occupazioni, espropri e spese tecniche e professionali (IVAe cassa)	€ 50.000,00
3 - Rilievi, accertamenti, indagini	€ 27.572,16
4 - Spese per attività tecnico amministrativa connessa alla progettazione definitiva ed al	€ 73.000,00
5 - Spese necessarie attività preliminari al progetto definitivo - rel. geologica,	€ 20.200,00
6 - Spese tecniche di cui:	
a - Incentivo ex art. 93 c.7bis e art. 92 c5 e c.7 ter DLgs 163/2006 e Regolamento	€ 34.229,00
b - Spese per assicurazione Gruppo di Verifica interno	€ 1.350,00
c - Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 7.000,00
d - Commissioni di gara (compresa iva e oneri)	€ 9.645,75
7 - Pubblicità di gara, contributo ANAC ecc	€ 3.000,00
8 - Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA, INPS max 4%)	€ 13.407,91
9- Spese gestione Struttura Commissariale (DC 166/2015 - 1,5% Finanziamento)	€ 37.500,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO</b>	<b>€ 297.589,98</b>
<b>C) TOATEL IVA SUI LAVORI</b>	<b>€ 188.684,92</b>
C.1 di cui per IVA sui lavori al 1^ Sal (22% di € 150.700,00)	€ 33.154,00
C.2 di cui IVA agevolata DC 136/2018 sui lavori al netto del 1^ SAL	€ 155.530,92
<b>D) IVA sulle somme a disposizione (22% di B1,B3, B6.c, B6.d)</b>	<b>€ 12.156,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A5+B+C+D)</b>	<b>€ 2.204.440,72</b>
<b>ECONOMIE DI PROGETTO SU FINANZIAMENTO DI € 2.500.000,00 - D.C. 131/2013</b>	<b>€ 295.559,28</b>

**Articolo 4**

Alla copertura finanziaria della ulteriore somma necessaria si provvede in parte con l'utilizzo della voce imprevisti, ed in parte con le economie di gara, nell'ambito



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

dell'importo finanziato con Decreto Commissariale N. 131 del 10.4.2013 per l'intervento "Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici - I Stralcio Manutenzione Straordinaria con rifunzionalizzazione idraulica del Canale Calena - importo finanziamento € 2.500.000,00" ed in parte dal risparmio sull'aliquota IVA di cui al Decreto Commissariale n. 136/2018 e che per la specificità dei lavori gli stessi rientrano nelle fattispecie di cui all'art.3, comma 1, DPR n. 380/2001, come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 3291/2002 in quanto le opere da realizzare con tale intervento sono classificabili opere di urbanizzazione primaria finalizzate alla captazione ed allontanamento delle acque pluviali a protezione del centro abitato e delle strade comunali contermini al fine di assicurare le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza;

**Articolo 5**

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice FG038A/10 - PE4SCHICI - "Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici - I Stralcio Manutenzione Straordinaria con rifunzionalizzazione idraulica del Canale Calena" si confermano e si estendono gli incarichi professionali già affidati alle figure tecniche ed amministrative individuate con i relativi decreti commissariali citati nella premessa, compensando gli onorari in percentuale rispetto agli importi già affidati, con le medesime condizioni previste e sottoscritte nei disciplinari d'incarico e/o nel regolamento interno di determinazione degli incentivi di cui all'art. 92 e 93 del DLgs 163/2006 e smi;

**Articolo 6**

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

**Articolo 7**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.dissestopuglia.it](http://www.dissestopuglia.it).

**Articolo 8**

Il presente decreto sarà notificato al R.U.P., al Direttore dei Lavori, al Collaudatore in corso d'opera, all'impresa affidataria ed al responsabile dell'ufficio finanziario del Commissario.

**Il Soggetto Attuatore**  
*Ing. Raffaele Sannicandro*

