



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO COMMISSARIALE n. 45 del 18 FEB. 2019

**Oggetto: Intervento FG066A/10 – SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) “Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico”
Importo € 1.500.000,00 - CUP: J65D12000140003
Approvazione della Perizia di Variante di importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale e rimodulazione del Quadro Tecnico Economico.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e ss.mm.ii.;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate *"ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi"*, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTA la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;

VISTO l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

VISTO l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO il Decreto Commissariale n.75 del 26.02.2018 con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a partire dal 01.01.2016 è stato nominato Soggetto Attuatore l'ing. Raffaele Sannicandro;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di San Paolo di Civitate individuato con il codice FG066A/10, riguardante i *"Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico"* per un importo di € 1.500.000,00;

VISTO il Decreto n.285 del 23/08/2013 con il quale è stato nominato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il geom. Luigi Gianfrancesco, dipendente del Comune di San Paolo di Civitate (FG);

VISTO il Decreto n.292 del 03/09/2013 con il quale è stato confermato, nella qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l'ing. Andrea Doria, in servizio presso questa Struttura Commissariale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 170 del 23/04/2013 con il quale è stato finanziato l'intervento individuato con il codice FG066A/10, riguardante i *"Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico"* nel Comune di San Paolo di Civitate, per un importo di € 1.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 772 del 29/12/2014 con il quale si è proceduto, tra l'altro:

- ad approvare lo schema di lettera di invito ed avviare la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.122 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei *"Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico"* nel Comune di San Paolo di Civitate, per un importo complessivo di € 1.017.219,28 per i lavori così ripartiti:
 - € 973.844,89 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta,
 - € 6.500,00 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta,
 - € 19.874,39 per costi della sicurezza aziendali non soggetti al ribasso d'asta,
 - € 17.000,00 per oneri della sicurezza per l'attuazione dei piani (PSC) non soggetti al ribasso d'asta;
- a prender atto del Quadro Economico del Progetto Esecutivo per un importo totale di € 1.500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 679 del 26/11/2015 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della gara suddetta alla società I.GE.CO. – Impresa generali Costruzioni S.r.l. con ribasso percentuale del 16,3333%;

VISTO il Decreto n.742 del 17/12/2015 con il quale è stato nominato quale Direttore dei Lavori l'ing. Andrea Doria, in servizio presso questa Struttura Commissariale;

VISTO il Decreto n.307 del 27/06/2016 di occupazione anticipata di urgenza nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 154 del 18/04/2016 con il quale viene nominato l'arch. Antonio Palmieri come collaudatore statico dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 261 del 30 maggio 2017 con il quale è stata effettuata la presa d'atto della verifica del progetto esecutivo, nonché l'autorizzazione del progetto esecutivo, rimodulando il Quadro Tecnico Economico che viene di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	814,783.88
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	5,438.34
3	Oneri di sicurezza da PSC	17,000.00
4	Costi della sicurezza aziendali	19,874.39
	TOTALE A	857,096.61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Segnaletica Stradale per deviazioni traffico, lavori e nuova sede - Saggi Resistenza Materiali del ponte (I.V.A. inclusa): 10.000 + 2000.00	12,000.00
2	Imprevisti, Spese e Lavori in Economia	101,071.93
3	Acquisizione aree/Espropri e Servitù di passaggio e da allagamento (IVA inclusa)	50,000.00
4	Accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	19,030.11
5	Relazione geologica (IVA inclusa)	19,587.25
6	Progettazione e calcolo specialistici, messa a norma sollevamento dell'impalcato del ponte (I.V.A. ed oneri inclusi)	15,600.00
7	Prestazioni tecnico-specialistiche a supporto della progettazione (ingegneristiche, geologico-tecniche), rilievi topografici, Coord. Sicurezza, Fascicolo manutenzione dell'opera, etc. etc (I.V.A. ed oneri inclusi)	36,584.57
8	<i>Spese tecniche , di cui:</i>	
	<i>a</i> Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	6,200.00
	<i>b</i> Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 – bis D.lgs. 163/2006	1,000.00
	<i>c</i> Coord. sicurezza in fase esecutiva, ufficio Direzione Lavori Misure e contabilità e tecnico procedure espropriative	45,770.65
	<i>d</i> Collaudo tecnico-amministrativo	7,623.75
	<i>e</i> Collaudo statico	11,189.00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	22,500.00
	Totale B	348,157.26
C	IVA sui lavori (22% di A)	188,561.25
	TOTALE A+B+C	1,393,815.12
	Totale finanziamento	1,500,000.00
	Economie	106,184.88

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTA** la nota del direttore dei lavori datata -8 febbraio 2019 con n. prot. 115 del Commissario Straordinario Delegato con la quale si chiede l'autorizzazione alla predisposizione della perizia di variante ai sensi dell'art. 132, co. 1, lett. a, e dell'art. 132, co. 3, cp. 2, D.Lgs. 163/2006 per un importo in aumento non superiore al dieci per cento dell'importo originario del contratto, evidenziando che: a) alcune opere previste in variante non computate nel progetto originario sono rese necessarie al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti gestori delle reti infrastrutturali (Provincia di Foggia), pareri acquisiti durante l'esecuzione dei lavori; b) le restanti opere sono interventi di dettaglio resesi necessari per garantire il miglioramento dell'opera e la sua funzionalità, non comportando modifiche sostanziali;
- VISTA** la nota del R.U.P. datata -8 febbraio 2019 con n. prot. 734 del Comune di San Paolo di Civitate con la quale si esprime parere favorevole all'autorizzazione della predisposizione relativa alla perizia di variante ai sensi dell'art. 132, co. 1, lett. a, e dell'art. 132, co. 3, cp. 2, D.Lgs. 163/2006 per un importo in aumento non superiore al dieci per cento dell'importo originario del contratto, condividendo le motivazioni espresse dal direttore dei lavori di cui alla nota prot. 115/2019;
- VISTA** la nota del direttore dei lavori prot. n. 360 del 13 febbraio 2019, con la quale ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante completa di tutta la documentazione progettuale valida ai fini dell'approvazione, composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELENCO LEABORATI

- VAR 01 Relazione generale illustrativa
- VAR 02 Elenco e analisi prezzi
- VAR 03 Schema di contratto e Verbale di concordamento dei nuovi prezzi
- VAR 04 Computo metrico – estimativo
- VAR 05 Quadro di raffronto
- VAR 06 Planimetria Generale per deviazione e chiusura al traffico
- VAR 07 Particolari per deviazione e chiusura al traffico

CONSIDERATO che le opere previste in più in variante - che ammontano (al lordo del ribasso) a euro 79,488.85, non superiori al dieci per cento dell'importo originario posto a base di gara - sono rese necessarie al fine di ottemperare a prescrizioni pervenute dalla Provincia di Foggia durante la fase esecutiva di approvazione del progetto relativo alla viabilità provvisoria alternativa a quella di adeguamento e al fine di garantire il miglioramento dell'opera e la sua funzionalità, non comportando modifiche sostanziali;

CONSIDERATO che le opere aggiuntive previste in variante sono suddivise in euro 18,317.95 e 61,170.90 (al lordo del ribasso), classificate rispettivamente in categorie lavori OS11 e OS12A;

CONSIDERATO che le restanti opere previste in variante sono classificate in categorie lavori OG3 e OG8 come da Disciplinare di Gara;

CONSIDERATO che le sole opere previste in variante (suddivise in euro 38,272.78 e 41,216.07, classificate rispettivamente in categorie servizi S04 e D02), comportano un aumento degli onorari per il collaudatore statico, arch. Antonio Palmieri, per il collaudatore tecnico-amministrativo, all'arch. Giuliano Daniele Altieri, e per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché direttore operativo, ing. Fausto Maria Campanozzi, altresì comportano un

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

aumento degli incentivi per il direttore dei lavori, redattore della perizia di variante (ing. A. Doria), per il RUP (geom. Luigi Gianfrancesco), per i supporti al RUP (ing. A. Doria e Sig.ra V. Cavone) e per la collaboratrice tecnica amministrativa alla progettazione (Sig.ra V. Cavone);

CONSIDERATO che le restanti opere previste in variante sono classificate in categorie servizi S04 e D02 come da Disciplinare di Gara;

CONSIDERATO l'onorario suppletivo: a) per il collaudatore statico, arch. Antonio Palmieri, è pari a euro 487.16 comprensivo del ribasso del 20% oltre oneri e iva; b) per il collaudatore tecnico-amministrativo, arch. Giuliano Daniele Altieri, è pari a euro 386.06 comprensivo del ribasso del 20% oltre oneri e iva; c) per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché direttore operativo, ing. Fausto Maria Campanozzi, è pari a 1'364.51 comprensivo del ribasso pari al 20% oltre oneri e iva;

CONSIDERATO l'incentivo suppletivo: a) per il redattore della perizia di variante nonché direttore dei lavori, ing. Andrea Doria; b) per il RUP, geom. Luigi Gianfrancesco; c) per i supporti al RUP, ing. A. Doria e s.ra V. Cavone; d) per la collaboratrice tecnica amministrativa alla progettazione, Sig.ra Vita Cavone; è calcolato all'interno dell'incentivo di cui al Decreto Commissariale n. 9/2012 e ss.mm.ii., sarà corrisposto con le modalità e i criteri previsti nel medesimo decreto commissariale n. 9/2012 (cfr., tra l'altro, l'art. 5, co. 2, Allegato 1, D.C. 09/2012) e trova copertura nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di approvazione della perizia di variante dell'intervento FG066A/10;

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa affidataria, Igeco S.r.l., dal direttore dei lavori, ing. A. Doria, e dal RUP, geom. Luigi Gianfrancesco, con il quale l'importo totale complessivo delle attività viene elevato a € 923 602.31 (euro novecentoventitremilaseicentodue/31), di cui € 881 289.58 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 19 874.39 per costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, € 17 000.00 per oneri della sicurezza da P.S.C. aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta e € 5 438.34 per progettazione esecutiva, oltre I.V.A., pertanto l'incremento dell'importo contrattuale è pari a 66,505.70;

RITENUTA la necessità di provvedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
		Progetto Esecutivo	Perizia di Variante
A'		euro	euro
1'	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	973 844.89 €	1 053 333.74 €
2'	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	6 500.00 €	6 500.00 €
3'	Oneri di sicurezza da PSC	17 000.00 €	17 000.00 €
4'	Costi della sicurezza aziendali	19 874.39 €	19 874.39 €
	TOTALE LAVORI	1 017 219.28 €	1 096 708.13 €
A		euro	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	814 783.88 €	881 289.58 €
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	5 438.34 €	5 438.34 €
3	Oneri di sicurezza da PSC	17 000.00 €	17 000.00 €
4	Costi della sicurezza aziendali	19 874.39 €	19 874.39 €

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

	TOTALE A	857 096.61 €	923 602.31 €
B		euro	euro
1	Segnaletica Stradale per deviazioni traffico, lavori e nuova sede - Saggi Resistenza Materiali del ponte (I.V.A. inclusa)	12 000.00 €	0.00 €
2	Imprevisti, Spese e Lavori in Economia	101 071.93 €	39 915.66 €
3	Acquisizione aree/Espropri e Servitù di passaggio e da allagamento (IVA inclusa)	50 000.00 €	50 000.00 €
4	Accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	19 030.11 €	21 103.28 €
5	Relazione geologica (IVA inclusa)	19 587.25 €	19 921.59 €
5	Relazione archeologica	0.00 €	3 255.00 €
6	Progettazione e calcolo specialistici, messa a norma sollevamento dell'impalcato del ponte (I.V.A. ed oneri inclusi)	15 600.00 €	15 600.00 €
7	Prestazioni tecnico-specialistiche a supporto della progettazione (ingegneristiche, geologico-tecniche), rilievi topografici, Coord. Sicurezza, Fascicolo manutenzione dell'opera, etc. etc (I.V.A. ed oneri inclusi)	36 584.57 €	36 584.57 €
8	Supporto alla progettazione ed amministrativo	0.00 €	28 624.13 €
9	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	6 200.00 €	20 373.71 €
10	Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 – bis D.lgs. 163/2006	1 000.00 €	0.00 €
11	Coord. sicurezza in fase esecutiva, ufficio Direzione Lavori Misure e contabilità e tecnico procedure espropriative	45 770.65 €	47 501.94 €
12	Collaudo tecnico-amministrativo	7 623.75 €	8 113.58 €
13	Collaudo statico	11 189.00 €	11 807.11 €
14	Pubblicità di gara e AVCP	0.00 €	600.00 €
15	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	22 500.00 €	22 500.00 €
	Totale B	348 157.26 €	325 900.57 €
	IVA sulla progettazione esecutiva (22% di A)	188 561.25 €	1 196.43 €
	IVA sui lavori (10% di A)	0.00 €	91 816.40 €
	TOTALE A+B+C	1 393 815.12 €	1 342 515.71 €
	Totale finanziamento	1 500 000.00 €	1 500 000.00 €
	Economie	106 184.88 €	157 484.29 €

Tutto quanto sopra premesso,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, la Perizia di Variante relativo all'intervento FG066A/10 "Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa per mitigazione rischio idraulico" nel Comune di San Paolo di Civitate (FG) dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, nonché il seguente Quadro Economico Tecnico di progetto dal si evince un aumento contrattuale di euro 66 505.70:

A	QUADRO TECNICO ECONOMICO	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	881 289.58 €
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	5 438.34 €
3	Oneri di sicurezza da PSC	17 000.00 €
4	Costi della sicurezza aziendali	19 874.39 €
	TOTALE A	923 602.31 €
B		euro
1	Segnaletica Stradale per deviazioni traffico, lavori e nuova sede - Saggi Resistenza Materiali del ponte (I.V.A. inclusa)	0.00 €
2	Imprevisti, Spese e Lavori in Economia	39 915.66 €
3	Acquisizione aree/Espropri e Servitù di passaggio e da allagamento (IVA inclusa)	50 000.00 €
4	Accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	21 103.28 €
5	Relazione geologica (IVA inclusa)	19 921.59 €
5	Relazione archeologica	3 255.00 €
6	Progettazione e calcolo specialistici, messa a norma sollevamento dell'impalcato del ponte (I.V.A. ed oneri inclusi)	15 600.00 €
7	Prestazioni tecnico-specialistiche a supporto della progettazione (ingegneristiche, geologico-tecniche), rilievi topografici, Coord. Sicurezza, Fascicolo manutenzione dell'opera, etc. etc (I.V.A. ed oneri inclusi)	36 584.57 €
8	Supporto alla progettazione ed amministrativo	28 624.13 €
9	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	20 373.71 €
10	Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 – bis D.lgs. 163/2006	0.00 €
11	Coord. sicurezza in fase esecutiva, ufficio Direzione Lavori Misure e contabilità e tecnico procedure espropriative	47 501.94 €
12	Collaudo tecnico-amministrativo	8 113.58 €
13	Collaudo statico	11 807.11 €
14	Pubblicità di gara e AVCP	600.00 €
15	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	22 500.00 €
	Totale B	325 900.57 €
	IVA sulla progettazione esecutiva (22% di A)	1 196.43 €
	IVA sui lavori (10% di A)	91 816.40 €
	TOTALE A+B+C	1 342 515.71 €
	Totale finanziamento	1 500 000.00 €
	Economie	157 484.29 €

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Articolo 3

Di notificare il presente Decreto, in copia conforme, al RUP, al Servizio Monitoraggio ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

