



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO COMMISSARIALE n. 264 del 11 LUG. 2014

Oggetto: Intervento FG036A/10 – Motta Montecorvino (FG) “Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia”

Importo € 1.430.000,00 - CUP: J85D12000200003

Approvazione della perizia di variante e Rimodulazione del Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale N. 75 del 26/02/2018 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Raffaele Sannicandro, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di Motta Montecorvino individuato con il codice FG036A/10, riguardante la "Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia" per un importo di € 1.430.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento FG036A/10, "Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia" prevede il consolidamento della strada comunale di accesso al depuratore (strada che è interessata anche dal collettore fognario e dall'acquedotto)

CONSIDERATO, pertanto, che l'intervento FG036A/10, "Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia" rientra nelle fattispecie di cui all'art.3, comma 1, lett c) ed f) del DPR n. 380/2001, come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 3291/2002, per cui le opere previste nell'intervento FG036A/10 sono classificabili come opere di urbanizzazione primaria;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTA** la Determina n. Reg. 94 del 27/07/2012 prot.2003 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Motta Montecorvino con la quale si designa l'ing. Egidio Ciani per la redazione della progettazione relativa all'esecuzione degli *"Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia"*;
- VISTO** il Decreto n.121 del 04/09/2012 con il quale è stato confermato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il dott. Michele Sassone, Responsabile del Settore di Protezione Civile e Polizia Municipale del Comune di Motta Montecorvino, che in tale funzione opererà con il supporto della dott.ssa Vania Cianciaruso, in servizio presso questa Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 173 del 23/04/2013 con il quale è stato finanziato l'intervento individuato con il codice FG036A/10 riguardante l'esecuzione degli *"Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia"*, nel Comune di Motta Montecorvino (FG) per un importo complessivo di € 1.430.000,00;
- VISTO** il Decreto n.61 del 10/02/2015 con il quale per l'esecuzione degli *"Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia"*, nel Comune di Motta Montecorvino (FG), in sostituzione della dott.ssa Vania Cianciaruso, è stato nominato in qualità di supporto al RUP il dott. Leonardo Campanale, in servizio presso questa Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto n.119 del 25/02/2015 con il quale si è proceduto, tra l'altro:
- a prendere atto del Verbale di Verifica e Validazione del progetto preliminare, validato dal RUP, dott. M. Sansone, e contemporaneamente approvare in linea amministrativa il progetto preliminare,
 - a prender atto del Quadro Economico del progetto preliminare, Validato dal RUP, dott. M. Sansone, per un importo totale di € 1.430.000,00,
 - ad approvare il Bando e lo Schema di Disciplinare di Gara, predisposti dalla Struttura Commissariale nel rispetto di quanto previsto dall'art.53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica e realizzazione dei lavori dell'intervento in oggetto, da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art.120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto n.778 del 29/12/2015 con il quale, preso atto ed approvati i verbali di commissione, relativa alla gara di affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica e realizzazione dei lavori dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di gara, al consorzio ATHANOR Consorzio Stabile Scarl, con un ribasso percentuale offerto in sede di gara del 19,6870% e per l'importo contrattuale pari ad € 841.051,07 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto n.336 del 11/07/2016 con il quale si è proceduto, tra l'altro, alla presa d'atto del Verbale di Verifica del progetto Definitivo, redatto dal RUP, dott. M. Sansone, redatto in contraddittorio con il progettista del Progetto Definitivo (ai sensi dell'artt. 52, 53 e 54 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010) e del Verbale di conformità del progetto Definitivo con il Preliminare redatto dal RUP, dott. M. Sansone, in contraddittorio con il

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

progettista del preliminare (ai sensi dell'art. 112, co. 3, D.Lgs. 163/2006) nell'ambito dell'intervento FG036A/10 *"Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia"* nel Comune di Motta Montecorvino (FG) dell'importo complessivo di € 1.430.000,00;

VISTO il Decreto n.479 del 10/10/2016 con il quale si è proceduto, tra l'altro, alla presa d'atto del Verbale di Verifica del progetto Esecutivo, redatto dal RUP, dott. M. Sansone, in contraddittorio con il progettista del Progetto Esecutivo (ai sensi dell'artt. 52, 53 e 54 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010) nell'ambito dell'intervento FG036A/10 *"Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia"* nel Comune di Motta Montecorvino (FG) dell'importo complessivo di € 1.430.000,00;

Visto il Quadro Economico Tecnico del progetto Esecutivo riportato qui di seguito:

QUADRO ECONOMICO TECNICO		
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	792.052,57
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	36.000,00
3	Oneri di sicurezza da PSC	20.000,00
4	Costi della sicurezza aziendali	0,00
	TOTALE A	848.052,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	81.205,26
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	16.000,00
3	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	36.242,63
4	Spese tecniche di progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	25.376,00
5	Spese tecniche per D.L. e C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	57.020,15
6	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	6.794,52
7	Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 – bis D.lgs. 163/2006	1.500,00
8	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	€ 21.619,44
9	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	11.937,56
10	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	2.500,00
11	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	21.450,00
	TOTALE B	281.645,55
C	IVA SUI LAVORI (22% di A)	euro
		186.571,57
	TOTALE A+B+C	1.316.269,69
	Totale finanziamento	1.430.000,00
	Economie	113,730.31

VISTO il contratto relativo ai lavori di *"Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia"*, stipulato in data 12/07/2015 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta Consorzio ATHANOR Consorzio Stabile Scarl;

VISTO il Decreto n.141 del 21/03/2017 con il quale è stato nominato quale Direttore dei Lavori l'ing. Egidio Ciani, in servizio presso questa Struttura Commissariale;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

- VISTO** il Decreto n.142 del 21/03/2017 con il quale è stato nominato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'ing. Michele Postiglione, in servizio presso questa Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto n.476 del 07/10/2017 con il quale è stato conferito all'arch. Antonio Savino l'incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo;
- VISTO** il Decreto n.281 del 18/06/2017 con il quale è stato conferito all'ing. Gianluca Pirchio l'incarico di ispettore di cantiere e tecnico delle procedure espropriative;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori datato 15 maggio 2017;
- CONSIDERATO** che alla data del 15 settembre 2017 sono stati eseguiti lavori per un importo pari al 30,1% dell'importo da contratto stipulato in data 12/07/2016;
- VISTA** la nota del RUP, dott. Michele Sassone, del 10 ottobre 2017 prot. 2159 del Comune di Motta Montecorvino, con la quale chiede al Soggetto Attuatore di essere autorizzato alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 132, co. 1, lett. c, D.Lgs. 163/2006;
- VISTA** la nota del Soggetto Attuatore del 11 ottobre 2017 con la quale ha autorizzato la predisposizione della perizia di variante ai sensi dell'art. 132, co. 1, lett. c, D.Lgs. 163/2006, precisando che l'importo in aumento di tale perizia di variante non potrà superare duecentomila euro e deve trovare copertura nella somma stanziata per il finanziamento FG036A/10;
- VISTA** la nota di trasmissione della Perizia di variante, inviata dal RUP, dott. M. Sansone, acquisita al nostro protocollo al n. 463 del 21/11/2017;
- VISTA** la perizia di variante aggiornata e completa di tutta la documentazione progettuale valida ai fini dell'approvazione comprensiva della documentazione integrativa richiesta durante la conferenza di servizi, composta dagli elaborati di seguito elencati:

A -ELABORATI GENERALI

<i>Allegati</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
A 000	Elenco Elaborati	Fascicolata A4
A 001	Relazione Generale di Variante	Fascicolata A4
A 002	Documentazione Fotografica	Fascicolata A4
A 003	Elenco Prezzi Unitari	Fascicolata A4
A 004	Computo Metrico Estimativo	Fascicolata A4
A 005	Quadro Economico di Variante	Fascicolata A4
A 006	Quadro Comparativo	Fascicolata A4
A 007	Schema Atto di Sottomissione	Fascicolata A4
A 008	Relazione Paesaggistica	Fascicolata A4



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

AR -ELABORATI ARCHITETTONICI

<i>Allegati</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
AR 001	Inquadramento Territoriale	Tavola grafica
AR 001 bis	Relazione Tecnica Integrativa_Conferenza del 16.01.2018	Fascicolata A4
AR 002	Carta Tecnica Regionale	Tavola grafica
AR 003	Planimetria di Rilievo Plano-Altmetrico	Tavola grafica
AR 004	Planimetria Generale degli Interventi di Progetto	Tavola grafica
AR 005	Planimetria Generale degli Interventi di Variante	Tavola grafica
AR 006	Planimetria degli Interventi di Progetto su Ortofoto	Tavola grafica
AR 007	Planimetria degli Interventi di Variante su Ortofoto	Tavola grafica
AR 008	Planimetria di Dettaglio degli Interventi	Tavola grafica
AR008_bis	Allegato grafico_Planimetria di dettaglio	Tavola grafica
AR 009	Profili di Rilievo	Tavola grafica
AR 010	Profili di Progetto	Tavola grafica
AR011	Profili di Variante	Tavola grafica

AS -ELABORATI STRUTTURALI

<i>Allegati</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
AS 001	Relazione Geotecnica	Tavola grafica
AS 002	Relazione sulle Strutture	Tavola grafica
AS 003	Relazione di Calcolo delle Strutture - Paratia di Pali Trivellati	Tavola grafica
AS 004	Relazione sui Materiali	Tavola grafica
AS 005	Esecutivi di Cantiere - Paratia di Pali trivellati	Tavola grafica
AS 006	Esecutivi di Cantiere - Schemi Costruttivi Terre Armate	Tavola grafica
AS 007	Esecutivi di Cantiere - Pozzetti e Scatolari in C.A.	Tavola grafica
AS 008	Esecutivi di Cantiere - Canale Principale e Salti - Canali Secondari	Tavola grafica
AS 009	Esecutivi di Cantiere - Sezioni Tipo Stradale e Cunetta	Tavola grafica
AS 010	Relazione idro-geologica	Fascicolata A4

SL -ELABORATI SICUREZZA SUL LAVORO

<i>Allegati</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
SL 001	Quadro di Incidenza della Manodopera	Fascicolata A4
SL 002	Quadro di Incidenza costi per la sicurezza	Fascicolata A4
SL 003	Cronoprogramma	Fascicolata A4



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

PRESO ATTO che la perizia di variante non prevede ulteriori occupazioni temporanee e di urgenza ed espropriazioni previste nel progetto esecutivo;

CONSIDERATO che la perizia di variante propone la rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	1,146,704.14
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	80,383.58
3	Oneri di sicurezza da PSC	20,000.00
	TOTALE LAVORI	1,247,087.72
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	955,861.53
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	36,000.00
3	Oneri di sicurezza da PSC	20,000.00
	TOTALE A	1,011,861.53
1	Imprevisti (IVA inclusa)	16,380.90
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	16,000.00
3	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	32,189.35
4	Spese tecniche di progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	25,376.00
5	Spese tecniche per D.L. e C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	15,049.03
6	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	14,000.00
7	Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 – bis D.lgs. 163/2006	145.60
8	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	22,993.58
9	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	11,937.56
10	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	600.00
12	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	21,450.00
	Totale B	176,122.01
C1	Iva già versata sui lavori e sulla progettazione definitiva ed esecutiva (22%)	73,052.56
C2	Iva da versare sui lavori (10%)	67,980.45
	Totale A+B+C	1,011,861.53
	TOTALE A+B+C	1,329,016.55
	Totale finanziamento	1,430,000.00
	Economie	100,983.45

VISTI i pareri acquisiti durante le conferenze di servizi che hanno avuto luogo al fine di approvare il progetto preliminare, definitivo e della perizia di variante di cui al presente decreto;

CONSIDERATO che le opere previste in più in variante - che ammontano al lordo del ribasso a euro 196,057.79 (pari a euro 163,808.96, applicando il ribasso 19.687% offerto in sede di gara) - sono rese necessarie ai sensi dell'art. 132, co. 1, lett. c, D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere previste in più in variante non è necessario procedere con la previsione di nuovi prezzi rispetto a quelli previsti nel contratto originario;

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa affidataria, Consorzio ATHANOR Consorzio Stabile Scarl, dal direttore dei lavori, ing. E. Ciani, e dal RUP, dott. M. Sansone, con il quale l'importo totale complessivo delle attività viene elevato a € 1,011,861.53 (euro unmilioneundicimilaottocentosessantuno/53), di cui € 955,861.53 per



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

lavori al netto del ribasso d'asta, € 20.000,00 per oneri della sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso d'asta e € 36.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva, oltre I.V.A.

CONSIDERATO che le opere previste in variante modificano gli importi delle categorie lavori, comportando una suddivisione complessiva come di seguito riportata: euro 599'855,4, 265'987,04 e 110'019,02, classificati rispettivamente in categorie lavori OS21, OG8 e OG3;

CONSIDERATO che le complessive opere previste in variante (suddivise in euro 753'746,73, 137565,86 e 84'548,94, e classificate rispettivamente in categorie servizi S04, D02 e V02), comportano un aumento degli onorari per il collaudatore (statico e tecnico-amministratore), ing. A. Savino, per l'ispettore di cantiere, ing. Gianluca Pirchio, per l'archeologo, dott. Giovanni Forte, nonché comportano un aumento degli incentivi per il direttore dei lavori, redattore della perizia di variante, Ing. E. Ciani, e per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ing. M. Postiglione), per il RUP (dott. M. Sansone), per il supporto al RUP (dott. L. Campanale) e per la collaboratrice tecnica amministrativa alla progettazione (Sig.ra Vita Cavone);

CONSIDERATO l'onorario suppletivo: a) per il collaudatore (statico e tecnico-amministratore), ing. A. Savino, è pari a euro 1'374,14 comprensivo del ribasso del 20% e di oneri e iva; b) per l'ispettore di cantiere, ing. G. Pirchio, è pari a 1'971,09 comprensivo del ribasso pari al 20% e degli oneri e iva; c) per il dott. G. Forte, è pari a euro 755,48, comprensivo del ribasso pari al 20% e degli oneri e iva

CONSIDERATO l'incentivo suppletivo: a) per il redattore della perizia di variante nonché direttore dei lavori; b) ing. E. Ciani, e per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ing. M. Postiglione; c) per il RUP, dott. M. Sansone; d) per il supporto al RUP, dott. L. Campanale; e) per la collaboratrice tecnica amministrativa alla progettazione, Sig.ra Vita Cavone; è calcolato all'interno dell'incentivo di cui al Decreto Commissariale n. 9/2012 e ss.mm.ii., sarà corrisposto con le modalità e i criteri previsti nel medesimo decreto commissariale n. 9/2012 (cfr., tra l'altro, l'art. 5, co. 2, Allegato 1, D.C. 09/2012) e trova copertura nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di approvazione del progetto dei lavori di variante dell'intervento FG036A/10;

PRESO ATTO che la perizia di variante non prevede superfici da espropriare, poiché gli interventi di variante non interessano aree private;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, la Perizia di Variante relativo all'intervento FG036A/10 "Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia" nel Comune di Motta Montecorvino (FG) dell'importo complessivo di € 1.430.000,00, nonché il seguente Quadro Economico Tecnico nel quale sono riportati, tra l'altro, anche i maggiori oneri, onorari e incentivi rispettivamente per impresa aggiudicataria, professionisti esterni e tecnici interni:

A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	1,146,704.14
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	80,383.58
3	Oneri di sicurezza da PSC	20,000.00
	TOTALE LAVORI	1,247,087.72
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	955,861.53
2	Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica soggetta a ribasso d'asta	36,000.00
3	Oneri di sicurezza da PSC	20,000.00
	TOTALE A	1,011,861.53
1	Imprevisti (IVA inclusa)	16,380.90
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	16,000.00
3	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	32,189.35
4	Spese tecniche di progettazione (I.V.A. ed oneri inclusi)	25,376.00
5	Spese tecniche per D.L. e C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	15,049.03
6	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	14,000.00
7	Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 – bis D.lgs. 163/2006	145.60
8	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	22,993.58
9	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	11,937.56
10	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	600.00
12	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	21,450.00
	Totale B	176,122.01
C1	Iva già versata sui lavori e sulla progettazione definitiva ed esecutiva (22%)	73,052.56
C2	Iva da versare sui lavori (10%)	67,980.45
	Totale A+B+C	1,011,861.53
	TOTALE A+B+C	1,329,016.55
	Totale finanziamento	1,430,000.00
	Economie	100,983.45

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Articolo 3

Il presente Decreto sarà notificato al RUP, al collaudatore, all'ispettore di cantiere, al direttore dei lavori al Servizio Monitoraggio ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore*(ing. Raffaele Sannicandro)*