



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 401 del 7 SET 2017

OGGETTO INTERVENTO FG006A/10 "LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA FOSSO CAVALLO" NEL COMUNE DI CANDELA (FG)
Approvazione 2ª Perizia di Variante e Suppletiva - Impegno economie da ribasso di gara

CUP J15D12000060003 CIG 5462665DC0

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** altresì l'art. 2, del suddetto Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 che prevede, tra l'altro, che le attività svolte dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed il relativo personale di cui il Commissario si avvale, sono incardinate presso il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, presso la quale dovrà istituirsi una specifica struttura complessa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss. mm. e ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di affidamento aggiudicato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento nel Comune di Candela individuato con il codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" per un importo di € 3.300.000,00;
- CONSIDERATO** che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28.05.2012 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Salvatore Montemorra, dipendente del Comune di Candela;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 205 del 04.12.2012, con il quale il geom. Salvatore Montemorra è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 96 del 18.03.2013 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) per un importo complessivo pari ad € 3.300.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 473 del 22.11.2013 con il quale è stato disposto di prendere atto del Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP, Geom. Montemorra, e di approvare il progetto esecutivo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 494 del 28.11.2013 con il quale è stato disposto di:
- approvare il bando e il disciplinare di gara, da attuare mediante procedura aperta in modalità



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'intervento FG006A/10 Candela "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) per un importo pari ad € 2.364.554,06, distinto in € 2.343.143,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 19.410,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

- disporre l'avvio della procedura di gara da espletarsi mediante procedura aperta in modalità telematica, applicando il criterio del prezzo più basso e – ai sensi del combinato disposto del comma 20 bis dell'art. 253 e dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;

VISTO il Decreto n. 110 del 25.02.2014 con cui il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in modalità telematica, con il criterio di prezzo più basso, per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) CUP J15D12000060003 CIG: 5462665DC0 a favore dell'Impresa Costruzioni Cicuttin S.r.l., con sede in Latisana (UD) in Via ██████████, con ribasso del 33,7338% corrispondente ad € 1.552.712,14 (euro unmilione cinquecentocinquantaquattremilasettecentododici/14) oltre a € 19.410,58 (euro diciannovemilaquattrocentodieci/58) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 1.572.122,72 (euro unmilione cinquecentosettantaduemilacentodue/72) oltre IVA;

VISTO il Contratto d'Appalto per l'affidamento dei lavori sottoscritto in data 04.06.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio al n. 10286 – Serie 3 del 24.06.2014;

VISTO il Decreto Commissariale n. 769 del 23.12.2015, con il quale si è proceduto alla nomina della geol. Tiziana Caggiano, in servizio presso la Struttura Commissariale, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela, in sostituzione del geom. Salvatore Montemorra;

VISTO il Decreto Commissariale n. 463 del 31.07.2014 di conferimento di incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Saverio Buccino;

VISTA la nota prot. 1998 del 31.07.2014 di nomina dell'Ing. Mauro Serafini quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 264 del 13.06.2016 con cui si è proceduto alla approvazione della 1ª Perizia di Variante e Suppletiva riportante il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA 1ª PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A	LAVORI	
1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.707.245,35
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.366,13
Totale Importo (1+2)		€ 1.728.611,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	IVA sui lavori 22% di A	€ 380.294,53



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

2	Imprevisti	€ 30.000,00
3	Espropri	€ 26.280,18
4	Allacciamento ai servizi pubblici	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
6	Spese per indagini geologiche e geognostiche - rilievi planoaltimetrici (compresi IVA ed oneri)	€ 47.931,47
7.a	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 109.896,20
7.b	Spese per redazione variante in corso d'opera (compresi IVA ed oneri)	€ 9.792,34
8.a	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale	€ 33.722,84
8.b	Somme per le spese di funzionamento della Struttura (1.5% finanziamento)	€ 49.500,00
9	Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità	€ 86.930,20
10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri)	€ 41.574,67
11	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.Lgs 163/06 (spese brokeraggio)	€ 1.898,42
12	Commissione di gara	€ 9.702,12
13	Pubblicità di gara	€ 10.394,17
14	AVCP	€ 600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 838.517,14
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.567.128,62
	<i>ECONOMIE (C)</i>	€ 732.871,38
	IMPORTO FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 3.300.000,00

PRESO ATTO che

- con nota del 05.11.2016 il Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, ha comunicato di essersi recato sui luoghi di intervento per verificare la possibilità di ripresa degli stessi, oggetto di sospensione (Verbale di sospensione del 14.10.2016) a causa di avverse condizioni meteorologiche, e di aver riscontrato per un manufatto esistente oggetto di intervento nell'ambito della 1^a Perizia di Variante e Suppletiva una conformazione diversa da quella rilevabile;
- facendo seguito alla nota di cui al punto precedente, il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 29.11.2016 una "Relazione Tecnica illustrativa in merito al rinvenimento", proponendo modifiche alle previsioni progettuali, avanzando di fatto richiesta di autorizzazione alla redazione di nuova perizia di variante;
- in data 01.12.2016 il Responsabile Unico del Procedimento, Geol. Tiziana Caggiano, ha richiesto, con Disposizione di Servizio n. 1, alla Direzione dei Lavori la trasmissione di una dettagliata relazione sulle attività poste in essere per la risoluzione delle criticità emerse e per consentire la ripresa dei lavori;
- in riscontro, la DL trasmetteva in data 20.12.2016 una doppia proposta progettuale di nuove opere;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- in data 16.12.2016 il RUP ha emesso la Disposizione di Servizio n. 2 chiedendo alla DL di produrre gli elaborati tecnici minimi atti a consentire alla Stazione appaltante la valutazione della ammissibilità della nuova perizia di variante proposta;
- in assenza di adeguato riscontro, in data 13.03.2017 (nota della Struttura commissariale prot. n. 857), per consentire la celere ripresa dei lavori, il RUP, acquisita per le vie brevi l'autorizzazione della Stazione appaltante, ha autorizzato la redazione di 2^a Perizia di Variante e Suppletiva per l'importo massimo loro di € 95.468,58 di cui € 86.181,35 per lavori veri e propri ed € 9.287,23 per maggiori oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come stimato dal Direttore dei Lavori, oltre oneri ed IVA;
- in data 23.03.2017, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati della 2^a Perizia di Variante e Suppletiva;
- esaminati gli elaborati della 2^a Perizia di Variante e Suppletiva, il RUP con nota del 31.03.2017 ha richiesto alla Direzione Lavori ulteriori integrazioni;
- con nota del Comune di Candela prot. n. 3779 del 20.04.2017 è stato acquisito il parere favorevole sulla 2^a Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, dell'Ing. Lamanna, redattore del progetto esecutivo;
- con nota del 10.07.2017 (protocollo della Struttura commissariale n. 2534) è stato acquisito il parere favorevole sulla 2^a Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, del Geol. Rampino geologo incaricato del progettazione esecutiva;

VISTO che in data 24.07.2017 (nota prot. n. 2715), il Direttore dei Lavori ha trasmesso nuovo cronoprogramma dei lavori da 2^a Perizia di Variante e Suppletiva per complessivi 90 giorni naturali e consecutivi, come da richiesta del RUP motivata con nota prot. n. 2685 del 20.07.2017;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, ha acquisito in merito alla presente Perizia di Variante e Suppletiva il parere favorevole con prescrizioni nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923, e del R.R. 11.03.2015, n. 9, rilasciato dal Servizio Territoriale di Foggia della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali della Regione Puglia;

VISTA la nota prot. n. 3128 del 01.09.2017 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso l'autorizzazione alla 2^a Perizia di Variante e Suppletiva proposta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006, demandandone l'approvazione, ai sensi dell'Art. 161, commi 9 del D.P.R. n. 207/2010, alla Stazione Appaltante;

VISTO che le opere ed i lavori aggiuntivi per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva assommano, al netto del ribasso d'asta del 33.7338%, ad € 57.109,10 oltre ad un maggiore importo per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari ad € 9.287,23, corrispondente ad un incremento complessivo sull'importo contrattuale di un ulteriore 4.22% e comunque complessivamente contenuto nel quinto d'obbligo di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

VISTO lo "Schema d'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi" sottoscritto digitalmente in data 31.08.2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, e dal Procuratore Speciale della Costruzioni Cicuttin s.r.l., Dott. Marco Cicuttin, per l'esecuzione dei lavori da Perizia di Variante e Suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari ad €



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

€ 1.764.354,45, al netto del ribasso d'asta del 33,7338%, oltre ad € 30.653,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;

CONSIDERATO che per l'adeguamento dei compensi relativi alle prestazioni di RUP, Supporto al RUP, Supporto alla DL e collaboratore tecnico amministrativo è necessario un maggior importo pari ad € 1.336,50 della voce 8.a "Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale";

CONSIDERATO che relativamente all'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, affidato all'Ing. Saverio Buccino con Decreto Commissariale n. 463 del 31.07.2014, per la redazione della 2ª Perizia di Variante e Suppletiva si è provveduto a determinare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 89.504,92, comprensive di IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad maggiore importo complessivo di € 2.574,72;

CONSIDERATO che relativamente all'incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, affidato all'Ing. Mauro Serafini con nota prot. 1998 del 31.07.2014, si è provveduto a determinare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originari, l'ammontare delle competenze tecniche spettanti per effetto della Perizia di Variante e Suppletiva nella misura di € 42.101,71, comprensive di IVA ed oneri previdenziali, di cui € 27.982,42 per collaudo tecnico-amministrativo ed € 5.199,89 per collaudo statico, oltre IVA ed oneri, con un maggiore importo complessivo di € 527,04;

CONSIDERATO che il compenso spettante per le prestazioni di supporto geologico alla redazione della 2ª Perizia di Variante e Suppletiva stimato, in applicazione del D.M. 143/2013 in € 956.81, al netto del ribasso del 20% offerto sull'affidamento originario, corrisponde ad € 952,52, comprensivo di IVA ed oneri;

RITENUTA la necessità di procedere all'adozione di specifico provvedimento per l'approvazione di 2ª Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo";

RITENUTO opportuno rideterminare il Quadro Tecnico Economico di cui al Decreto 674 del 25.11.2014, per effetto dei nuovi importi derivanti dalla 2ª Perizia di Variante e Suppletiva, pari a complessivi € 100.114,12 (di cui € 66.396,33 sulla voce A "Lavori" ed € 33.717,79 sulla voce B "Somme a disposizione dell'amministrazione") utilizzando la somma imputata alla voce B.2 "Imprevisti" per l'importo di € 30.000,00 ed integrando le somme occorrenti con l'utilizzo dalle economie rinvenienti dal ribasso di gara per ulteriori € 70.114,12, come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Progetto	1ª Variante	2ª Variante
A	LAVORI			
	<i>Importo lavori lordo</i>	€ 2.343.143,47	€ 2.576.344,13	€ 2.662.525,47
	<i>ribasso</i>	€ 790.431,33	€ 869.098,78	€ 898.171,02
1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.552.712,14	€ 1.707.245,35	€ 1.764.354,45
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.410,58	€ 21.366,13	€ 30.653,36
	Sommano lavori (1+2)	€ 1.572.122,72	€ 1.728.611,48	€ 1.795.007,81



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori 22% di A	€ 519.761,89	€ 380.294,53	€ 394.901,72
2	Imprevisti	€ 28.033,54	€ 30.000,00	€ -
3	Espropri	€ 23.343,00	€ 26.280,18	€ 40.000,00
4	Allacciamento ai servizi pubblici	€	€	€
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€	€	€
6	Spese per indagini geologiche e geognostiche - rilievi plano-altimetrici (compresi IVA ed oneri)	€ 39.288,09	€ 47.931,47	€ 47.931,47
7.a	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA ed oneri)	€ 105.434,08	€ 109.896,20	€ 109.896,20
7.b	Spese per redazione variante in corso d'opera (compresi IVA ed oneri)		€ 9.792,34	€ 9.792,34
7.c	Spese per supporto geologico alla 2ª Variante (compresi IVA ed oneri)			€ 952,52
8.a	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale	€ 44.888,53	€ 33.722,84	€ 35.059,34
8.b	Somme per le spese di funzionamento della Struttura (1.5% finanziamento)		€ 49.500,00	€ 49.500,00
9	Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità (compr. IVA ed oneri)	€ 80.000,00	€ 86.930,20	€ 89.504,92
10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri)	€ 15.600,00	€ 41.574,67	€ 42.101,71
11	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 (spese brokeraggio)		€ 1.898,42	€ 1.898,42
12	Commissione di gara		€ 9.702,12	€ 9.702,12
13	Pubblicità di gara	€ 7.000,00	€ 10.394,17	€ 10.394,17
14	AVCP		€ 600,00	€ 600,00
	Contributo cassa e INPS	€ 8.041,36		
	Iva sulle somme a disposizione	€ 66.055,45		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 937.445,94	€ 838.517,14	€ 842.234,93
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.509.568,66	€ 2.567.128,62	€ 2.637.242,74
	ECONOMIE (C)	€ 790.431,34	€ 732.871,38	€ 662.757,26
	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L. n. 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

DECRETA



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", di approvare la 2^a Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006.

Articolo 3

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", di confermare ed estendere:

- l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Saverio Buccino; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al Decreto di affidamento dell'incarico n. 463/14;
- l'incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, all'Ing. Mauro Serafini; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al nota di affidamento dell'incarico n. 1998 del 31.07.2014;

Articolo 4

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento alla Geol. Tiziana Caggiano;
- di Supporto al RUP al Dott. Leonardo Campanale;
- di Supporto alla Direzione Lavori all'Arch. Donato Stefanelli;
- di collaboratore amministrativo alla progettazione ed alla DL alla Sig. Vita Cavone, per effetto del Decreto commissariale n. 361 del 18.07.2017.

Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Articolo 5

Di approvare in linea amministrativa la 2^a Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa, dei lavori "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo", il cui QTE viene conseguentemente così ridefinito, con l'utilizzo in parte delle economie da ribasso d'asta:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Progetto	1ª Variante	2ª Variante
A	LAVORI			
	<i>Importo lavori lordo</i>	€ 2.343.143,47	€ 2.576.344,13	€ 2.662.525,47
	<i>ribasso</i>	€ 790.431,33	€ 869.098,78	€ 898.171,02
1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.552.712,14	€ 1.707.245,35	€ 1.764.354,45
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.410,58	€ 21.366,13	€ 30.653,36
	Sommano lavori (1+2)	€ 1.572.122,72	€ 1.728.611,48	€ 1.795.007,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA sui lavori 22% di A	€ 519.761,89	€ 380.294,53	€ 394.901,72
2	Imprevisti	€ 28.033,54	€ 30.000,00	€ -
3	Espropri	€ 23.343,00	€ 26.280,18	€ 40.000,00
4	Allacciamento ai servizi pubblici	€	€	€
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€	€	€
6	Spese per indagini geologiche e geognostiche - rilievi plano-altimetrici (compresi IVA ed oneri)	€ 39.288,09	€ 47.931,47	€ 47.931,47
7.a	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA ed oneri)	€ 105.434,08	€ 109.896,20	€ 109.896,20
7.b	Spese per redazione variante in corso d'opera (compresi IVA ed oneri)		€ 9.792,34	€ 9.792,34
7.c	Spese per supporto geologico alla 2ª Variante (compresi IVA ed oneri)			€ 952,52
8.a	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 e Regolamento Commissariale	€ 44.888,53	€ 33.722,84	€ 35.059,34
8.b	Somme per le spese di funzionamento della Struttura (1.5% finanziamento)		€ 49.500,00	€ 49.500,00
9	Coord. sicurezza in fase esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità (compr. IVA ed oneri)	€ 80.000,00	€ 86.930,20	€ 89.504,92
10	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (compresi IVA ed oneri)	€ 15.600,00	€ 41.574,67	€ 42.101,71
11	Incentivo ex art. 93, comma 7 bis D.LGS 163/06 (spese brokeraggio)		€ 1.898,42	€ 1.898,42
12	Commissione di gara		€ 9.702,12	€ 9.702,12
13	Pubblicità di gara	€ 7.000,00	€ 10.394,17	€ 10.394,17
14	AVCP		€ 600,00	€ 600,00
	Contributo cassa e INPS	€ 8.041,36		
	Iva sulle somme a disposizione	€ 66.055,45		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 937.445,94	€ 838.517,14	€ 842.234,93
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.509.568,66	€ 2.567.128,62	€ 2.637.242,74
	ECONOMIE (C)	€ 790.431,34	€ 732.871,38	€ 662.757,26
	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 6

Alla copertura finanziaria della ulteriore spesa necessaria pari ad € 70.114,12 si provvede nell'ambito dell'importo finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 18.03.2013 per l'intervento Codice FG006A/10 "Intervento di risanamento dissesto idrogeologico zona Fosso Cavallo" nel Comune di Candela (FG) ed a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, Geol. Tiziana Caggiano, al Direttore dei Lavori, Ing. Saverio Buccino, al Collaudatore, Ing. Mauro Serafini, all'Ufficio di Ragioneria del Commissario Straordinario Delegato, al Supporto al RUP, al Supporto alla DL ed al collaboratore amministrativo, per quanto di competenza.



Il Soggetto Attuatore
Ing. Antonio PULLI