



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 694 del 11 NOV. 2020

Oggetto: Intervento FG010A10 - BICCARI (FG) "Mitigazione rischio idrogeologico del torrente Organo – torrente Calcare – San Pietro – Canale del Tufo – vallone dell'Olmo – Torrente Calvino", Importo € 4.000.000,00 - CUP J75J12000040001 - CIG 85016084DC
Presenza d'atto del verbale di verifica e validazione del progetto lavori complementari con approvazione in linea amministrativa del progetto

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate *“ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”*, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTA la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;

VISTO l’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *“a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *“per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;

VISTO l’art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l’Avv. Andrea Falzone;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** il Decreto Commissariale n.545 del 31.07.2015 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a partire dal 01.01.2016 è nominato Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice FG010A10 "Mitigazione rischio idrogeologico del torrente Organo – torrente Calcare – San Pietro – Canale del Tufo – vallone dell'Olmo – Torrente Calvino", nel Comune di Biccari (FG), per un importo di € 4.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 69 del 22 maggio 2012 con il quale è stata finanziata la somma di € 2.000.000,00 come importo preliminare per l'avvio delle attività operative per la progettazione e la realizzazione degli interventi di "Mitigazione rischio idrogeologico del torrente Organo – torrente Calcare – San Pietro – Canale del Tufo – vallone dell'Olmo – Torrente Calvino" - Cod. FG010A/10, da realizzarsi nel comune di Biccari (FG);
- VISTI** i Decreti Sindacali del Comune di Biccari n. 936 del 11.02.2013, n. 2962 del 28.05.2014 e n. 69 del 8.01.2015, con i quali è stata affidata all'ing. Fedele Antonio Luisi la progettazione definitiva dell'intervento FG010A10 BICCARI – "Mitigazione rischio idrogeologico del torrente Organo – torrente Calcare – San Pietro – Canale del Tufo – vallone dell'Olmo – Torrente Calvino", nel Comune di Biccari (FG);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 190 del 30.04.2013 con il quale è stata finanziata la somma ulteriore di € 2.000.000,00 ad integrazione della somma già finanziata con il Decreto Commissariale n. 69 del 22.05.2012, e quindi raggiungendo la somma complessiva di € 4.000.000,00, necessaria per la realizzazione dell'intervento FG010A10 BICCARI – "Mitigazione rischio idrogeologico del torrente Organo – torrente Calcare – San Pietro – Canale del Tufo – vallone dell'Olmo – Torrente Calvino", nel Comune di Biccari (FG);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 28.01.2015 con il quale si è provveduto per l'intervento in oggetto alla nomina del Geom. Giuseppina Caterino come Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. A. Doria come supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 93 del 23 febbraio 2015 con il quale è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione delle attività in oggetto, per un importo da appaltare di Euro € 2.865.910,60, di cui € 2.801.645,37 per lavori a corpo oggetto di ribasso, € 42.482,90 per progettazione esecutiva oggetto di ribasso, € 21.782,33 per oneri di attuazione dei Piani di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante ed Euro 74.371,46 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, il tutto escluso d'IVA;
- VISTO** il decreto commissariale n. 663 del 24 novembre 2015 con il quale è stato disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del Consorzio Stabile Progettisti



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Costruttori che ha indicato la C.G.C. S.r.l. come impresa consorziata esecutrice, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 35,9567%;

- VISTO** il contratto sottoscritto il 23/02/2016 – Rep. 68, registrato in data 14/03/2016 al n. 21, Ufficio del Registro di Bari, con il quale i lavori in oggetto sono stati appaltati all'operatore economico Consorzio Stabile Progettisti Costruttori per un importo complessivo di euro 1.869.997,45 al netto del ribasso d'asta del 35,9567%;
- VISTO** il rapporto di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. 163/2006, con il quale è stato riscontrato un aumento delle lavorazioni dovuto all'ottemperanza delle prescrizioni degli enti deputati al rilascio dei pareri di competenza, per un importo al lordo del ribasso pari a 391'185,23 di cui 380'800,97 di lavori soggetti a ribasso ed euro 10'384,26 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso;
- VISTO** l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 13 giugno 2017 con il quale sono stati appaltati all'operatore economico Consorzio Stabile Progettisti Costruttori lavori per un importo di euro 254'261,77, di cui 243'877,51 per lavori veri e propri, al netto del ribasso del 35,9567% di cui al contratto principale e € 10'384,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, elevando l'importo contrattuale principale fino a euro 2'124'259.22;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 178 del 27.04.2016 con il quale si nomina il geom. Michele D'Orsi come amministratore unico della società STd Espropriazioni S.r.l. come tecnico delle procedure espropriative;
- VISTO** il Decreto n. 165 del 30/05/2017 con il quale è stato aggiudicato definitivamente all'ing. L. Orsogno l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTO** il Decreto n. 166 del 30/05/2017 con il quale è stato aggiudicato definitivamente all'ing. S. Carosielli l'incarico di direttore dei lavori;
- VISTA** la nota prot. n. 2034 del 20/06/2017 del soggetto attuatore, con la quale ha esteso l'incarico conferito con decreto commissariale n. 28/2015 all'ing. Andrea Doria per elaborare (come supporto alla progettazione e alla direzione lavori) lo studio complessivo che individui un piano organico di sistemazione dei corsi d'acqua torrente Calcere e Torrente Organo in agro di Biccari, così come richiesto dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 7061/2016;
- VISTO** l'atto di collaudo datato 24 marzo 2020 con il quale è stato collaudato l'intervento dei lavori principali, chiudendo la contabilità in diminuzione per un importo complessivo al netto del ribasso di 2'077'165.31, di cui 1'945'298.81 per lavori, 27 207.45 per progettazione esecutiva, 21 782.33 per oneri della sicurezza da P.S.C.;
- CONSIDERATO** che a seguito di incontri fra il Soggetto Attuatore e l'amministrazione comunale di Biccari si è concordato di procedere al progetto di opere complementari, da redigere ai sensi dall'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, al fine di prevedere: a) la demolizione e ricostruzione del ponte lungo la SP 133 nel tratto di confluenza fra i torrenti Calcere e Organo, dal momento che questo ponte non risulta essere in sicurezza idraulica; b) il consolidamento delle pile pontuali in fondazione lungo la strada SP 129 nel tratto di intersezione con il torrente Calcere, in quanto gli evidenti segni erosivi localizzati in fondazione, erosione provocata dalle portate critiche transitate in alveo, potranno compromettere la stabilità strutturale dell'intero ponte, qualora non si intervenga;



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTA** la nota prot. n. 1181 del 13 dicembre 2018 con la quale il Soggetto Attuatore ha autorizzato il direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a redigere il progetto dei lavori complementari;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali idraulici e geologici sono stati redatti rispettivamente dall'ing. Andrea Doria e dal geol. Daniela Di Carne, funzionari interni della struttura commissariale, assumendo i ruoli di supporto alla progettazione;
- CONSIDERATO** che durante la conferenza di servizi, convocata per discutere il progetto di opere complementari, l'Autorità Idraulica della Regione Puglia ha espresso il proprio nulla osta, subordinandolo a delle prescrizioni, tra cui quella di demolire un fabbricato ubicato in parte nell'alveo del torrente Organo;
- CONSIDERATO** che sono stati effettuati diversi approfondimenti sulla legittimità di realizzazione del fabbricato costruito in alveo, approfondimenti che hanno portato ad avviare le procedure di esproprio finalizzate ad acquisire l'area sulla quale sorge il fabbricato, addebitando le spese di demolizione del fabbricato alle ditte proprietarie;
- VISTO** il decreto n. 14 del 7 marzo 2019 con il quale è stato approvato il progetto delle indagini geologiche e geotecniche - progetto redatto dal funzionario interno alla struttura commissariale, geol. Daniela Di Carne (la quale ha svolto l'incarico di supporto alla progettazione) – indagini finalizzate alla progettazione dei lavori complementari per un importo complessivo di euro 54'307,05 di cui euro 1300,24 per oneri della sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso;
- VISTO** il decreto n. 232 del 9 maggio 2019 con il quale è stato aggiudicato in via definitiva la procedura di gara per l'affidamento delle indagini geotecniche all'operatore economico "Geosveva di Luigi Di Carlo" per un ribasso di 39,18% pari a 33'538,87 compreso gli oneri della sicurezza di euro 1300,24;
- VISTA** la documentazione contabile derivante dall'esecuzione delle indagini eseguiti da "Geosveva di Luigi Di Carlo", documentazione predisposta dal direttore dei Lavori, ing. Carlo Carosielli;
- VISTO** il Decreto n. 620 del 19 novembre 2019 con il quale è stata nominata la dott.ssa Carrasso Domenica per la redazione della carta del rischio archeologico, carta che è stata richiesta dalla Sovrintendenza durante la conferenza di servizi convocata per discutere del progetto Lavori complementari;
- CONSIDERATO** che il progetto dei lavori complementari, così come integrato per ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica (Regione Puglia), è stato trasmesso dal RUP in data 7 luglio 2020, prevedendo i seguenti elaborati:

	ALLEGATI	DENOMINAZIONE	
1	All. A.1	Relazione tecnica illustrativa	
2	All. A.2	Relazione sismica	
3	All. A.3	Relazione sulla gestione delle rocce e terre da scavo	
4	All. A.4	Relazione relativa agli espropri – elenco ditte catastali (<i>torrente Calcarea</i>)	
5	All. A.5	Relazione di stima area di sedime fabbricato eredi Lucera	
6	All. A.6	Relazione Archeologica	
7	All. B.0	Piano di indagini geognostiche e prove di laboratorio	
8	All. B.0.1	Relazione Geologica	
9	All. B.0.2	Studio di compatibilità idrologico-idraulico	
10	All. B.0.3	Analisi di stabilità	
11	All. B.1	Relazione geotecnica ponte S.P. 133	
12	All.	Relazione sulle fondazioni ponte S.P. 133	
13	All.	Relazione sui materiali ponte S.P. 133	



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

14	All.	Relazione di calcolo opere in c.a. ponte S.P. 133	
15	All.	Fascicolo dei calcoli opere in c.a. ponte S.P. 133	
16	All.	Relazione di calcolo opere in acciaio ponte S.P. 133	
17	All.	Fascicolo dei calcoli opere in acciaio ponte S.P. 133 (parte 1/2)	
18	All.	Fascicolo dei calcoli opere in acciaio ponte S.P. 133 (parte 2/2)	
19	All. C.1	Relazione geotecnica salto di fondo al piede ponte S.P. 129	
20	All.	Relazione sulle fondazioni di fondo al piede ponte S.P. 129	
21	All.	Relazione sui materiali salto di fondo al piede ponte S.P. 129	
22	All.	Relazione di calcolo salto di fondo al piede ponte S.P. 129	
23	All.	Fascicolo dei calcoli salto di fondo al piede ponte S.P. 129	
24	All. D.1	Piano di manutenzione opere in c.a.	
25	All. D.2	Piano di manutenzione opere in acciaio	
26	All. E	Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi (rev 01)	
27	All. F	Computo metrico estimativo (rev 01)	
28	All. G	Calcolo volumi movimento materie	
29	All. H	Quadro Economico (rev 01)	
30	All. I	Cronoprogramma dei lavori (rev 01)	
31	All. L	Incidenza manodopera (rev 01)	
32	All. M	Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica)	
33	All. N	Schema di contratto	
34	All. S.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento (rev 01)	
35	All. S.02	Costi della Sicurezza (rev 01)	
36	All. S.03	Costi della Sicurezza - Protocollo anticontagio Covid 19	
N.	GRAFICI	DENOMINAZIONE	SCALA
1	Tav. 0.0	Inquadramento territoriale interventi -- (Torrente Calcare - S.P. 133 - S.P. 129)	1:25.000
2	Tav. 0.1	Planimetria catastale - (da fine intervento principale a S.P. 133)	1:500
3	Tav. 0.2	Planimetria rilievo torrente Calcare - (sezioni trasv. fino a ponte S.P.133 - Ubicaz. soglie a raso)	1:200
4	Tav. 0.3	Profilo e sezioni torrente Calcare (Stato di fatto - da fine intervento principale a S.P. 133)	1:200
5	Tav. 0.4	Planimetria di progetto torrente Calcare (Progetto - ubicazione soglie a raso)	1:500
6	Tav. 0.5	Profilo e sezioni di calcolo torrente Calcare (Progetto - da fine intervento principale a S.P. 133)	1:200
7	Tav. 0.6	Particolari costruttivi soglie a raso -- (Torrente Calcare)	1:50
8	Tav. 1.1	S.P. 133 - Planimetria -- (stato attuale e di progetto)	1:200
9	Tav. 1.2	S.P. 133 - Profilo e sezioni -- (stato attuale)	1:200
10	Tav. 1.3	S.P. 133 - Profilo e sezioni -- (progetto)	1:200
11	Tav. 1.4	S.P. 133 - Particolari architettonici ponte	1:50
12	Tav. 1.5	S.P. 133 - Particolari esecutivi c.a. ponte	1:50-10
13	Tav. 2.1	S.P. 133 - Particolari esecutivi acciaio - carpenteria	1:25
14	Tav. 2.2	S.P. 133 - Particolari esecutivi acciaio - appoggio giunti	1:50-10-2.5
15	Tav. 2.3	S.P. 133 - Particolari esecutivi acciaio - impalcato	1:50
16	Tav. 2.4	S.P. 133 - Particolari esecutivi acciaio - soletta	1:50
17	Tav. 2.5	S.P. 133 - Particolari esecutivi acciaio - predalles	1:50
18	Tav. 3	S.P. 129 - Opere di sistemazione - part. architett. ed esecut. briglia al piede del ponte esistente	1:50
19	Tav. 4	Planimetria piano particellare di esproprio (torrente Calcare)	1:500
20	Tav. 01.a	Planimetria e profili stato attuale (riqualificazione area Via Giardino)	1:500
21	Tav. 02.a	Planimetria e profili stato futuro (riqualificazione area Via Giardino)	1:200-100

CONSIDERATO che in data 5 novembre 2020 il RUP ha verificato e validato il progetto dei lavori complementari per un importo al lordo del ribasso pari a 985 139.74, di cui euro 961 321.69 per lavori compreso i costi della sicurezza aziendali (quest'ultimi, non soggetti a ribasso, pari a 12 251.73), euro 23 818.05 per oneri della sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso, proponendo un Quadro Economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Progetto
A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	961 321.69
3	Oneri di sicurezza da PSC	23 818.05



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

4	Costi della sicurezza aziendali	12 251.73
	TOTALE LAVORI	985 139.74
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICABILI	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	620 067.45
2	Oneri di sicurezza da PSC	23 818.05
3	Costi della sicurezza aziendali	12 251.73
	TOTALE A	643 885.50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	64 388.55
2a	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	130 000.00
2b	tecnico per procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	4 000.00
4	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	39 692.00
5	Progetto, CSP, e CSE, D.L. compresa la sorveglianza archeologica (I.V.A. ed oneri inclusi)	70 925.92
6	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006	15 546.91
7	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	17 421.77
	Totale B	341 975.15
C	IVA sui lavori da eseguire (10%)	64 388.55
	TOTALE A+B+C	985 860.66

TENUTO CONTO che la struttura commissariale intende affidare i suddetti lavori alla ditta appaltatrice aggiudicataria dei lavori principali alle stesse condizioni derivanti dalla procedura di gara di cui al Decreto Commissariale n. 93 del 23 febbraio 2015 e che l'operatore economico appaltatore "CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI" intende accettare l'affidamento del lavoro con il ribasso 35,9567% offerto in sede di gara, firmando digitalmente il progetto dei lavori complementari

CONSIDERATO che le opere previste nei lavori complementari sono suddivise in euro 577'661.72 e 407'478.02 classificate rispettivamente in categorie servizi S05 e D02), comportando un aumento degli onorari per il collaudatore per il direttore dei lavori e per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché comportano un aumento degli incentivi per il RUP, per il supporto al RUP, supporto alla progettazione e supporto alla direzione lavori, nonché per la collaboratrice tecnica amministrativa, incentivi che saranno corrisposti con le modalità e i criteri previsti nel decreto commissariale n. 9/2012 e che trovano copertura finanziaria nel Quadro tecnico economico di cui al presente decreto commissariale di approvazione del progetto dei lavori complementari dell'intervento FG010A/10;

TENUTO CONTO che la struttura commissariale intende confermare gli incarichi: a) al RUP, al supporto al RUP, di supporto della direzione lavori (cfr. nota commissariale prot. n. 2034 del 20/06/2017 e decreto commissariale n. 28/2015) e alla collaboratrice tecnica amministrativa, ovvero ai funzionari interni già individuati per i lavori principali; b) al direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, ovvero ai professionisti indicati nella nota commissariale n.1181 del 13 dicembre 2018, elevando l'onorario per progettazione e direzione (compreso le indagini) da euro 24'700,00 a 37'000.00 e per Coordinatore della Sicurezza (in fase di progettazione ed Esecuzione) da euro 9'900,00 a 14'400.00 oltre IVA e Cassa, dal momento che l'importo del progetto dei lavori complementari è stato aumentato a causa dei lavori aggiuntivi richiesti dagli Enti intervenuti in



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

conferenza di servizi; c) al tecnico per le procedure espropriative, ovvero all'operatore economico individuato con decreto commissariale n. 178 del 27.04.2016, prevedendo un onorario di euro 4'000.00 oltre iva e cassa; d) al tecnico per la sorveglianza archeologica, ovvero al professionista individuato con decreto commissariale n. 620 del 19 novembre 2019, prevedendo un onorario di euro 4'500.00 oltre iva e cassa;

CONSIDERATO che l'intervento riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in quanto finalizzato alla captazione ed allontanamento delle acque pluviali a protezione del centro abitato di Biccari e delle strade comunali (cfr. direttiva prot. n. 558 del 29/06/2018 del Soggetto Attuatore);

CONSIDERATO che le opere previste nel progetto dei lavori complementari trovano copertura finanziaria nel Quadro Economico dei lavori principali, opportunamente rimodulato a seguito dell'Atto di Collaudo come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Variante approvata	Saldo/Collaudo
A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	Euro	Euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	3 108 074.88	3 037 474.35
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	42 482.90	42 482.90
3	Oneri di sicurezza da PSC	21 782.33	21 782.33
4	Costi della sicurezza aziendali	84 755.72	82 876.72
TOTALE LAVORI		3 257 095.83	3 184 616.31
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	Euro	Euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	1 990 513.72	1 945 298.81
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	27 207.45	27 207.45
3	Oneri di sicurezza da PSC	21 782.33	21 782.33
4	Costi della sicurezza aziendali	84 755.72	82 876.72
TOTALE A		2 124 259.22	2 077 165.31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	Euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	100 000.00	0.00
1a	Lavori complementari	0.00	985 860.66
2	a) Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	50 000.00	50 000.00
2	b) tecnico per procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	17 763.20	17 763.20
3	Spostamento sottoservizi (IVA inclusa)	3 811.21	3 811.21
4	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	15 246.13	15 246.13
5	Attuazione piano di allerta, acquisto ed installazione sensori e datalogger attrezzato per le telecomunicazioni	20 948.00	20 948.00
6	Spese tecniche di progettazione e verifica (I.V.A. ed oneri inclusi)	19 345.39	19 345.39
7a	D.L. (I.V.A. ed oneri inclusi)	97 236.51	97 236.51
7b	C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	41 194.00	41 194.00
8	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	39 790.15	39 790.15
10	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	27 102.82	27 102.82
11	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	3 099.75	3 099.75
12	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	630.00	630.00
13	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	60 000.00	60 000.00
Totale B		496 167.16	1 382 027.82



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

C1	IVA sui lavori già eseguiti e sulla progettazione esecutiva (22%)	246 864.78	246 864.78
C2	IVA sui lavori da eseguire (10%)	98 226.01	98 226.01
	TOTALE A+B+C	2 965 517.17	3 804 283.92
	Totale finanziamento	4 000 000.00	4 000 000.00
	Economie	1 034 482.83	195 716.08

PRESO ATTO che il progetto prevede occupazioni temporanee e di urgenza ed espropriazioni, poiché gli interventi interessano anche aree private, per le quali è stato avviato il procedimento espropriativo, ai sensi degli art. 11 e 16, D.P.R. 327/2001;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001; *ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

DECRETA

Articolo 1

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di rimodulare il Quadro Economico dei lavori principali, all'interno del quale trova copertura finanziaria i lavori complementari oggetto del presente decreto, Quadro economico che viene riportato qui di seguito

QUADRO TECNICO ECONOMICO		SALDO
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	Euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	1 945 298.81
2	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta	27 207.45
3	Oneri di sicurezza da PSC	21 782.33
4	Costi della sicurezza aziendali	82 876.72
	TOTALE A	2 077 165.31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	0.00
1a	Lavori complementari	985 860.66
2	a) Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	50 000.00
2	b) tecnico per procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	17 763.20
3	Spostamento sottoservizi (IVA inclusa)	3 811.21
4	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	15 246.13
5	Attuazione piano di allerta, acquisto ed installazione sensori e datalogger attrezzato per le telecomunicazioni	20 948.00
6	Spese tecniche di progettazione e verifica (I.V.A. ed oneri inclusi)	19 345.39



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

7a	D.L. (I.V.A. ed oneri inclusi)	97 236.51
7b	C.S.E. (I.V.A. ed oneri inclusi)	41 194.00
8	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale (1,90 % Importo Lavori)	39 790.15
10	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	27 102.82
11	Commissione di gara (IVA ed oneri inclusi)	3 099.75
12	Pubblicità di gara e AVCP (IVA inclusa)	630.00
13	Spese di funzionamento della struttura commissariale (1,5%)	60 000.00
	Totale B	1 382 027.82
C1	IVA sui lavori già eseguiti e sulla progettazione esecutiva (22%)	246 864.78
C2	IVA sui lavori da eseguire (10%)	98 226.01
	TOTALE A+B+C	3 804 283.92
	Totale finanziamento	4 000 000.00
	Economie	195 716.08

Articolo 3

Di approvare, in linea amministrativa, i lavori complementari relativo all'intervento FG010A/10 "Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino" nel Comune di Biccari (FG), nonché di impegnare le somme previste nel seguente Quadro Economico Tecnico

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Progetto
A	IMPORTO LAVORI A BASA D'ASTA	euro
1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	961 321.69
3	Oneri di sicurezza da PSC	23 818.05
4	Costi della sicurezza aziendali	12 251.73
	TOTALE LAVORI	985 139.74
A	IMPORTO LAVORI AGGIUDICABILI	euro
1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	620 067.45
2	Oneri di sicurezza da PSC	23 818.05
3	Costi della sicurezza aziendali	12 251.73
	TOTALE A	643 885.50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro
1	Imprevisti (IVA inclusa)	64 388.55
2a	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	130 000.00
2b	tecnico per procedure espropriative (IVA ed oneri inclusi)	4 000.00
4	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA ed oneri inclusi)	39 692.00
5	Progetto, CSP, e CSE, D.L. compreso la sorveglianza archeologica (I.V.A. ed oneri inclusi)	70 925.92
6	Incentivo art. 92 e art 93 D.lgs. 163/2006	15 546.91
7	Collaudo tecnico-amministrativo e statico (IVA ed oneri inclusi)	17 421.77
	Totale B	341 975.15
C	IVA sui lavori da eseguire (10%)	64 388.55
	TOTALE A+B+C	985 860.66

Articolo 4



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Di dichiarare, con l'approvazione e autorizzazione del progetto, di cui al precedente art. 3, la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del D.L.n.91/2014, convertito in Legge n.116/2014, dell'art.12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, dell'art. 98 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il vincolo preordinato all'esproprio, l'urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell'art. 10 e 22 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Articolo 5

Di stabilire che, ai sensi dell'art.13, commi 3 e 4 del D.P.R. n.327/2001, le procedure espropriative e l'esecuzione del decreto di esproprio dovranno essere compiute entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del presente provvedimento.

Articolo 6

Di notificare il presente Decreto al RUP e al suo supporto, al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al tecnico delle procedure espropriative, al tecnico per la sorveglianza archeologica, al Servizio Monitoraggio, all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(ing. Raffaele Sannicandro)

