



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

DECRETO N. 217 del 12 MAG 2016

Oggetto: Intervento FG063A/10 – Comune di Troia (FG) "Consolidamento centro abitato ex macello - via Giardinetto" - Importo € 3.000.000,00 - CUP: J35D12000180003

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED ESTENSIONE INCARICHI RELATIVI

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art.17 del citato D.L. n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.51 del 10.02.2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'art.10, comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito con L. 11 agosto 2014 n.116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio PULLI, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

25



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

- CONSIDERATO** che nell’ambito degli interventi ed in attuazione dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma, richiamato in premessa, è compreso l’intervento nel Comune di Troia (FG) individuato con il codice FG063A/10, riguardante i lavori di *“Consolidamento centro abitato ex macello - Via Giardinetto”*, avente un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.182 del 23/04/2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento con il codice FG063A/10, per un importo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.331 del 07/10/2013 con il quale, tra l’altro, è stata disposta l’approvazione del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori attraverso procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., riguardante l’esecuzione dell’intervento con codice FG063A/10 per un importo di € 2.139.500,00 di cui € 2.120.650,00 soggetti a ribasso d’asta oltre € 19.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.3 del 07/01/2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, a favore dell’ATI: MARINO S.r.l. e FOSSACECA S.r.l., con sede in via Del Colle n.52 - Torricella Peligna (CH), con ribasso del 33,4850% corrispondenti ad € 1.410.550,35, oltre € 19.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo di € 1.429.550,35 oltre IVA;
- VISTO** il contratto relativo ai lavori di *“Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”*, stipulato in data 07/05/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l’ATI: MARINO S.r.l. e FOSSACECA S.r.l., per un importo contrattuale pari ad € 1.429.550,35;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.378 del 09/07/2014 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha nominato l’ing. Urbano CASOLI, direttore dei lavori misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento individuato con il codice FG063A/10, relativo ai lavori di *“Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”*;
- VISTA** la nomina Commissariale prot.n.2138 del 03/09/2014 dell’ing. Salvatore ZACCARO a Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo per l’intervento individuato con il codice FG063A/10, relativo ai lavori di *“Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.733/14 del 16/12/2014 con il quale si è provveduto a rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

A	LAVORI	euro
a1	Lavori al netto del ribasso	1.410.550,35
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’attuazione del PSC	19.000,00
	Totale lavori	1.429.550,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA sui lavori 22% di A	314.501,08
b2	Accertamenti e indagini (det.243/2012: rilievi topografici 5.445,00) + (det.289/2012: indagini geognostiche 10.871,44)	16.316,44
b3	Relazione geologica	24.888,00
b4	Imprevisti	161.842,92
b5	Spese occupazione temporanea	1.817,50
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all’esecuzione dell’opera)	1.000,00
b7.1	Direzione dei lavori + CSE (compreso oneri e Iva)	94.572,15
b7.2	Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (det.n.231/2012: 39.871,70) + (det.233/2012: 20.000,00) compresa iva e oneri	58.322,38



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	4.636,43
b7.4	Collaudo tecnico amministrativo e statico compreso IVA e oneri	29.127,05
b8	Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (1,90% importo lavori)	27.161,46
b9	Spese art.92, comma 7bis, D. Lgs 163/2006 (assicurazione dipendenti + spese per beni strumentali per Comune di Troia e Struttura Commissariale)	4.000,00
b10	Spese per pubblicità e AVCP	7.741,54
	Totale somme a disposizione dell’Amministrazione	745.926,94
	TOTALE GENERALE (A+B)	2.175.477,29

- VISTO** il Decreto Commissariale n.438 del 12/11/2013 con il quale è stata nominata, nella qualità di collaboratrice amministrativa la signora Stefania DE SIMONI;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.65 del 10/02/2015 con il quale è stato nominato, nella qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il dott. Leonardo CAMPANALE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.599 del 26/10/2015 con il quale è stata nominata, nella qualità di supporto alla Direzione dei lavori per i lavori in oggetto, l’ing. Micaela FAIETA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.711 del 11/12/2015 con il quale è stato confermato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il geom. Angelo CASOLI;
- VISTA** la nota prot.n.1590 del 27/01/2016, acquisita al prot.n. 384 del 03.02.2016, con la quale il RUP, ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva;
- VISTA** la nota prot.n.6072 del 30/03/2016, acquisita al prot.n. 1383 del 31.03.2016 con la quale il RUP, geom. Angelo CASOLI, ha trasmesso:
- perizia di variante, con i relativi allegati, per un importo di € 1.570.598,40, al netto del ribasso d’asta, per il progetto individuato con il codice FG063A/10, relativo ai lavori di “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”, contenuta nei limiti discrezionali del 10% previsto dalla vigente normativa. Il progetto dell’importo complessivo di € 2.313.000,00 prevede un maggior importo di finanziamento pari ad € 137.522,70;
 - determina del Responsabile del Settore III e del RUP geom. Angelo CASOLI, n.88 del 17/03/2016 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;
- VISTO** l’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17/03/2016 tra il Direttore dei Lavori ing. Urbano CASOLI ed il geom. Carmine DI MARINO, Amministratore Unico dell’Impresa “MARINO S.r.l.” per i lavori aggiuntivi relativi al “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”, dell’importo complessivo di € 141.048,05 al netto del ribasso d’asta del 33,4850% oltre IVA per maggiore attività rispetto al contratto principale del 07/05/2014;
- VISTA** la nota prot.n.9014 dell’11/05/2016, acquisita al prot. n. 2559/16 in pari data, con la quale il RUP, geom. Angelo CASOLI, ha trasmesso:
- determina del Responsabile del Settore III e del RUP geom. Angelo CASOLI, n.165 del 03/05/2016 di rideterminazione del Q.T.E. a seguito dell’approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;
 - attestazione della non necessità di ulteriore parere dell’Autorità di Bacino sul progetto di Variante;
- RITENUTA** la necessità e l’urgenza di procedere alla approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante approvata in linea tecnica dal RUP che prevede un nuovo importo dei lavori di € 141.048,05 oltre IVA per i lavori relativi al progetto individuato con il codice FG063A/10, relativo ai lavori di “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”;

RF



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

CONSIDERATO che il compenso relativo alle prestazioni di RUP, Supporto al RUP, supporto alla DL e collaboratrice tecnico amministrativa, rientra all’interno dell’incentivo di cui al comma 7bis, dell’art.93, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO altresì che relativamente all’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d’ufficio l’ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 36.379,44 compreso oneri e IVA;

CONSIDERATO altresì che relativamente all’incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d’ufficio l’ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 6.629,15 compreso oneri e IVA;

RITENUTA la necessità di procedere all’adozione di specifico provvedimento per l’approvazione di Perizia di Variante riguardante i lavori di “BA046A/10 Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”;

RITENUTO opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n.733/14 del 16/12/2014 attingendo da una quota parte degli imprevisti (utilizzando la quota parte degli imprevisti per un importo di € 141 048,05 a compensare i maggiori importi dei lavori di cui al quadro A) e integrando dalle economie del ribasso d’asta per un importo complessivo di € 137.522,70, così come specificato di seguito:

A	LAVORI	euro
a1	Lavori al netto del ribasso	1.551.598,40
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’attuazione del PSC	19.000,00
	Totale lavori	1.570.598,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA sui lavori 22% di A	345.531,65
b2	Accertamenti e indagini (Decreto 435/2014: rilievi topografici € 5.709,60 + Decreto 318/2015: indagini geognostiche € 10.961,29)	16.670,89
b3	Relazione geologica (Decreto 536/2014: relazione geologica € 24.888,00)	24.888,00
b4	Imprevisti	21.851,91
b5.1	Spese occupazione temporanea	1.817,50
b5.2	Spese di esproprio e di acquisizione aree non edificate (valore determinato da delibera di Giunta Comunale n.71 del 14/06/2011)	23.931,60
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all’esecuzione dell’opera)	1.000,00
b7.1	Direzione dei lavori + CSE (Decreto 434/2014) compreso oneri e IVA	98.361,28
b7.2	Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (Decreto 434/2014: collaborazione progettazione € 26.391,04 + Decreto 435/2014: csp € 26.221,74) compresa oneri e IVA	52.612,78
b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici (Decreto 52/2014)	4.636,43
b7.4	Collaudo tecnico amministrativo e statico (Prot.n.2138 del 03/07/2014: € 27.135,10 + maggiori oneri variante € 6.629,15) compreso oneri e IVA	33.764,25
b7.5	Spese tecniche per esecuzione variante tecnica suppletiva € 36.379,44, compreso oneri e IVA	36.379,44
b8	Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (1,90% importo lavori)	29.841,37
b9	Spese art.92, comma 7bis, D. Lgs 163/2006 (Decreto 232/2014: assicurazione dipendenti + spese per beni strumentali per Comune di Troia e Struttura	2.471,49



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

	Commissariale)	
b10	Spese tecniche per frazionamento aree da espropriare	2.000,00
b11	Lavori in economia (Monitoraggio per declassamento)	38.909,47
b12	Spese per pubblicità e AVCP (Decreto 345/2013: € 2.166,79 + Decreto 431/2013: _____ + Decreto 14/2014: € 2.015,44 + Decreto 58/2014: € 861,46 + Decreto 418/2014: € 3.869,84)	7.741,54
	Totale somme a disposizione dell’Amministrazione	742.401,60
	TOTALE GENERALE (A+B)	2.313.000,00

avvalendosi dei poteri definiti dal D.P.C.M. del 10/12/2010 e dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art.20, comma 4, del D.L. n.185/09, come richiamato dall’art.17 del citato D.L. n.195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il codice FG063A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”, di prendere atto dell’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del RUP geom. Angelo CASOLI, avvenuta con determina n.88 del 17/03/2016, ai sensi dell’art.161, comma 10, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006.

Articolo 2

Nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il codice FG063A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”, di confermare ed estendere:

- l’incarico di direzione lavori, misure e contabilità nonché di coordinatore della sicurezza e redazione della variante all’Ing. Urbano CASOLI, libero professionista, già conferito con Decreto Commissariale n.378 del 09/07/2014 e relativo Disciplinare di incarico, per un importo ulteriore di € 36.379,44 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all’articolo 1176 del codice civile e allo stesso Disciplinare di Incarico;
- l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo all’ing. Salvatore ZACCARO, libero professionista, già individuato con nomina Commissariale prot.n.2138 del 03/09/2014, per un importo ulteriore di € 6.629,15 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all’articolo 1176 del codice civile e allo stesso Disciplinare di Incarico.

Articolo 3

Nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il codice FG063A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”, di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento: geom. Angelo CASOLI,;
- di Supporto al RUP: Dott. Leonardo CAMPANALE;
- di Supporto alla DL: Ing. Micaela FAIETA;

AF



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

- di collaboratrice amministrativa alla progettazione e DL: sig.ra Stefania DE SIMONI;
- Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Articolo 4

Di dare atto che gli incarichi saranno espletati secondo i patti e le condizioni di cui al contratto originario e all'atto di sottomissione, il cui schema viene allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante al presente Decreto.

Articolo 5

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa, dei lavori integrativi di “Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto”, il cui Quadro economico viene conseguentemente così ridefinito:

A	LAVORI	euro
a1	Lavori al netto del ribasso	1.551.598,40
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC	19.000,00
	Totale lavori	1.570.598,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA sui lavori 22% di A	345.531,65
b2	Accertamenti e indagini (Decreto 435/2014: rilievi topografici € 5.709,60 + Decreto 318/2015: indagini geognostiche € 10.961,29)	16.670,89
b3	Relazione geologica (Decreto 536/2014: relazione geologica € 24.888,00)	24.888,00
b4	Imprevisti	21.851,91
b5.1	Spese occupazione temporanea	1.817,50
b5.2	Spese di esproprio e di acquisizione aree non edificate (valore determinato da delibera di Giunta Comunale n.71 del 14/06/2011)	23.931,60
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	1.000,00
b7.1	Direzione dei lavori + CSE (Decreto 434/2014) compreso oneri e IVA	98.361,28
b7.2	Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (Decreto 434/2014: collaborazione progettazione € 26.391,04 + Decreto 435/2014: csp € 26.221,74) compresa oneri e IVA	52.612,78
b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici (Decreto 52/2014)	4.636,43
b7.4	Collaudo tecnico amministrativo e statico (Prot.n.2138 del 03/07/2014: € 27.135,10 + maggiori oneri variante € 6.629,15) compreso oneri e IVA	33.764,25
b7.5	Spese tecniche per esecuzione variante tecnica suppletiva € 36.379,44, compreso oneri e IVA	36.379,44
b8	Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (1,90% importo lavori)	29.841,37
b9	Spese art.92, comma 7bis, D. Lgs 163/2006 (Decreto 232/2014: assicurazione dipendenti + spese per beni strumentali per Comune di Troia e Struttura Commissariale)	2.471,49
b10	Spese tecniche per frazionamento aree da espropriare	2.000,00
b11	Lavori in economia (Monitoraggio per declassamento)	38.909,47
b12	Spese per pubblicità e AVCP (Decreto 345/2013: € 2.166,79 + Decreto 431/2013: ____ + Decreto 14/2014: € 2.015,44 + Decreto 58/2014: € 861,46 + Decreto 418/2014: € 3.869,84)	7.741,54
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	742.401,60
	TOTALE GENERALE (A+B)	2.313.000,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

Articolo 6

Alla copertura finanziaria della spesa di € 137.522,70 necessaria per la realizzazione dell’intervento FG063A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di “*Consolidamento centro abitato ex macello – Via Giardinetto*”, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art.4 dell’Accordo di Programma come individuate nel Decreto di finanziamento n.182 del 23/04/2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n.5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP geom. Angelo CASOLI, al Direttore dei Lavori ing. Urbano CASOLI, al collaudatore Ing. Salvatore ZACCARO, all’Ufficio di ragioneria dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al supporto al RUP, al Supporto alla DL, alla collaboratrice amministrativa per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio PULLI)





ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO

"Lavori di consolidamento centro abitato zona ex macello – Via Giardinetto. Intervento:

FG063A/10 (CUP: J35D1200018003 - CIG: 5360512271)

TRA

Il Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" - in seguito indicato anche come "Committente";

E

L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori: ATI "DI MARINO srl con FOSSACECA srl, con sede in Via del Colle n.52 - Torricella Peligna (CH), P. IVA 01428020695.

PREMESSO CHE:

▪ con Contratto d'Appalto, rep.n.15 del 07/05/2014, registrato a Roma il 22/05/2014 al n.9224, serie 3, i servizi in oggetto sono stati appaltati alla ATI "DI MARINO srl con FOSSACECA srl" per un importo al netto di ribasso d'asta di € 1.410.550,35 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 19.000,00, per un totale pari ad € 1.429.550,35 oltre I.V.A.;

▪ in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori attività in variante rispetto a quanto previsto;

▪ per le suddette attività è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 17.03.2016 dell'importo delle attività aggiuntive di € 141.048,05 (Euro centoquarantunomilaquarantotto/05), al netto del ribasso d'asta del 33,4850 % come da Contratto principale;

▪ con nota prot.n.258 del 07/01/2016, il DD.LL. ing. Urbano CASOLI ha chiesto al R.U.P. l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art.132, del D.Lgs. n.163/2006;

▪ con nota prot. n.1590 del 27/01/2016, il Responsabile Unico del Procedimento geom. Angelo

CASOLI ha autorizzato la redazione della variante in corso d'opera;

- il DD.LL. ha redatto la variante in corso d'opera e trasmessa al Comune di Troia in data 17/03/2016 prot.n.5227;

- il Responsabile del Procedimento geom. Angelo CASOLI, attraverso la determina dirigenziale n.88 del 17/03/2016, ha approvato la perizia di variante e suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari ad € 141.048,05 al netto del ribasso d'asta del 33,4331% oltre IVA, che comporta un aumento complessivo dei lavori, al netto della sicurezza, dell'importo contrattuale del 9,8666%;

- all'art.12 del Contratto stipulato è stato previsto che: "le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto"

- le attività previste in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

- detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento e dal Commissario Delegato;

- i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nella Relazione di Variante

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Il geom. Carmine DI MARINO, legale rappresentante dell'Impresa DI MARINO S.R.L., dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna le attività suppletive e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto

principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto d'Appalto, rep.n.15 del 07/05/2014, registrato a Roma il 22/05/2014 al n.9224, serie 3.

Art. 2

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa "DI MARINO s.r.l.", nella persona del geom. Carmine DI MARINO, legale rappresentante dell'Impresa dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei lavori con il Verbale di concordamento n°3 in data 17/03/2016, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 33,4850% del suddetto contratto.

Art. 3

L'importo totale complessivo delle attività viene elevato ad € 1.551.598,40 al netto del ribasso d'asta del 33,4850%, oltre ad € 19.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.570.598,40 (Euro unmilionececinqcentosettantamilacinquecentonovantotto/40), oltre I.V.A.;

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione delle attività suppletive di che trattasi, il termine per l'ultimazione delle attività fissato dall'articolo 6 del Contratto, già prorogato di 60 giorni giusta determina dirigenziale n.451 del 10/12/2015, viene ulteriormente prorogata di 45 giorni rispetto al termine stabilito dalla prima proroga (02/04/2016);

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazioni tutte le norme previste nel contratto stipulato.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia solo dopo

l'avvenuta superiore determinazione.

Troia, 17/03/2016

l'Appaltatore
Di Marino S.r.l.
Via Dei Colli, 52 - 06019 Torricella Peligna (CH)
Tel.: 0872.969410 - Fax: 0872.966958
e-mail: dimarino.srl@tin.it - C.F. e P.IVA: 01428020695

Il Direttore dei Lavori



VISTO: Il R.U.P.

Geom. Angelo CASOLI

VISTO: Il Soggetto Attuatore

Ing. Antonio PULLI

ALLEGATI:

- Relazione di Variante e suppletiva e relativi allegati;

l'Appaltatore
Di Marino S.r.l.
Via Dei Colli, 52 - 06019 Torricella Peligna (CH)
Tel.: 0872.969410 - Fax: 0872.966958
e-mail: dimarino.srl@tin.it - C.F. e P.IVA: 01428020695

Il Direttore dei Lavori



VISTO: Il R.U.P.

Geom. Angelo CASOLI

VISTO: Il Soggetto Attuatore

Ing. Antonio PULLI

