



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DECRETO N. 227 del 17 MAG 2016

Oggetto: Intervento FG084A/10 – Celenza Valfortore (FG). "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di Via fratelli Bandiera" nel Comune di Celenza Valfortore (FG) - CUP J15D12000060003 -
Decreto di approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva ed estensione incarichi relativi

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** Il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;

AS



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATO** che nell'ambito degli interventi ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma, richiamato in premessa, è compreso l'intervento nel Comune di Celenza Valfortore (FG) individuato con il codice FG084A/10, riguardante il "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di Via fratelli Bandiera" nel Comune di Celenza Valfortore (FG), avente un importo complessivo di € 2.600.000,00;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n.111 del 25/02/2014 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di Via fratelli Bandiera" nel Comune di Celenza Valfortore (FG), a favore della ditta "RUSSO BARTOLOMEO srl", con sede in via ~~_____~~ P. IVA ~~_____~~ con un ribasso percentuale del 33,6077% corrispondenti a € 1.116.956,14 oltre a € 50.178,23 per oneri della sicurezza non assoggettabili al ribasso, per un importo complessivo di € 1.219.134,37 oltre IVA;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n.449 del 28/07/2014 con il quale il Commissario Straordinario Delegato nomina l'ing. Mario MONACO, direttore dei lavori misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento individuato con il codice FG 084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di Via fratelli Bandiera" nel Comune di Celenza Valfortore (FG);
- VISTO** il contratto di appalto stipulato il 05/08/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa "RUSSO BARTOLOMEO srl" e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 24/09/2014 con il n.13956, Serie 3 per un importo pari a € 1.219.134,37 oltre IVA;

11/11/11

11/11/11



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTA** la nomina Commissariale prot. n. 2135 del 03/09/2014 dell'arch. CRISTIANO Antonino a Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo per l'intervento individuato con il codice FG084A/10 – "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.III Bandiera – Comune di Celenza Valfortore (FG)";
- VISTO** il Decreto Commissariale n.156 del 16/10/2012 con il quale è stato nominato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l'ing. Antonio PERRELLA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.586 del 15/10/2015 con il quale è stata nominata, nella qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l'ing. Micaela Faleta;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.178 del 23/04/2013 con il quale è stata finanziata la somma di € 2.600.000,00, relativa all'intervento individuato con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.III Bandiera – Comune di Celenza Valfortore (FG)";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 30/15 del 28/01/2015 con il quale si è provveduto a rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

A	LAVORI		
1	Lavori al netto del ribasso d'asta (a misura)	1 168 956,14	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	50 178,23	
	Totale A)		1 219 134,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA sui lavori	268 209,56	
1	Imprevisti	51 244,15	
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
3	Acquisizione aree/espropri e spese tecniche connesse	42 000,00	
4	Allacciamenti a pubblici servizi	10 000,00	
5	Rilievi, accertamenti e indagini da seguirsi in corso d'opera (indagini geognostiche, fisiche sismiche, geofisiche, prove in situ e di laboratorio)	35 404,60	
6	Spese per attività tecnico amministrativa di supporto alla progettazione e relazione geologica compresa IVA e oneri	50 210,16	
7	Spese tecniche di cui:		

PF



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

7	a	incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm. E spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D. lgs. 163/06	36 217,17
7	b	CSE, DL, misure e contabilità compreso IVA e oneri	97 637,73
7	c	Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri	4 362,88
7	d	Collaudo statico compreso IVA e oneri	21 083,84
7	e	Commissioni di gara	14 605,98
7	f	AVCP	600,00
8		Pubblicità di gara	10 542,13
SOMME A DISPOSIZIONE			642 118,20
TOTALE PROGETTO (A+B)			1 861 252,57

VISTA la nota prot. n. 1050 del 24/03/2016 con la quale il RUP, ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva;

CONSIDERATA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Mario Monaco del 14/04/2016, acquisita al protocollo del comune di Celenza Valfortore in data 18/04/2016 al n. 2016/0001310, con la quale ha presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta nei limiti dell'importo approvato e finanziato;

VISTA la nota prot. n. 1705 del 16/05/2016 acquisita al prot. n. 2651 in pari data, con la quale il RUP, Ing. Antonio Perrella, ha trasmesso:

- Perizia di Variante con i relativi allegati per un importo complessivo dei lavori pari a € 1.277.277,06, al netto del ribasso d'asta, per il progetto individuato con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.lli Bandiera – Comune di Celenza Valfortore (FG)", contenuta nei limiti discrezionali del 5% previsto dalla vigente normativa e comunque, contenuta nei limiti dell'importo del finanziamento;
- Relazione del responsabile del procedimento, RUP, Ing. Antonio Perrella del 16/05/2016 di approvazione della perizia di variante e suppletiva in linea tecnica;

VISTO l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 14/04/2016 tra il Direttore dei Lavori e il sig. Umberto Russo in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Russo Bartolomeo srl per i lavori aggiuntivi relativi al "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.lli Bandiera – Comune di Celenza Valfortore (FG)", dell'importo complessivo di € 58.142,69 al netto del ribasso d'asta del 33,6077% oltre IVA per maggiore attività rispetto al contratto principale del 05/08/2014;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e del relativo Atto di Sottomissione approvati dal RUP che prevede un nuovo importo dei lavori di € 58.142,69 oltre IVA per i lavori relativi al progetto individuato con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.lli Bandiera – Comune di Celenza Valfortore (FG)";

CONSIDERATO che il compenso relativo alle prestazioni di RUP, Supporto al RUP, supporto alla DL e collaboratrice tecnico amministrativa, rientra all'interno dell'incentivo di cui al comma 7 bis dell'art. 93 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO altresì che relativamente all'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per la redazione della variante, il RUP ha provveduto a determinare l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 10.982,35 compreso oneri e IVA;

CONSIDERATO altresì che relativamente all'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo, per la redazione della variante, il RUP ha provveduto a determinare l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 1.326,88 compreso oneri e IVA;

RITENUTO opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n. 30/15 del 28/01/2015 integrando:

- l'importo del totale A) dei lavori, con ulteriori € 58.142,69;
- l'IVA sui lavori alla Voce B1 per € 12.791,39;
- l'importo della voce B7b di ulteriori € 10.982,35 compreso oneri e IVA;
- l'importo della voce B7c-d di ulteriori € 1.326,88 compreso oneri e IVA.

RITENUTO opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n.733/14 del 16/12/2014 attingendo da una quota parte degli imprevisti (utilizzando la quota parte degli imprevisti per un importo di € 37.527,16 a compensare in parte i maggiori importi dei lavori di cui al quadro A) e integrando dalle economie del ribasso d'asta per un importo complessivo di € 37.747,43, così come specificato di seguito:

A	LAVORI		
1	Importo Lavori (a misura)	1.848.254,74	
2	A detrarre il ribasso d'asta del 33,6077	621.155,91	
1	Importo Lavori al netto del ribasso d'asta (a misura)	1.227.098,83	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	50.178,23	
	Totale A)		1.277.277,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

25



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

	IVA sui Lavori (22% di A)	281 000,95
1	Imprevisti	13 716,99
2	Relazione geologica e sondaggi geognostici	44 332,18
3	Acquisizione aree/espropri, comprensive di spese tecniche ed IVA	58 000,00
4	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	-
6	Spese per attività tecnico-amm.va di supporto alla progettazione	40 896,49
7	Spese tecniche, di cui:	
a	incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm.	20 300,73
b	DD.LL, CSE, MISURA E CONT. E PERIZIA compreso IVA	111 119,27
c	Incentivi e polizze assicurative per gruppo di verifica	3 652,78
c	Collaudo tecnico-amm. E statico compreso IVA e oneri	28 142,87
e	Commissioni di gara	14 605,98
8	AVCP	600,00
9	Pubblicità di gara	5 354,69
	Totale somme a disposizione B)	621 722,93
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1 899 000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20, comma 4, del D.L. n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato D.L. n.195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.lli Bandiera - Comune di Celenza Valfortore (FG)", di prendere atto dell'approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del RUP. Ing. Antonio Perrella con Relazione di ammissibilità del 16/05/2016 prot. n. 1705 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.III Bandiera - Comune di Celenza Valfortore (FG)", di confermare ed estendere:

- l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità nonché di coordinatore della sicurezza e redazione della variante all'Ing. Mario Monaco, libero professionista, conferito con Decreto Commissariale n.449 del 28/07/2014 e Disciplinare di incarico del 28 Luglio 2014, per un importo ulteriore di € 10.982,35 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e al Disciplinare di Incarico;
- l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico all'arch. Cristiano Antonino, libero professionista e già individuato con nomina Commissariale prot.n.2135 del 03/09/2014 per un importo ulteriore di € 1.326,88 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e al Disciplinare di Incarico;

Articolo 3

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.III Bandiera - Comune di Celenza Valfortore (FG)", di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Perrella;
- di Supporto al RUP: Ing. Micaela FAIETA;
- di collaboratrice amministrativa alla progettazione e DL: sig.ra Stefania DE SIMONI;

Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Articolo 3

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa, dei lavori integrativi di "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.III Bandiera - Comune di Celenza Valfortore (FG)" così come riportato nel Quadro Tecnico Economico così ridefinito:

A	LAVORI		
1	Importo Lavori (a misura)	1 848 254,74	
2	A detrarre il ribasso d'asta del 33,6077	621 155,91	
1	Importo Lavori al netto del ribasso d'asta (a misura)	1 227 098,83	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	50 178,23	
	Totale A)		1 277 277,06

25



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA sui Lavori (22% di A)	281 000,95	
1	Imprevisti	13 716,99	
2	Relazione geologica e sondaggi geognostici	44 332,18	
3	Acquisizione aree/espropri, comprensive di spese tecniche ed IVA	58 000,00	
4	Allacciamenti ai pubblici servizi	-	
5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	-	
6	Spese per attività tecnico-amm.va di supporto alla progettazione	40 896,49	
7	Spese tecniche, di cui:		
	a Incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm.	20 300,73	
	b DD.LL, CSE, MISURA E CONT. E PERIZIA compreso IVA	111 119,27	
	c Incentivi e polizze assicurative per gruppo di verifica	3 652,78	
	c Collaudo tecnico-amm. E statico compreso IVA e oneri	28 142,87	
	e Commissioni di gara	14 605,98	
8	AVCP	600,00	
9	Pubblicità di gara	5 354,69	
	Totale somme a disposizione B)		621 722,93
	TOTALE PROGETTO (A+B)		1 899 000,00

Articolo 5

Alla copertura finanziaria della maggiore spesa di € 37.747,43 rispetto al quadro economico rimodulato con Decreto Commissariale n. 30/15 del 28/01/2015 necessaria per la realizzazione dell'intervento codice FG084A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante a valle di via F.lli Bandiera - Comune di Celenza Valfortore (FG)", si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma come individuate nel Decreto di finanziamento n.183 del 23/04/2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 6



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP ing. Antonio Perrella, al Direttore dei Lavori ing. Mario Monaco, al collaudatore Arch. Antonino Cristiano, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato e al supporto al RUP per quanto di competenza.



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio PULLI)

RP

