



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

DECRETO N. 291 del 17 GIU 2016

Oggetto: Cod. intervento BA046A/10 - COMUNE DI ALTAMURA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO ALLA PRESENZA DI UNA RETE CAVEALE DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA ATTUALMENTE NOTA DI CIRCA 13 KM Importo € 3.000.000,00 - CUP: J75D12000020001 CIG: 5477486470 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED ESTENSIONE INCARICHI RELATIVI

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative

DF



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;
- VISTO** l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;
- VISTO** l’art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2016 con il quale l’Ing. Antonio PULLI, Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia è nominato Soggetto Attuatore;
- VISTO** l’art. 5 comma 1 del Protocollo di Azione Vigilanza collaborativa sottoscritto in data 03.06.2015 tra il Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;
- CONSIDERATO** che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice “BA046A/10 *Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km*” per un importo di € 3.000.000,00;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

- VISTA** la con **D.D. n. 179 del 17.02.2012** il Comune di Altamura individuava, a seguito di riunione dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato (UCSD) del 24.01.2012, il Geom. **Vincenzo Martimucci** quale Responsabile Unico del Procedimento
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 47 dell’11.04.2012 con il quale si è proceduto alla conferma del RUP **Geom. Vincenzo Martimucci**, funzionario Tecnico del Comune di Altamura C.F. MRTVCN66T07A225E, ed alla nomina dell’**Ing. Micaela Faieta**, in servizio presso la struttura commissariale, quale supporto al RUP;
- CONSIDERATO** il Decreto Commissariale n. 105 del 24.07.2012 con il quale è disposto il finanziamento parziale e l’impegno della somma di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) quale onere economico massimo per l’esecuzione delle indagini integrative necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva, a valere sulle risorse finanziarie destinate all’intervento BA046A/10 *“Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 Km”*;
- VISTO** il Decreto Commissariale **N. 92** del 06.03.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento con il codice *“BA046A/10 Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”* per un importo di € 3.000.000,00
- VISTO** il Decreto Commissariale **n. 523 del 04.12.2013** con il quale si è proceduto, tra l’altro:
- ✓ a dichiarare la pubblica utilità, ai sensi dell’alt. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98 D. Lgs 163/2006, e l’urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22bis DPR 327/2001;
 - ✓ ad approvare il Bando integrale con allegato Disciplinare di gara, predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP, relativi all’intervento identificato col *“BA046A/10 Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”* per un importo di € 1.893.127,35 di cui: € 1.686.652,78 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, € 50.636,78 per progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso d’asta, € 155.837,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, tutto oltre IVA;
 - ✓ ad indire una procedura di gara aperta, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori, ex art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTO** il Decreto di aggiudicazione definitiva **n. 311 del 16.06.2014** al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandataria) - Apogeo s.r.l. (mandante);
- VISTO** il Decreto Commissariale **n. 490 del 03.0.9.2014** con il quale è stato disposto l’impegno dell’importo di € 6.841,39 (seimilaottocentoquarantuno/39) quali compensi lordi comprensivi delle ritenute (oneri previdenziali, IRPEF e IRAP) a carico dell’Amministrazione, ripartito in percentuale secondo gli importi che saranno successivamente determinati, per la corresponsione della I tranche degli incentivi di cui al comma 5 dell’art.92 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. in favore del Rup, del supporto al Rup e del collaboratore amministrativo alla progettazione e DL e per la corresponsione



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

nella sua interezza degli incentivi di cui al comma 5 dell'art.92 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. in favore del progettista del preliminare;

- VISTO** il Decreto Commissariale n. **369** del **09.07.2014** con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in oggetto, all'**Ing. Vito Verni**, con sede in Sannicandro di Bari via Estramurale 10/3 C.F.: VRNVTI55H021053V, P.IVA :04869020729;
- VISTO** il contratto di appalto stipulato in data **21.10.2014** registrato a ROMA presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 – Trastevere in data 11.12.2014 al n.17224 serie 3, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'impresa RESEARCH Consorzio Stabile S.c.a r.l. con sede in Viale della Costituzione, Centro Direzionale Isola G1 – NAPOLI, per un importo di € 1.319.628,21 al netto del ribasso contrattuale del 31,000%;
- VISTA** la **nota 3226** del **09.12.2014** con la quale è stato conferito l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo al **Dott. Antonio Fiore** nato a Bari il 23.02.1969, C.F. FRINTN69B23A662S, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Puglia al n. 133ES;
- CONSIDERATO** che in data **16.07.2015** il RTV di Invitalia Attività Produttive Arch. Cristina Stolfi ha redatto il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo relativo al “BA046A/10 Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km” con esito positivo;
- VISTO** il Decreto n. **512** del **23.09.2015** con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- VISTA** l'attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207) rilasciata in data 15.10.2014 dal RUP, geom. Vincenzo Martimucci
- VISTI** gli elaborati del Progetto Esecutivo, avente il seguente Quadro Economico:



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

QUADRO ECONOMICO		
	VOCI	Importi
A	LAVORI	
1	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1 163 802,97
2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 155 837,79
		€ 1 319 640,76
3	Importo corrispettivo progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta	€ 34 926,83
	Totale A)	€ 1 354 567,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Imprevisti	€ 169 249,06
2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 15 000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
4	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 115 423,19
5	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 80 000,00
6	Spese tecniche, di cui:	
a	incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 9 465,64
b.1	Coord. Sicurezza in fase esecutiva	€ 31 528,41
b.2	Direzione Lavori	€ 69 701,48
b.3	Misure e contabilità	€ 4 545,75
c	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 15 000,00
d	Collaudo statico	€ 15 000,00
e	Commissioni di gara	€ 15 000,00
7	Pubblicità di gara	€ 20 000,00
8	Oneri Previdenziali (EPAP, CNPAIA su A3, B.5; B.6b; B.6c; B.6d; B.67 e al 4% max)	€ 15 245,03
	Totale B)	€ 575 158,55
C	IVA sui Lavori (22% di A1+A2+B1)	€ 330 855,76
D	IVA sulle somme a disposizione (22% di B3); B4); B5) B.6 - b - c - d - e; B7; B8)	€ 86 000,09
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€ 2 346 581,99
E	ECONOMIE DI GARA	€ 653 378,36
F	TOTALE PROGETTO	€ 2 999 960,35

af



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

VISTA

la nota del **17.09.2015** con cui il RUP trasmetteva il nuovo quadro tecnico economico dell’intervento rimodulato in sostituzione di quello approvato con Decreto Commissariale n. 699 del 09.12.2014;

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	LAVORI	
	Lavori a base d'asta (a misura)	1 686 652,78
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	155 837,79
	% ribasso d'asta = - 31,000%	
	ribasso d'asta in €	-522 862,36
	Totale A)	1 319 628 21
A1	SOMME A DISPOSIZIONE x ATI ESECUTRICE	
	progettazione esecutiva compreso iva e oneri	44 331 08
B	SOMME A DISPOSIZIONE X AMMINISTRAZIONE	
	IVA sui Lavori (22% di A1+A2+B1)	290 318,21
	Imprevisti (10% di 2 + 3 + 8 + iva 22%)	231 208,64
	rilevi accertamenti e indagini preliminari al definitivo	153 781,94
	attività tecnico-amministrativa connesse a progettazione e supporto a progettazione	100 000,00
	Spese di funzionamento della struttura commissariale = 1,5% * 3.000.000,00	45 000,00
	Spese tecniche, di cui:	
	incentivo ex comma 7 bis, art. 93 del D.lgs.163/2006 e Regolamento Commissariale	14 042,86
	Direzione Lavori - coord. Sic.exec - misure e contab aggiudicato compreso iva e oneri	52 918,50
	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva ed oneri	4 565,60
	spese per commissioni di gara (Decreto 218/2014)	23 407,10
	pubblicità di gara e AVCP	6 701,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Totale B) 921 944 45
C	TOTALE GENERALE SOMME DA IMPEGNARE	2 285 903 74
D	ECONOMIE DI GARA	714 096 26
E	Totale finanziamento	3 000 000 00

VISTO

il verbale di consegna lavori in data **26 ottobre 2015** all’ATI costituita dal Consorzio Stabile RESEARCH a.r.l. – Apogeo s.r.l.;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 668 del **26.02.2016**, con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Vito Verni chiedeva al RUP l’Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per un importo superiore al quinto d’obbligo segnalando che l’introduzione di tali varianti comportano la necessità di una sospensione dei lavori con la proroga dei termini per dare i lavori ultimati in giorni sessanta;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 695 del **09.03.2016**, con la quale il RUP Geom. Vincenzo Martimucci ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la perizia di variante e suppletiva nel rispetto dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, a condizione che, non venga alterata l’impostazione sostanziale del progetto;
- VISTA** la nota prot.n. 0029463 del **02.05.2016** acquisita agli atti al prot.n. 2402 in pari data con la quale il RUP, Geom. Vincenzo Martimucci, approva in linea tecnica e trasmette per superiori determinazioni la Perizia di Variante e Suppletiva che comporta maggiori lavori per in importo di € 457.189,56 (quattrocentocinquantesettecentoottantanove/56) oltre € 27.218,02 (ventisettecentocinquantaduecentodiciotto/02) e oltre IVA composta dai seguenti elaborati:

SIGLA	Descrizione	Scala
01A	Istanza del direttore dei lavori	
01B	Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (decreto 31 ottobre 2013, n.143) direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	
01C	Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (decreto 31 ottobre 2013, n.143) collaudo in corso d’opera	
01D	Computo metrico estimativo dei lavori	
01E	Quadro comparativo dei lavori	
01F	Computo metrico estimativo della sicurezza	
01G	Quadro comparativo della sicurezza	
01H	Schema atto aggiuntivo sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa	
01I	Nuovo quadro economico	
01L	Approvazione tecnica variante da parte del RUP	
02	Relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori	
02a	Cronoprogramma lavori	
03 - TAV 1.0	Inquadramento dell’area in scala	1: 500
03 - TAV 1.1	Zona 1.1: planimetria con ubicazione degli interventi di progetto e degli interventi di variante - scala 1: 100	1: 100
03 - TAV 1.2	- Zona 1.2: planimetria con ubicazione degli interventi di progetto e degli interventi di variante -	1: 100
03 - TAV 2.1	Zona 2.1: planimetria con ubicazione degli interventi di progetto e degli interventi di variante -	1: 100
03 - TAV 2.2	- Zona 2.3: planimetria con ubicazione degli interventi di progetto e degli interventi di variante -	1: 100



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

03 - TAV 2.3	- Zona 2.3: planimetria con ubicazione degli interventi di progetto e degli interventi di variante -	1: 100
03 - TAV 2.4	- Zona 2.4: planimetria con ubicazione degli interventi di progetto e degli interventi di variante	1: 500
03 - TAV 3	- Planimetria con indicazione dei deflussi idrici superficiali e sotterranei che originano circolazione idrica nella zona 2	1: 400
03 - TAV 4	- Zona 2.2: planimetria con ubicazione delle tracce delle sezioni delle cavita' da bonificare nella perizia suppletiva e di variante -	1: 200
04A	Risultati delle tomografie elettriche in foro	
04B	Risultati delle tomografie sismiche in foro	
04C	Risultati delle indagini georadar in foro	

- VISTA** la dichiarazione della ditta appaltatrice di accettazione di proseguire i lavori agli stessi patti e condizioni di cui al progetto appaltato oggetto del contratto originario, del 28.04.2016,
- VISTA** la nota del **10.06.2016** acquisita al Prot. n.3189 del 14.06.2016 con cui il RUP, visto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino della Basilicata in merito alla compatibilità idrogeologica trasmetteva la propria integrazione all’approvazione del 02.05.2016, prot. 002943-U;
- VISTA** la nota prot.n. 0029463 del **14.06.2016** acquisita al prot. 3219/2016 il 15.06.2016 con la quale il RUP, Geom. Vincenzo Martimucci trasmetteva integrazione all’approvazione del 02/05/2016 prot. 002943-u, a valle del parere favorevole dell’AdB Basilicata ;
- VISTA** la nota prot.n. 0041173 del **16.06.2016** con la quale il RUP, Geom. Vincenzo Martimucci di integrazione alla nota Registro Protocollo 2016 N. 0040452 - U 14/06/2016 con la quale trasmetteva la nuova parcella collaudatore a sostituzione della precedente e il conseguente nuovo quadro economico;
- RITENUTA** la necessità e l’urgenza di procedere alla approvazione della Perizia di Variante e del relativo Atto Aggiuntivo approvati dal RUP che prevede un nuovo importo dei lavori di € 484.407,58 oltre IVA per i lavori relativi al progetto individuato con il codice “BA046A/10 *Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km*”
- CONSIDERATO** che occorre adeguare l’importo degli incentivi di cui al comma 7 bis dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e che tale importo risulta rideterminato complessivamente in € 18.105,85;
- CONSIDERATO** altresì che relativamente all’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d’ufficio l’ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 32.500,30 compreso oneri e IVA;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

CONSIDERATO altresì che relativamente all’incarico di collaudatore statico, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d’ufficio l’ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 3.410,40 compreso oneri e IVA;

RITENUTA la necessità di procedere all’adozione di specifico provvedimento per l’approvazione di Perizia di Variante e del relativo l’Atto di Accettazione dell’Esecutore alla prosecuzione dei lavori aggiuntivi per il progetto individuato con il codice BA046A/10 riguardante i lavori di “BA046A/10 Comune di Altamura - Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”;

VISTO lo schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 02 maggio 2016 tra il Direttore dei Lavori Ing. Vito VERNI e l’Arch. Giovanni SIMONE, nato a Bari il 27 Luglio 1978, Codice Fiscale SMNGNN78LA662B, in qualità rappresentante dell’Affidataria giusta procura del 27/11/2014 repertorio n.ro 16.427 raccolta n.ro 7.092 dell’importo di € 457.189,56 oltre € .27.218,02 per oneri di sicurezza oltre I.V.A al netto del ribasso d’asta del 31,0000% oltre IVA, per maggiore attività rispetto al contratto principale del 21/10/2014;

RITENUTO opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n. 699 del 12 maggio 2014 integrando per un importo complessivo di € 398.498,51 così come specificato di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE		
A	LAVORI	
	PROGETTO: Lavori a base d’asta (a corpo)	€ 2 349 246,35
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 183 055,81
	% ribasso d’asta = - 31,000%	
	ribasso d’asta lavori in PROGETTO in €	-€ 728 266,37
	Di cui alla categoria OS21	€ 942 996,62
	Di cui alla categoria OS20B	- € 677 983,36
	importo contratto iva esclusa Totale A)	€ 1 804 035,79
A1	SOMME A DISPOSIZIONE x ATI ESECUTRICE	
	progettazione esecutiva compreso iva e oneri	€ 44 331,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE X AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA sui Lavori (22% di A1+A2+B1)	€ 396 887,87
B2	Imprevisti (10% di 2 + 3 + 8 + iva 22%)	€ 0,00
B3	rilevi accertamenti e indagini preliminari al definitivo	€ 153 781,94

CA



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

B4	attività tecnico-amministrativa connesse a progettazione e supporto a progettazione	€ 100 000,00
B5	Spese di funzionamento della struttura commissariale = 1,5% * 3.000.000,00	€ 45 000,00
B6	Spese tecniche di cui	
B7	PROGETTO + VARIANTE: incentivo ex comma 7 bis, art. 93 del D.lgs.163/2006 e Regolamento Commissariale	
	A - RUP (25%)	€ 12 278,44
	B - PRELIMINARE (3%) (UTC ALTAMURA)	€ 1 080,22
	C - STRUTTURA SUPPORTO AL RUP	€ 2 946,82
	D - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	€ 1 800,37
	Totale B7 incentivo di PROGETTO + VARIANTE	€ 18 105,85
B8	PROGETTO: Direzione Lavori - coord. Sic.esec - misure e contab aggiudicato compreso iva e oneri	€ 52 918,50
B9	VARIANTE: Direzione Lavori - coord. Sic.esec - misure e contab aggiudicato compreso iva e oneri su importi di variante pari ad €484407,58	€ 32 500,30
B10	PROGETTO: Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva ed oneri	€ 4 565,60
B6	VARIANTE: Collaudo tecnico amministrativo compreso iva e oneri su importi di variante pari ad €484407,58	€ 2 166,61
B11	spese per commissioni di gara (Decreto 218/2014)	€ 23 407,10
B12	pubblicità di gara e AVCP	€ 6 701,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Totale B)	€ 836 035,37
C	TOTALE GENERALE NUOVE SOMME DA IMPEGNARE	€ 2 684 402,24
D	ECONOMIE DI GARA	€ 315 597,76
E	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 3 000 000,00

avvalendosi dei poteri definiti dal D.P.C.M. del 10/12/2010 e dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art.20, comma 4, del D.L. n.185/09, come richiamato dall’art.17 del citato D.L. n.195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

Articolo 2

Nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il codice BA046A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”*, di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva approvata in linea tecnica dal RUP. Geom. Vincenzo Martimucci con nota prot. 002943 del 02 maggio 2016 acquisita agli atti con 2402 in pari data, ai sensi dell’art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell’art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006;

Articolo 3

Nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il codice BA046A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”* di confermare ed estendere:

- l’incarico di direzione lavori, misure e contabilità nonché di coordinatore della sicurezza e redazione della variante all’**Ing. Vito Verni**, con sede in Sannicandro di Bari via Estramurale 10/3 C.F.: VRNVTI55H021053V , P.IVA :04869020729, libero professionista, conferito con Decreto Commissariale n. **369** del 9 luglio 2014 e Disciplinare di incarico del 09.07.2014 all’ing. Vito Verni, per un importo ulteriore di € 32.500,30 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all’articolo 1176 del codice civile e del Disciplinare di Incarico;
- l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo al **Dott. Geol Antonio Fiore** individuato con nomina Commissariale prot.n.2137 del 03/09/2014 per un importo ulteriore di € 2.166,61 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all’articolo 1176 del codice civile e del Disciplinare di Incarico.

Articolo 4

Nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con il codice BA046A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”*, di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento: geom. Vincenzo Martimucci,;
- di Supporto al RUP : Ing. Micaela FAIETA;
- di collaboratrice amministrativa alla DL: sig.ra Stefania DE SIMONI;

Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all’articolo 1176 del codice civile.

Articolo 5

Di dare atto che l’incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al contratto originario e all’atto aggiuntivo, il cui schema viene allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante al presente Decreto.

27



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

Articolo 6

Di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale che comporta l’adeguamento degli importi contrattuali alla Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa riguardante l’esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”, adeguamento ottenuto sottraendo la cifra di € 231.208,64 oltre IVA dalla voce imprevisti ed € 398.498,51 alla voce Economie di Gara del Quadro Tecnico Economico, che conseguentemente viene così ridefinito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE		
A	LAVORI	
	PROGETTO: Lavori a base d'asta (a corpo)	€ 2 349 246,35
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 183 055,81
	% ribasso d'asta = - 31,000%	
	ribasso d'asta lavori in PROGETTO in €	-€ 728 266,37
	Di cui alla categoria OS21	€ 942 996,62
	Di cui alla categoria OS20B	€ 677 983,36
	importo contratto iva esclusa Totale A)	€ 1 804 035,79
A1	SOMME A DISPOSIZIONE x ATI ESECUTRICE	
	progettazione esecutiva compreso iva e oneri	€ 44 331,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE X AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA sui Lavori (22% di A1+A2+B1)	€ 396 887,87
B2	Imprevisti (10% di 2 + 3 + 8 + iva 22%)	€ 0,00
B3	rilievi accertamenti e indagini preliminari al definitivo	€ 153 781,94
B4	attività tecnico-amministrativa connesse a progettazione e supporto a progettazione	€ 100 000,00
B5	Spese di funzionamento della struttura commissariale = 1,5% * 3.000.000,00	€ 45 000,00
B6	Spese tecniche di cui	
B7	PROGETTO + VARIANTE: incentivo ex comma 7 bis, art. 93 del D.lgs.163/2006 e Regolamento Commissariale	
	A - RUP (25%)	€ 12 278,44
	B - PRELIMINARE (3%) (UTC ALTAMURA)	€ 1 080,22
	C - STRUTTURA SUPPORTO AL RUP	€ 2 946,82
	D - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	€ 1 800,37
	Totale B7 incentivo di PROGETTO + VARIANTE	€ 18 105,85



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

B8	PROGETTO: Direzione Lavori - coord. Sic.esec - misure e contab aggiudicato compreso iva e oneri	€ 52 918,50
B9	VARIANTE: Direzione Lavori - coord. Sic.esec - misure e contab aggiudicato compreso iva e oneri su importi di variante pari ad €484407,58	€ 32 500,30
B10	PROGETTO: Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva ed oneri	€ 4 565,60
B6	VARIANTE: Collaudo tecnico amministrativo compreso iva e oneri su importi di variante pari ad €484407,58	€ 2 166,61
B11	spese per commissioni di gara (Decreto 218/2014)	€ 23 407,10
B12	pubblicità di gara e AVCP	€ 6 701,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Totale B)	€ 836 035,37
C	TOTALE GENERALE NUOVE SOMME DA IMPEGNARE	€ 2 684 402,24
D	ECONOMIE DI GARA	€ 315 597,76
E	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 3 000 000,00

Articolo 5

Alla copertura finanziaria della spesa di € 2.684.402,24 necessaria per la realizzazione dell’intervento BA046A/10, riguardante l’esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale della lunghezza complessiva attualmente nota di circa 13 km”, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 dell’Accordo di Programma come individuate nel Decreto di finanziamento n.183 del 23/04/2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 6

Di trasmettere il presente decreto al RUP geom. Vincenzo Martimucci, al suo supporto ing. Micaela Faieta, Al Direttore dei Lavori Ing. Vito Verni, al Collaudatore Geol. Antonio Fiore, all’Ufficio di ragioneria, all’Ufficio contratti e al Servizio di Monitoraggio per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Antonio PULLI)



RF

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO

ALLA PRESENZA DI UNA RETE CAVEALE DELLA LUNGHEZZA

COMPLESSIVA ATTUALMENTE NOTA DI CIRCA 13 KM"

IMPORTO € 3.000.000,00 -

COD. INTERVENTO BA046A/10 - COMUNE DI ALTAMURA

CUP: J75J12000020001 CIG: 5477486470

TRA

Il Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" - in seguito indicato anche come "Committente";

E

L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori: RESEARCH CONSORZIO STABILE società Consortile a r.l. con sede in Napoli in Viale della Costituzione Centro Direzionale ISOLA G1, avente come Codice Fiscale e partita IVA 05041951210 REA NA-729343 nella persona del procuratore speciale Arch. Giovanni SIMONE nato a Bari il 27 Luglio 1978, Codice Fiscale SMNGNN78LA662B giusta procura del 27/11/2014 repertorio n.ro 16.427 raccolta n.ro 7.092 che agisce quale impresa capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di imprese costituita con Atto del notaio Maria Francesca SANSEVERINO Repertorio n. 11330 Raccolta n. 355 del 22 aprile 2014 e successivo atto di modifica Repertorio n. 11348 Raccolta n. 5370 del 15 maggio 2014, in associazione con "APOGEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Altamura (BA) alla via Caduti di

Nassiryia n . 170, avente codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bari, 01037210778, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la CC.I.A.A. di Bari al n. BA-472212;

PREMESSO CHE:

- in data 21.10.2014 è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice RENDIS BA046A/10 riguardante i lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO ALLA PRESENZA DI UNA RETE CAVEALE DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA ATTUALMENTE NOTA DI CIRCA 13 KM ". Il richiamato contratto è stato registrato al n° 17224, serie 3, Ufficio del registro di Roma
- i lavori in oggetto sono stati appaltati all'ATI RESEARCH CONSORZIO STABILE a.r.l. - Apogeo s.r.l., per un importo contrattuale di €.1.354.567,59 oltre IVA ed oneri di cui:
 - a) euro 1.163.790,42 per lavori veri propri;
 - b) euro 155.837,79 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c) euro 34.939,38 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- con Decreto Commissariale n. 699 del 09/12/2014 si è provveduto ad assestare il quadro economico iniziale;
- durante le ulteriori indagini previste nel Contratto sono state individuate nelle aree di intervento nuove cavità impreviste ed imprevedibili che interessano le sedi stradali oggetto dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e che è urgente l'attuazione delle misure di mitigazione secondo le modalità già previste nell'appalto anche a tali cavità;
- sono state eseguite indagini indirette e verifiche in adempimento al parere dell'AdB Basilicata "finalizzate alla ricostruzione dell'origine delle acque

presenti (nella Zona 2), nonché alla definizione delle modalità di circolazione nel sottosuolo”;

- il monitoraggio e gli esiti delle indagini geofisiche indirette ed il monitoraggio in corso d’opera hanno permesso di individuare 2 punti di principale infiltrazione delle acque meteoriche nella Zona 2 così come dettagliato nella relazione tecnica di perizia;
- che è stata esclusa la presenza di acqua di falda;
- che è necessario eseguire interventi finalizzati a ridurre in modo significativo l’infiltrazione di tali acque nelle cavità;
- che con nota prot. n. 0012306 del 26/02/2016 il Direttore dei Lavori ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1, lett. b) e c);
- che con nota prot. n. 12938 del 27/02/2016 il Responsabile Unico del Procedimento aveva autorizzato alla redazione della perizia di variante e suppletiva oltre il quinto d’obbligo, *"a condizione che non venga alterata l'impostazione sostanziale del progetto"*;
- che per le suddette attività è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 27.04.2016 dell’importo delle attività aggiuntive di €457.189,56 oltre €27.218,02, al netto del ribasso d’asta del 31,00% e dell’IVA come da Contratto principale;
- che il Responsabile del Procedimento con relazione del 29.04.2016 ha approvato la perizia di variante e suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari a €457.189,56 oltre € 27.218,02 e oltre I.V.A., che comporta un aumento complessivo dei lavori, al netto della sicurezza, dell’importo contrattuale del 36,708%;

- che all'art.12 del Contratto stipulato è stato previsto che: "le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto *"Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010"*;

- che le attività previste in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento e dal Commissario Delegato;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilasedici il giorno 03 del mese di Maggio con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

L'ATI appaltatrice ed esecutrice dei lavori Consorzio Stabile Research a r.l. - APOGEO s.r.l. nella persona del procuratore speciale Arch. Giovanni SIMONE nato a Bari il 27 Luglio 1978, Codice Fiscale SMNGNN78LA662B giusta procura del 27/11/2014 repertorio n.ro 16.427 raccolta n.ro 7.092 della capogruppo RESEARCH CONSORZIO STABILE società Consortile a r.l. con sede in Napoli in Viale della Costituzione Centro Direzionale ISOLA G1, avente

come Codice Fiscale e partita IVA 05041951210 REA NA-729343, dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna le attività suppletive e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto sottoscritto il 21.10.2014, registrato in data 11.12.2014 al n°. 17224 serie 3, Ufficio del registro di Roma.

Art. 2

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta ATI Consorzio Stabile Research a r.l. - Apogeo s.r.l. nella persona del procuratore speciale Arch. Giovanni SIMONE dichiara e si impegna di accettare i lavori con ribasso d'asta del 31,0000%.

Art. 3

L'importo totale complessivo delle attività viene elevato a **€.457.189,56** oltre **€.27.218,02** per oneri di sicurezza oltre I.V.A;

Le lavorazioni aggiuntive di cui si compone l'intervento sono

- categoria **OS21** per un importo di un importo di **€ 265.903,35** oltre IVA ed **€.15.835,44** per oneri di sicurezza eseguiti dal Consorzio Stabile Research a r.l. per mezzo della consorziata Cobar S.p.A.;
- categoria **OS20B** per un importo di un importo di **€.191.286,21** oltre IVA ed **€.11.382,58** per oneri di sicurezza eseguiti dalla mandante

Apogeo s.r.l.

In seguito all'aggiunta delle lavorazioni in parola le categorie contabili di cui all'art.5 del CSA variano secondo il seguente schema:

n	Ca t.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importo in Euro			Inci- denza %
			Lavori			
			IMPORTO (1)	ONERI DI SICUREZZA DEL PSC (2)	TOTALE (1+2)	
		Opere Speciali	€ 942.996,62	€ 106.501,87	€ 1.049.498,49	58,18%
		Indagini Geognostiche	€ 677.983,36	€ 76.553,94	€ 754.537,30	41,82%
TOTALE A CORPO			€ 1.620.979,98	€ 183.055,81	€ 1.804.035,79	100,00 %

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione delle attività suppletive di che trattasi, il termine per l'ultimazione delle attività fissato dall'articolo 6 del Contratto in 180 giorni viene prorogato di 60 giorni;

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel contratto stipulato.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia solo dopo l'avvenuta superiore determinazione.

Altamura, 03 Maggio 2016

l'Appaltatore

Il Direttore dei lavori

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.
IL PROCURATORE SPECIALE
Arch. Giovanni SIMONE

VISTO

IL RUP

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ALLEGATI:

- Relazione di Variante e suppletiva e relativi allegati;
- Computo metrico estimativo di variante e quadro comparativo;
- Computo oneri di sicurezza e quadro comparativo;

l'Appaltatore

Il Direttore dei lavori

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.
IL PROCURATORE SPECIALE
Arch. Giovanni SIMONE

VISTO

IL RUP

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

**"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO
ALLA PRESENZA DI UNA RETE CAVEALE DELLA LUNGHEZZA
COMPLESSIVA ATTUALMENTE NOTA DI CIRCA 13 KM"**

IMPORTO € 3.000.000,00 -

COD. INTERVENTO BA046A/10 - COMUNE DI ALTAMURA

CUP: J75J12000020001 CIG: 5477486470

TRA

Il Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" - in seguito indicato anche come "Committente";

E

L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori: RESEARCH CONSORZIO STABILE società Consortile a r.l. con sede in Napoli in Viale della Costituzione Centro Direzionale ISOLA G1, avente come Codice Fiscale e partita IVA 05041951210 REA NA-729343 nella persona del procuratore speciale Arch. Giovanni SIMONE nato a Bari il 27 Luglio 1978, Codice Fiscale SMNGNN78LA662B giusta procura del 27/11/2014 repertorio n.ro 16.427 raccolta n.ro 7.092 che agisce quale impresa capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di imprese costituita con Atto del notaio Maria Francesca SANSEVERINO Repertorio n. 11330 Raccolta n. 355 del 22 aprile 2014 e successivo atto di modifica Repertorio n. 11348 Raccolta n. 5370 del 15 maggio 2014, in associazione con "APOGEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Altamura (BA) alla via Caduti di

Nassiryia n . 170, avente codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bari, 01037210778, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la CC.I.A.A. di Bari al n. BA-472212;

PREMESSO CHE:

- in data 21.10.2014 è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice RENDIS BA046A/10 riguardante i lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO ALLA PRESENZA DI UNA RETE CAVEALE DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA ATTUALMENTE NOTA DI CIRCA 13 KM ". Il richiamato contratto è stato registrato al n° 17224, serie 3, Ufficio del registro di Roma
- i lavori in oggetto sono stati appaltati all'ATI RESEARCH CONSORZIO STABILE a.r.l. - Apogeo s.r.l., per un importo contrattuale di €1.354.567,59 oltre IVA ed oneri di cui:
 - a) euro 1.163.790,42 per lavori veri propri;
 - b) euro 155.837,79 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c) euro 34.939,38 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- con Decreto Commissariale n. 699 del 09/12/2014 si è provveduto ad assestare il quadro economico iniziale;
- durante le ulteriori indagini previste nel Contratto sono state individuate nelle aree di intervento nuove cavità imprevedute ed imprevedibili che interessano le sedi stradali oggetto dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e che è urgente l'attuazione delle misure di mitigazione secondo le modalità già previste nell'appalto anche a tali cavità;
- sono state eseguite indagini indirette e verifiche in adempimento al parere dell'AdB Basilicata "finalizzate alla ricostruzione dell'origine delle acque

presenti (nella Zona 2), nonché alla definizione delle modalità di circolazione nel sottosuolo”;

- il monitoraggio e gli esiti delle indagini geofisiche indirette ed il monitoraggio in corso d'opera hanno permesso di individuare 2 punti di principale infiltrazione delle acque meteoriche nella Zona 2 così come dettagliato nella relazione tecnica di perizia;
- che è stata esclusa la presenza di acqua di falda;
- che è necessario eseguire interventi finalizzati a ridurre in modo significativo l'infiltrazione di tali acque nelle cavità;
- che con nota prot. n. 0012306 del 26/02/2016 il Direttore dei Lavori ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b) e c);
- che con nota prot. n. 12938 del 27/02/2016 il Responsabile Unico del Procedimento aveva autorizzato alla redazione della perizia di variante e suppletiva oltre il quinto d'obbligo, "a condizione che non venga alterata l'impostazione sostanziale del progetto”;
- che per le suddette attività è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 27.04.2016 dell'importo delle attività aggiuntive di €457.189,56 oltre €27.218,02, al netto del ribasso d'asta del 31,00% e dell'IVA come da Contratto principale;
- che il Responsabile del Procedimento con relazione del 29.04.2016 ha approvato la perizia di variante e suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari a €457.189,56 oltre € 27.218,02 e oltre I.V.A., che comporta un aumento complessivo dei lavori, al netto della sicurezza, dell'importo contrattuale del 36,708%;

- che all'art.12 del Contratto stipulato è stato previsto che: "le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto *"Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010"*;

- che le attività previste in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento e dal Commissario Delegato;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilasedici il giorno 03 del mese di Maggio con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

L'ATI appaltatrice ed esecutrice dei lavori Consorzio Stabile Research a r.l. - APOGEO s.r.l. nella persona del procuratore speciale Arch. Giovanni SIMONE nato a Bari il 27 Luglio 1978, Codice Fiscale SMNGNN78LA662B giusta procura del 27/11/2014 repertorio n.ro 16.427 raccolta n.ro 7.092 della capogruppo RESEARCH CONSORZIO STABILE società Consortile a r.l. con sede in Napoli in Viale della Costituzione Centro Direzionale ISOLA G1, avente

come Codice Fiscale e partita IVA 05041951210 REA NA-729343, dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna le attività suppletive e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto sottoscritto il 21.10.2014, registrato in data 11.12.2014 al n°. 17224 serie 3, Ufficio del registro di Roma.

Art. 2

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta ATI Consorzio Stabile Research a r.l. - Apogeo s.r.l. nella persona del procuratore speciale Arch. Giovanni SIMONE dichiara e si impegna di accettare i lavori con ribasso d'asta del 31,0000%.

Art. 3

L'importo totale complessivo delle attività viene elevato a **€.457.189,56** oltre **€.27.218,02** per oneri di sicurezza oltre I.V.A;

Le lavorazioni aggiuntive di cui si compone l'intervento sono

- categoria **OS21** per un importo di un importo di **€ 265.903,35** oltre IVA ed **€.15.835,44** per oneri di sicurezza eseguiti dal Consorzio Stabile Research a r.l. per mezzo della consorziata Cobar S.p.A.;
- categoria **OS20B** per un importo di un importo di **€.191.286,21** oltre IVA ed **€.11.382,58** per oneri di sicurezza eseguiti dalla mandante

Apogeo s.r.l.

In seguito all'aggiunta delle lavorazioni in parola le categorie contabili di cui all'art.5 del CSA variano secondo il seguente schema:

n	Ca t.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importo in Euro			Inci- denza %
			Lavori			
			IMPORTO (1)	ONERI DI SICUREZZA DEL PSC (2)	TOTALE (1+2)	
		Opere Speciali	€ 942.996,62	€ 106.501,87	€ 1.049.498,49	58,18%
		Indagini Geognostiche	€ 677.983,36	€ 76.553,94	€ 754.537,30	41,82%
		TOTALE A CORPO	€ 1.620.979,98	€ 183.055,81	€ 1.804.035,79	100,00 %

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione delle attività suppletive di che trattasi, il termine per l'ultimazione delle attività fissato dall'articolo 6 del Contratto in 180 giorni viene prorogato di 60 giorni;

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel contratto stipulato.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia solo dopo l'avvenuta superiore determinazione.

Altamura, 03 Maggio 2016



l'Appaltatore

Il Direttore dei lavori

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a r.l.
IL PROCURATORE SPECIALE
Arch. Giovanni SIMONE

VISTO

IL RUP



ALLEGATI:

- *Relazione di Variante e suppletiva e relativi allegati;*
- *Computo metrico estimativo di variante e quadro comparativo;*
- *Computo oneri di sicurezza e quadro comparativo;*

l'Appaltatore

Il Direttore dei lavori

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a r.l.
IL PROCURATORE SPECIALE
Arch. Giovanni SIMONE

VISTO

IL RUP

