



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 39 del 12 FEB 2016

OGGETTO INTERVENTO FG021A/10 "LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' "GESSARA" NEL COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA (FG)
Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 ed impegno somme

CUP J45D12000200003 CIG 541738250C

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343, e in particolare l’art. 1 comma 5, il quale prevede che una quota non superiore al 1.5% delle somme assegnate per la realizzazione degli interventi può essere utilizzata per le spese di struttura (missioni, straordinario...);
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2 ter, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’Ing. Antonio Pulli è stato nominato Soggetto Attuatore;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss. mm. e ii. Ed il relativo Regolamento d’esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l’intervento nel Comune di Anzano di Puglia individuato con il codice FG021A/10, riguardante l’esecuzione dell’intervento “Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico Località Gessara” per un importo di € 1.200.000,00;
- CONSIDERATO** che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 24.09.2012 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Giuseppe Di Paola, dipendente del Comune di Anzano di Puglia;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 186 del 04.12.2012, con il quale il geom. Giuseppe Di Paola (C.F. DPL GPP 75T06 Z133G) è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento FG021A/10 "Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico Località Gessara" nel Comune di Anzano di Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 87 del 06.03.2013 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento FG021A/10 "Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico Località Gessara" nel Comune di Anzano di Puglia (FG) per un importo complessivo pari ad € 1.200.000,00;
- VISTO** il Decreto n. 108 del 25.02.2014 con cui il Commissario ha disposto la presa d'atto dei verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all'intervento FG021A/10 "Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico Località Gessara" nel Comune di Anzano di Puglia (FG) - CUP J45D120002000003 CIG: 541738250C a favore dell'Impresa 3R Costruzioni s.r.l., località Camporeale zona PIP s.n.c. 83031 Ariano Irpino (AV), in associazione, per la progettazione esecutiva, con l'RTP costituita dai professionisti Ing. Monterisi Luigi – Ing. Cappetta Michele – Ing. Napoli Michea (giovane professionista) con un punteggio pari a 69,00 e con ribasso del 30,0000% corrispondenti ad € 562.582,53 (euro cinquecentosessantaduemilacinquecentottantadue/53) oltre a € 18.000,00 (euro diciottomila/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 580.582,53 oltre IVA;
- VISTO** il Contratto d'Appalto Integrato per la Progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sottoscritto in data 13.05.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere al n. 10627 – Serie 3 del 05.06.2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 370 del 09.07.2014 di conferimento di incarico Direzione Lavori, Misura e Contabilità all'Ing. Felice Costantino;
- CONSIDERATO** che, in data 21.10.2014, il RUP ha redatto il Verbale di Verifica in contraddittorio del Progetto Esecutivo (ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) ed il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo (ai sensi degli art. 55 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 660 del 17.11.2014 di Presa d'Atto Verbale di Verifica e Validazione ed Approvazione del Progetto Esecutivo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 751 del 17.12.2014 di rimodulazione Quadro Tecnico Economico ed Impegno Somme da cui risulta il seguente Quadro Tecnico Economico:

A	LAVORI	IMPORTI DI PROGETTO
1a	Lavori al netto del ribasso	€ 562.582,53
1b	Spese di progettazione al netto del ribasso	€ 13.300,00
2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.000,00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

	Sommano lavori (A)	€ 580.582,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	IVA su A	€ 127.728,16
2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 40.134,49
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 30.000,30
4	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione – relazione geologica	€ 60.833,97
5	Spese tecniche, di cui:	
6	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 9.000,00
7	Spese struttura ex art. 92, comma 7 bis d.lgs. 163/2006	€ 8.026,90
8	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – Direzione Lavori – Misure e contabilità (compresi oneri ed IVA)	€ 31.653,92
9	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi oneri ed IVA)	€ 1.989,02
10	Collaudo statico (compresi oneri ed IVA)	€ 9.821,92
11	Commissioni di gara	€ 5.451,84
12	Pubblicità di gara	€ 11.102,21
	Totale (B)	€ 335.742,72
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 916.325,25

VISTO il Processo Verbale di consegna lavori ed effettivo inizio, sottoscritto in data 16.06.2015, che fissava l'ultimazione dei lavori al 13.11.2015;

PRESO ATTO che

- con nota del Comune di Anzano prot. n. 3768 21.10.2015 (acquisita agli atti della Struttura Commissariale al n. 3385 del 06.11.2015), il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Di Paola, a seguito della comunicazione da parte del Direttore dei Lavori che *“nel corso dei lavori, durante la perimetrazione, l'installazione e la pulizia dell'area del cantiere si è evidenziata la presenza di una cunetta esistente in muratura che costeggia la Strada Provinciale 136 che conduce ad Anzano di Puglia e lo sversamento dell'acqua che alimenta un impluvio naturale in direzione ortogonale all'ansa ad U della strada con elevata probabilità di effetti esondativi”*, trattandosi di lavori derivanti per cause impreviste ed imprevedibili attinenti alla messa in sicurezza del trasporto stradale e del vicino caseggiato del rione Lo Russo, al fine di un miglioramento della qualità dell'opera e a garanzia della pubblica e privata incolumità, ha autorizzato la redazione di Perizia di Variante per eventi imprevisti ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10 del Regolamento, recuperando le somme previste nel QTE alla voce “imprevisti”;
- con successiva nota del Comune di Anzano prot. n. 4154 19.11.2015 (acquisita agli atti della Struttura Commissariale al n. 3569 del 19.11.2015), il Responsabile Unico del Procedimento



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

ha trasmesso gli atti relativi alla suddetta Perizia di Variante, dai quali deriva il seguente nuovo Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE			+	-	VARIANTE
A					
1a	Lavori al netto del ribasso	€ 549,282.53	€ 28,364.14	-	€ 577,646.67
1b	Spese di progettazione al netto del ribasso	€ 13,300.00	-	-	€ 13,300.00
2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18,000.00	-	-	€ 18,000.00
	Sommano lavori (A)	€ 580,582.53	€ 28,364.14	-	€ 608,946.67
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	IVA su A	€ 127,728.15	€ 6,240.12	-	€ 133,968.27
2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 40,134.49	-	€ 34,604.26	€ 5,530.23
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 30,000.30	-	-	€ 30,000.30
4	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione – relazione geologica	€ 60,833.93	-	-	€ 60,833.93
5	Spese tecniche, di cui:				
6	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 9,000.00	-	-	€ 9,000.00
7	Spese struttura ex art. 92, comma 7 bis d.lgs. 163/2006	€ 8,026.90	-	-	€ 8,026.90
8	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – Direzione Lavori – Misure e contabilità (compresi oneri ed IVA)	€ 31,653.92	-	-	€ 31,653.92
9	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi oneri ed IVA)	€ 1,989.02	-	-	€ 1,989.02
10	Collaudo statico (compresi oneri ed IVA)	€ 9,821.92	-	-	€ 9,821.92
11	Commissioni di gara	€ 5,451.84	-	-	€ 5,451.84
12	Pubblicità di gara	€ 11,102.21	-	-	€ 11,102.21
	Totale (B)	€ 335,742.68	€ 6,240.12	€ 34,604.26	€ 307,378.54
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 916,325.21			€ 916,325.21

PRESO ATTO che dall'“Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi” della Perizia di Variante di cui al punto precedente veniva concessa una proroga di **10 giorni naturali e consecutivi** rispetto al tempo fissato per l'ultimazione dei lavori da progetto per portare a termine i lavori di cui alla stessa;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 4000 del 05.11.2015 con cui venivano trasmessi:

- Verbale di sospensione lavori n. 1 del 10.08.2015;
- Verbale di ripresa lavori n. 1 del 20.08.2015;
- Verbale di sospensione lavori n. 2 del 21.09.2015;
- Verbale di ripresa lavori n. 2 del 28.09.2015;
- Verbale di sospensione lavori n. 3 del 10.10.2015;



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- Verbale di ripresa lavori n. 3 del 19.10.2015;
- Verbale di sospensione lavori n. 4 del 20.10.2015;
- Verbale di ripresa lavori n. 4 del 24.10.2015;
- Verbale di sospensione lavori n. 5 del 29.10.2015;

VISTA la nota del Comune di Anzano prot. n. 4617 del 22.12.2015 (acquisita agli atti della Struttura Commissariale al n. 11 del 04.01.2016), con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso Perizia Suppletiva e di Variante, redatta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituita dai seguenti elaborati:

- All. 1 - Relazione Tecnica e quadro economico;
- All. 2 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- All. 3 - Computo metrico;
- All. 4 - Quadro comparativo;
- Tav. 1 - Planimetria generale dell'intervento;
- Tav. 2 - Profilo e sezioni paratie;

VISTA la nota del Comune di Anzano prot. n. 319 del 29.01.2016 "Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di Variante" con cui il Responsabile del Procedimento attesta che:

- *"nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere di consolidamento, durante la perforazione per la posa in opera dei pali per la costruzione della fondazione del muro di contenimento lungo la strada in frana in località Gessara del Comune di Anzano di Puglia si è evidenziato che in relazione alla natura complessa della geomorfologia del terreno, imprevista ed imprevedibile come da relazione geologica redatta dal geol. Matteo Di Carlo, i prefiori per la posa in opera delle armature dei pali presentavano fenomeni di sgrottamento laterali tali da impedirne da una parte la trivellazione, dall'altra di non permettere il getto di calcestruzzo degli stessi";*
- *per motivi imprevisti ed imprevedibili si è reso necessario redigere una variante tecnica con l'intento di impiegare delle procedure diverse per raggiungere l'obiettivo di completamento della posa in opera dei pali arginando il fenomeno dei crolli e degli sgrottamenti con l'impiego di camice in acciaio o simili;*
- *le cause principali del collasso delle pareti dei prefiori ed il successivo sgrottamento sono ascrivibili alle cattive caratteristiche geomeccaniche del terreno attraversato, il quale sotto l'azione del carotiere non manifesta, in relazione alla sua composizione, adeguata resistenza meccanica alle nuove condizioni di equilibrio interno successive alla perforazione";*
- *le motivazioni sopra dettagliatamente esplicitate identificano la fattispecie di una variante che non sconvolge la natura del progetto originario, ma è esclusivamente motivato da fattori sopravvenuti e da cause impreviste ed imprevedibili sin dalla elaborazione del progetto (art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006);*
- *l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche e che la stessa, sebbene prevede un incremento dell'importo contrattuale, è*



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

comunque contenuto nell'ambito del quinto d'obbligo previsto per legge, non prevedendo variazioni dell'originario importo complessivo di progetto”;

ed esprime giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della perizia, ai sensi dell'art. 132, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 163/2006;

VISTO che, per effetto della presente Perizia Suppletiva e di Variante, il QTE si modifica come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		1° VARIANTE	+	-	VARIANTE	
A						
1a	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 549,282.53	€ 577.646.67	€ 13,934.21	-	€ 591,580.88
1b	Progettazione esecutiva	€ 13,300.00	€ 13,300.00	-	-	€ 13,300.00
2	Oneri per la sicurezza	€ 18,000.00	€ 18,000.00	€ 597.18	-	€ 18,597.18
	TOTALE A)	€ 580,582.53	€ 608,946.67	€ 14,531.39		€ 623,478.06
B	SOMME A DISPOSIZIONE					€ -
1	IVA su A	€ 127,728.15	€ 133,968.27	€ 3,196.91	-	€ 137,165.17
2	Imprevisti e/o accontamenti (IVA inclusa)	€ 40,134.49	€ 5,530.23	-	€ 5,530.23	€ -
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 30,000.30	€ 30,000.30	-	-	€ 30,000.30
4	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 60,833.93	€ 60,833.93	-	-	€ 60,833.93
5	Spese tecniche, di cui:					
6	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 9,000.00	€ 9,000.00	-	-	€ 9,000.00
7	Spese struttura ex art. 92 comma 7bis	€ 8,026.90	€ 8,026.90	-	-	€ 8,026.90
8	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – Direzione Lavori – Misure e contabilità (compresi oneri ed IVA)	€ 31,653.92	€ 31,653.92	-	-	€ 31,653.92
8a	Redazione perizia di variante (compresi oneri ed IVA)		€ -	€ 5,530.23	-	€ -5,530.23
9	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi oneri ed IVA)	€ 1,989.02	€ 1,989.02	-	-	€ 1,989.02
10	Collaudo statico (compresi oneri ed IVA)	€ 9,821.92	€ 9,821.92	-	-	€ 9,821.92
11	Commissioni di gara	€ 5,451.84	€ 5,451.84	-	-	€ 5,451.84
12	Pubblicità di gara	€ 11,102.21	€ 11,102.21	-	-	€ 11,102.21
	TOTALE B)	€ 335,742.68	€ 307,378.54	€ 8,727.14	€ 5,530.23	€ 310,575.44
	TOTALE GENERALE (A+B)					
C	Economie di Progetto	€ 283,674.79	€ 283,674.79	-	€ 17,728.29	€ 265,946.50
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00			€ 1,200,000.00



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTO che le opere ed i lavori aggiuntivi per effetto della perizia suppletiva e di variante assommano ad € 20.503,20 lordi di cui € 19.906,02 di lavori ed € 597,18 di nuovi oneri per la sicurezza, oltre IVA, che al netto del ribasso d'asta del 30.0000% diventano pari ad € 14.531,39 oltre IVA;

VISTO che dall'elaborato "Relazione Tecnica e QTE" della presente Perizia Suppletiva e di Variante risulta che i lavori, ripresi con Verbale di ripresa lavori n. 5 del 11.11.2015, risultano nuovamente sospesi con Verbale di sospensione lavori n. 6 del 04.12.2015;

VISTO che da "Atto di sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi" il tempo stimato per portare a termine i lavori da Perizia Suppletiva e di Variante è di ulteriori **20 giorni naturali e consecutivi** rispetto al tempo fissato per l'ultimazione dei lavori progetto;

VISTO che per l'esecuzione delle opere e dei lavori da Perizia Suppletiva e di Variante è necessaria l'introduzione dei seguenti nuovi prezzi (Rif. Listino Prezzi della Regione Puglia 2010):

- **NP 001 (E 03.022)** Trasporto della attrezzatura andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, compreso il carico, lo scarico e il personale necessario, relativamente alle attrezzature da perforazione. €/Km 6.88;
- **NP 002 (E 03.023a)** Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compreso l'onere del trasporto da una piazzola a quella successiva: - per distanze entro i 300 m. €/cad 315.70;
- **NP 003 (E 03.038f)** Sovrapprezzi per pali trivellati per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: - per diametro pari a mm 1200 €/ml 30.92;

VISTO che alla Perizia Suppletiva e di Variante è allegato specifico schema di "Atto di sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi";

VISTO che in data 14.09.2015 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 per un importo di € 161.209,00 oltre IVA;

VISTO che l'importo totale netto dei lavori, per effetto della Perizia di Variante approvata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17.11.2015 e per effetto della presente Perizia Suppletiva e di Variante, è elevato ad € 591.580,88 al netto del ribasso d'asta del 30.0000%, oltre ad € 18.597,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, equivalenti ad un aumento complessivo dell'importo contrattuale di circa 7.39%;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di autorizzare la Perizia Suppletiva e di Variante per l'intervento in oggetto, stante quanto comunicato dal Direttore dei Lavori e condiviso dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla esigenza di consentire la ripresa dei lavori;

CONSIDERATO che le somme previste per spese generali e tecniche nel Quadro Tecnico Economico da Perizia Suppletiva e di Variante devono intendersi stimate con ragionevole



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

approssimazione ed i relativi pagamenti, di contro, saranno effettuati sulla base dei contratti vigenti;

RITENUTO necessario, a seguito dell'approvazione della sopracitata Perizia Suppletiva e di Variante, impegnare l'ulteriore importo di € 17.728,29 ad integrazione dell'impegno già assunto con Decreto Commissariale n. 751 del 17.12.2014, e, nel contempo, procedere alla rimodulazione del Quadro Economico d'Impegno come di seguito:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO		
A		
1a	Lavori a netto del ribasso d'asta	€ 591,580.88
1b	Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta	€ 13,300.00
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18,597.18
A	TOTALE A)	€ 623,478.06
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA su A	€ 137,165.17
2	Imprevisti e/o accontamenti (IVA inclusa)	-
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 30,000.30
4	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (oneri ed IVA)	€ 16,856.23
	Spese tecniche, di cui:	
5	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 2,498.33
6	Spese struttura ex art. 92 comma 7bis	€ 4,354.15
7	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – Direzione Lavori – Misure e contabilità (compresi oneri ed IVA)	€ 31,653.92
8	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi oneri ed IVA)	€ 1,989.02
8a	Redazione perizia di variante (compresi oneri ed IVA)	€ 5,530.23
9	Collaudo statico (compresi oneri ed IVA)	€ 9,821.92
10	Commissioni di gara	-
11	Pubblicità di gara	-
	TOTALE B)	€ 239,869.27
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€ 863,347.33

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento FG021A/10 "Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico Località Gessara" nel Comune di Anzano di Puglia (FG).

Articolo 3

Di impegnare l'ulteriore importo di € 17.728,29, ad integrazione dell'impegno già assunto con Decreto Commissariale n. 751 del 17.12.2014, secondo il seguente Quadro Economico d'Impegno:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO		
A		
1a	Lavori a netto del ribasso d'asta	€ 591,580.88
1b	Progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta	€ 13,300.00
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18,597.18
A	TOTALE A)	€ 623,478.06
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA su A	€ 137,165.17
2	Imprevisti e/o accontamenti (IVA inclusa)	-
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 30,000.30
4	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (oneri ed IVA)	€ 16,856.23
	Spese tecniche, di cui:	
5	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 2,498.33
6	Spese struttura ex art. 92 comma 7bis	€ 4,354.15
7	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva – Direzione Lavori – Misure e contabilità (compresi oneri ed IVA)	€ 31,653.92
8	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi oneri ed IVA)	€ 1,989.02
8a	Redazione perizia di variante (compresi oneri ed IVA)	€ 5,530.23
9	Collaudo statico (compresi oneri ed IVA)	€ 9,821.92
10	Commissioni di gara	-
11	Pubblicità di gara	-
	TOTALE B)	€ 239,869.27
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€ 863,347.33

Articolo 4

Di provvedere all'impegno della somma di cui all'articolo 3 nell'ambito dell'intervento, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate



Repubblica Italiana



Regione Puglia

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

nel Decreto di Finanziamento n. 87 del 06.03.2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà notificato al RUP, ed al Servizio Finanziario del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



Il Soggetto Attuatore
Ing. Antonio PULLI

