



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 411 del 18 DIC. 2019

Oggetto: Intervento FG092A/10 "Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico in località "Pagliara" nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) Importo finanziamento € 2.500.000,00 - CUP J59D14000790001
Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - Estensione incarichi

IL SOGGETTO ATTUATORE

Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss. mm. e ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 (vigenti alla data di affidamento dei lavori);

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;

CONSIDERATO che

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, era compreso l'intervento individuato con il codice FG070A/10 Casalnuovo Monterotaro "Mitigazione del rischio idrogeologico In località "Creta Rossa"" per un importo di € 2.500.000,00;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- il Comune di Casalnuovo Monterotaro, con nota prot. n. 4468 del 26.07.2012, ha evidenziato la necessità di trasferire il finanziamento destinato all'intervento FG070A/10 riguardante l'esecuzione degli interventi di "Mitigazione del rischio idrogeologico in località "Creta Rossa" – Completamento", per un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui al citato accordo di programma, ad altro intervento localizzato in località "Pagliara", giustificando tale richiesta sulla base della modificazione dei livelli di priorità evidenziatisi a seguito di abbondanti precipitazioni meteoriche con conseguente riattivazione di un fenomeno franoso coinvolgente la strada di collegamento tra il centro urbano e le località masserie Di Fiore - Pilla e Fortunato;
- il Comitato di Indirizzo e Coordinamento per la gestione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 25.11.2010, nel corso della riunione del 7 ottobre 2013, preso atto delle sopravvenute necessità, ha ritenuto di dover procedere al finanziamento di ambedue gli interventi (giusto verbale approvato dall'allora Commissario Straordinario Delegato, Dott. Maurizio Croce, con propria nota prot. n. 2558/DCI del 05.11.2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 609 del 22.10.2014 di nomina del Geom. Alfonso De Vita, in servizio presso il Comune di Casalnuovo Monterotaro, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento FG092A/10;

VISTO il Decreto Commissariale n. 177 del 01.04.2014 con cui si è provveduto a finanziare l'intervento codice FG092A/10 "Mitigazione del rischio idrogeologico in località "Pagliara" per un importo di € 2.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 95 del 24.02.2015 con cui si è proceduto alla approvazione, in linea amministrativa, del progetto definitivo e del seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
A	LAVORI	IMPORTI DI PROGETTO
1	Importo dei lavori	€ 1.716.431,16
1.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 31.811,81
2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - CS)	€ 1.684.619,35
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.375,20
4	Importo corrispettivo progettazione esecutiva	€ 33.218,61
5	IMPORTO TOTALE	€ 1.760.024,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 63.359,41
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 35.000,00
B.3	Acquisizione aree/espropri (IVA inclusa)	€ 65.334,43
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	€ 25.987,78



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

B.6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€	43.000,00
B.7	Spese tecniche di cui		
B.7.a	Incentivi di cui all'art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006	€	34.536,13
B.7.b	Rilievi topografici e frazionamenti	€	1.750,00
B.7.c	Coord. sicurezza in fase esecutiva Direzione lavori misure e contabilità	€	39.900,00
B.7.d	Collaudo tecnico-amministrativo	€	7.500,00
B.7.e	Collaudo statico	€	1.200,00
B.7.f	Commissione di gara	€	2.500,00
B.8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€	1.000,00
B.9	Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA su B.6; B.7b; 7c; 7d; 7e; 7f al 4% max)	€	3.834,00
	Totale B)	€	324.901,75
C	IVA sui lavori (22 % di A)	€	387.205,49
D	IVA sulle somme a disposizione (22 % di B.4; B.5; B.6; B.7.b; c; d; e; f; B.8 e B.9)	€	27.867,79
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€	2.500.000,00

VISTO il Decreto n. 96 del 24.02.2015 con cui il Commissario ha disposto l'approvazione del bando e disciplinare di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ed ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto n. 522 del 24.09.2015 con cui il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento FG092A/10 nel Comune di Casalnuovo Monterotaro "Mitigazione del rischio idrogeologico in località "Pagliara" a favore dell'Impresa Costruzioni Minchillo s.r.l., che ha indicato per le attività di progettazione il R.T.P.: arch. Giuseppe Columpsi; arch. Fabiola Columpsi; ing. Antonio Lembo; geol. Luciano Giommini; dott. for. Angela Perna, con ribasso del 25.8551% corrispondenti a un importo contrattuale pari a € 1.315.876,25 (euro unmilione trecentoquindicimilaottocentosettantasei/25), comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge;

VISTO il Contratto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sottoscritto in data 27.09.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bari - Ufficio Territoriale di Bari al n. 112 - serie 2 - del 06.10.2016;

VISTO il Decreto n. 256 del 25.05.2017 con cui si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del seguente quadro tecnico economico:



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI	IMPORTI DI PROGETTO
1	Importo dei lavori (al netto del ribasso del 25,8551 %)	€ 1.249.059,33
1.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 31.811,81
1.b	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.375,20
1.c	Importo corrispettivo progettazione esecutiva (al netto del ribasso del 25,8551)	€ 24.629,91
	IMPORTO TOTALE (A)	€ 1.315.876,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 63.359,41
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 35.000,00
B.3	Acquisizione aree/espropri (IVA inclusa)	€ 65.334,43
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	€ 25.987,78
B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA e oneri)	€ 43.000,00
B.7	Spese tecniche di cui	
B.7.a	Incentivi di cui all'art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006	€ 34.536,13
B.7.b	Rilievi topografici e frazionamenti	€ 1.750,00
B.7.c	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva -Direzione lavori misure e contabilità	€ 39.900,00
B.7.d	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.500,00
B.7.e	Collaudo statico	€ 1.200,00
B.7.f	Commissione di gara	€ 2.500,00
B.8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€ 1.000,00
B.9	Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA su B.6)	€ 3.834,00
	Totale B)	€ 324.901,75
C	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 289.492,78
D	IVA sulle somme a disposizione	€ 27.867,79
E		<i>ECONOMIE</i>
		€ 541.861,43
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	€ 2.500.000,00

VISTE le somme già impegnate e liquidate con i seguenti Decreti:

- Decreto commissariale n. 20 del 22.01.2018 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura TIM S.p.a. per spostamento della linea telefonica per l'importo complessivo di € 12.118,13, da imputarsi sulla voce B.2 "Lavori in economia";
- Decreto commissariale n. 459 del 01.08.2015 di impegno, liquidazione e pagamento della fattura per l'esecuzione di indagini geognostiche a supporto della progettazione per l'importo complessivo di € 30.944,81, da imputarsi sulla voce B.5 "Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera";



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- Decreto commissariale n. 49 del 16.02.2016 di impegno, liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 33.103,35 per le attività di supporto alla progettazione definitiva/esecutiva e redazione delle relazioni specialistiche e Decreto commissariale n. 166 del 19.04.2016 di impegno, liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 15.555,00 per la predisposizione della relazione geologica, per totali € 48.658,35 da imputarsi sulla voce B.6 "Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione";
- Decreto commissariale n. 573 del 12.10.2015 di liquidazione dell'importo onnicomprensivo di € 898,02 per il pagamento di polizza assicurativa dei verificatori interni, da imputarsi sulla voce B.7.a "Spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006";
- Decreto commissariale n. 696 del 10.12.2015 di impegno, liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.505,94 per l'esecuzione dei rilievi topografici e Decreti commissariali n. 489 del 18.10.2017 e n. 82 del 05.03.2018 di impegno, liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 2.774,18 per l'espletamento delle procedure espropriative, per totali € 4.280,12 da imputarsi sulla voce B.7.b "Rilievi topografici e frazionamenti";
- Decreto commissariale n. 403 del 07.07.2017 di conferimento di incarico di Direzione lavori, Misure e contabilità all'ing. Giuseppe Iacovelli per l'importo di € 32.662,86 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Decreto commissariale n. 404 del 07.07.2017 di conferimento di incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Nicola Orsogna per l'importo di € 15.880,69 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- nota della Struttura commissariale prot. n. 3711 del 26.09.2017 di conferimento di incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera all'ing. Nicola di Pierno per l'importo complessivo di € 8.891,86, di cui € 5.979,44 da imputarsi alla voce B.7.d "collaudo tecnico-amministrativo" e € 2.912,42 da imputarsi alla voce B.7.e "collaudo statico";
- Decreto commissariale n. 656 del 23.11.2015 e Decreto commissariale n. 234 del 18.05.2018 di impegno, liquidazione e pagamento compensi relativi alle attività espletate dai componenti della Commissione di gara per l'importo complessivo di € 23.369,79, da imputarsi sulla voce B.7.f "Commissioni di gara";
- Decreto commissariale n. 166 del 25.03.2015 con cui è stato disposto di imputare ad ogni intervento l'1,5% degli importi previsti dall'Accordo di programma per le spese sostenute e/o da sostenere per il funzionamento della Struttura commissariale, da imputarsi alla nuova voce B.9 "Spese per il funzionamento della Struttura Commissariale";

RITENUTO opportuno rideterminare il Quadro Tecnico Economico per tener conto delle spese già impegnate o assunte sul Quadro Tecnico Economico con precedenti Decreti, come di seguito specificato:



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PROGETTO ESECUTIVO RIDETERMINATO		
A	LAVORI	IMPORTI DI PROGETTO
1	Importo dei lavori (al netto del ribasso del 25,8551 %)	€ 1.249.059,33
2	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 31.811,81
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.375,20
4	Importo corrispettivo progettazione esecutiva (al netto del ribasso del 25,8551)	€ 24.629,91
5	IMPORTO TOTALE	€ 1.315.876,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 63.359,41
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 35.000,00
B.3	Acquisizione aree/espropri (IVA inclusa)	€ 65.334,43
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.944,81
B.6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA e oneri)	€ 48.658,35
B.7	Spese tecniche di cui	
B.7.a	Incentivi di cui all'art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006	€ 34.536,13
B.7.b	Rilievi topografici e frazionamenti (compresi IVA e oneri)	€ 4.280,12
B.7.c.1	Direzione lavori misure e contabilità (compresi IVA e oneri)	€ 41.442,63
B.7.c.2	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compresi IVA e oneri)	€ 20.149,42
B.7.d	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi IVA e oneri)	€ 7.586,71
B.7.e	Collaudo statico (compresi IVA e oneri)	€ 3.695,28
B.7.f	Commissione di gara (omnicomprensivo)	€ 23.369,79
B.8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€ 1.000,00
B.9	Spese per funzionamento della Struttura commissariale (1,5% finanziamento)	€ 37.500,00
	Totale B)	€ 416.857,08
C	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 34.367,86
D	IVA sui lavori (10 % di A)	€ 115.965,87
E	ECONOMIE	€ 616.932,94
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	€ 2.500.000,00

VISTA la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data 04.10.2017;

VISTE:

- la nota del Comune di Casalnuovo Monterotaro prot. n. 4831 del 22.07.2019 (acquisita agli atti della Struttura Commissariale al n. 3475 del 22.07.2019) con cui il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Alfonso De Vita, ha trasmesso una prima proposta di variante;
- la nota prot. n. 1921 del 26.09.2019 con cui la Struttura commissariale ha riscontrato alla richiesta di variante di cui al punto precedente ritenendo la stessa non autorizzabile e, in uno,



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

comunicando: *"si ritiene possano essere ammissibili, previa definizione di un progetto esecutivo e dettagliato, le opere di completamento riferite al versante lungo il Pagliara (già oggetto dell'intervento) con la realizzazione delle terre armate a rinforzo delle opere di consolidamento. Inoltre si possono ammettere, previa dettagliata graficizzazione e quantificazione, gli interventi di ripristino della strada comunale nel tratto interessato dai lavori. Questa Stazione appaltante potrà valutare l'ammissibilità, previa autorizzazione della relativa spesa, delle sole opere e lavorazioni atte a garantire, anche alla luce della segnalata modificazione dello stato dei luoghi, il conseguimento della piena efficienza e funzionalità delle opere da progetto, nonché di quant'altro ritenuto necessario a garantire, in condizioni di sicurezza, la celere ripresa dei lavori in esecuzione"*.

VISTA la nota del Comune di Casalnuovo Monterotaro prot. n. 7153 del 11.11.2019 (acquisita agli atti della Struttura Commissariale in pari data al n. 5089), con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso nuova perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituita dai seguenti elaborati:

- A) ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
- Allegato A: Relazione tecnica illustrativa
 - Allegato B: Verifica di stabilità del versante
 - Allegato C: Computo metrico estimativo e quadro economico variante
 - Allegato D: Quadro comparativo
 - Allegato E: Atto di sottomissione
 - Allegato F: Incidenza sicurezza
 - Allegato G: Incidenza manodopera
- B) ELABORATI GRAFICI
- All. PV01: Planimetria generale - particolari costruttivi
 - All. PV02: Planimetria terre rinforzate e particolari costruttivi
 - All. PV03: Terre rinforzate: profili
 - All. PV04: Profili strada comunale

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 7153 del 11.11.2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la propria relazione "sull'ammissibilità della variante" attestando che la perizia:

- a) non è imputabile alla stazione appaltante;
- b) non era prevedibile al momento della redazione del progetto né al momento della stipula del contratto;
- c) deriva da circostanze sopravvenute ed imprevedibili (comma 1, lett. b) dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006);

e che le opere proposte consistenti in:

- "Realizzazione di un altro rilevato in terra rinforzata, il n. 1.a, a valle del n. 1, secondo le stesse caratteristiche tecnico/costruttive di quelli realizzati a monte;
- realizzazione di canalette superficiali per la regimentazione delle acque meteoriche al fine di eliminare l'erosione superficiale;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- realizzazione di trincea drenante a fianco della strada interessata dalle lavorazioni, dalla masseria Di Fiore fino al Canale Don Nicola, per un tratto di circa 270 m, a seguito intercettazione di dannose infiltrazioni di acqua che vanno necessariamente riversate nel canale di valle;
- riesecuzione di scavi per un tratto di circa 140 m, giusta verbale di sopralluogo del 22.05.2019, trasmesso anche alla Struttura Comm.le, di accertamento danni in seguito agli eventi alluvionali del periodo, che hanno provocato la totale occlusione degli scavi eseguiti riversandosi anche sulle gabbionate del realizzando canale "Pagliara", posto tra le terre armate;
- sistemazione sede viaria strada Comunale Celenza Valfortore, nel tratto che va dal canale Don Nicola al centro abitato, quasi interamente impraticabile se non con mezzi di cantiere, al punto da rendere vana la fruibilità delle opere progettate;
- piccole variazioni quantitative".

VISTO che alla Perizia di Variante è allegato specifico "Atto di Sottomissione", per l'esecuzione dei lavori da Perizia di Variante, sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Iacovelli, e dal Sig. Francesco Minchillo, per l'Impresa Costruzioni Minchillo s.r.l.;

VISTO che le opere ed i lavori aggiuntivi per effetto della Perizia di Variante assommano, al netto del ribasso d'asta del 25,8551%, a complessivi € 1.527.036,47 di cui € 1.453.001,87 per lavori veri e propri, € 39.029,49 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, € 10.375,20 per oneri di sicurezza oltre € 24.629,91 quale compenso per la progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA, equivalenti ad un aumento complessivo dell'importo contrattuale pari al 16,486%;

CONSIDERATO che, per effetto della presente Perizia di Variante, il Quadro Tecnico Economico dell'intervento si modifica come di seguito:

A	LAVORI	IMPORTO RIDETERMINATO	IMPORTO DA VARIANTE	DIFFERENZE
1	Importo dei lavori (al netto del ribasso del 25,8551 %)	€ 1.249.059,33	€ 1.453.001,87	€ 203.942,54
2.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 31.811,81	€ 39.029,49	€ 7.217,68
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.375,20	€ 10.375,20	-----
4	Importo corrispettivo progettazione esecutiva (al netto del ribasso del 25,8551 %)	€ 24.629,91	€ 24.629,91	-----
5	IMPORTO TOTALE	€ 1.315.876,25	€ 1.527.036,47	€ 211.160,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 63.359,41		- € 63.359,41
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	-----
B.3	Acquisizione aree/espropri (IVA inclusa)	€ 65.334,43	€ 65.334,43	-----
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	€	€
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.944,81	€ 30.944,81	-----
B.6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA e oneri)	€ 48.658,35	€ 48.658,35	-----



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

B.7	Spese tecniche di cui			
B.7.a	Incentivi di cui all'art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006	€ 34.536,13	€ 34.536,13	----
B.7.b	Rilievi topografici e frazionamenti (compresi IVA e	€ 4.280,12	€ 4.280,12	----
B.7.c.1	Direzione lavori misure e contabilità (compresi IVA e oneri)	€ 41.442,63	€ 56.363,05	€ 14.920,42
B.7.c.2	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compresi IVA e oneri)	€ 20.149,42	€ 25.247,68	€ 5.098,26
B.7.d	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi IVA e oneri)	€ 7.586,71	€ 9.323,04	€ 1.736,33
B.7.e	Collaudo statico (compresi IVA e oneri)	€ 3.695,28	€ 3.695,28	----
B.7.f	Commissione di gara (omnicomprensivo)	€ 23.369,79	€ 23.369,79	----
B.8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	----
B.9	Spese per funzionamento della Struttura commissariale (1.5% finanziamento)	€ 37.500,00	€ 37.500,00	----
	Totale B)	€ 416.857,08	€ 375.252,68	- € 41.604,40
C	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 34.367,86	€ 34.367,86	----
D	IVA sui lavori (10 % di A)	€ 115.965,87	€ 137.081,89	€ 21.116,02
E	ECONOMIE	€ 616.932,94	€ 426.261,10	- € 190.671,83
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

CONSIDERATO che al maggiore importo complessivo di € **254.031,25** (duecentocinquantaquattromilatrentuno/25) corrispondenti ad:

- € **211.160,22** sulla voce A **“Lavori”** del QTE per maggiori lavori al netto del ribasso d’asta del 25.8551%;
- € **42.871,03** sulla voce B **“Somme a disposizione dell’Amministrazione”** del QTE di cui
- € 14.920,42 per adeguamento della voce B.7.c.1 **“Direzione Lavori, Misure e contabilità (IVA ed oneri inclusi)”**;
- € 5.098,26 per adeguamento della voce B.7.c.2 **“Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA ed oneri inclusi)”**;
- € 1.736,33 per adeguamento della voce B.7.d **“Collaudo tecnico amministrativo (IVA ed oneri inclusi)”**;
- € 21.116,02 per maggiore IVA sui lavori di cui alla voce D **“IVA sui lavori (10% di A)”**.

si può far fronte con l’utilizzo di € **63.359,41** a valere sulla voce B.1 **“Imprevisti”** da Quadro Tecnico Economico rideterminato, mentre per la restante quota occorre procedere all’impegno di € **190.671,84** (centonovantamilaseicentosestantuno/84) a valere sulla voce E **“Economie”**;

VISTO l’**“Atto di sottomissione”** allegato alla Perizia di Variante da cui si evince che le maggiori e diverse lavorazioni comportano un aumento del tempo utile per dare ultimati i lavori di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, e, pertanto, il tempo utile per ultimare i lavori, come



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

da art. 6, comma 7 del contratto principale, viene fissato in complessivi giorni 258 (duecentocinquantotto) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VISTO che per l'esecuzione delle opere e dei lavori da Perizia di Variante è necessaria l'introduzione di n. 4 nuovi prezzi di cui n. 3 desunti dal Listino Prezzi della Regione Puglia 2012 e n. 1 dal tariffario prezzi della Regione Campania;

CONSIDERATO che

- relativamente all'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, affidato all'ing. Giuseppe Iacovelli con Decreto Commissariale n. 403 del 07.09.2017, per effetto della Perizia di Variante si è provveduto a determinare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 44.422,33, di cui € 37.980,10 (oltre IVA ed oneri) per le attività di Direzione Lavori, misure e contabilità ed € 6.442,23 (oltre IVA ed oneri) per la redazione della Perizia di Variante comprensive, corrispondente ad maggiore importo complessivo di € 14.920,41;
- relativamente all'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, affidato all'arch. Nicola Orsogna con Decreto Commissariale n. 404 del 07.09.2017, per effetto della Perizia di Variante si è provveduto a determinare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 19.898,87, oltre IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad maggiore importo complessivo di € 5.098,26;
- relativamente all'incarico di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo, affidato all'ing. Nicola di Pierno con nota della Struttura commissariale prot. n. 3711 del 26.09.2017, per effetto della Perizia di Variante si è provveduto a determinare d'ufficio, alle stesse condizioni dell'affidamento originario, l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 10.260,34, di cui € 7.347,92 da imputarsi alla voce B.7.d "collaudo tecnico-amministrativo" e € 2.912,42 da imputarsi alla voce B.7.e "collaudo statico", oltre IVA ed oneri previdenziali, corrispondente ad maggiore importo complessivo di € 1.736,33;

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L. 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Articolo 2

Di approvare, in linea amministrativa, la Perizia di Variante, ai sensi dell'Art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs 163/2006, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice FG092A/10 "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara" nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG).

Articolo 3

Di rideterminare, con l'approvazione della Perizia di Variante, il Quadro Tecnico Economico dell'intervento Codice FG092A/10 "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara" nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA VARIANTE		
A	LAVORI	IMPORTO
1	Importo dei lavori (al netto del ribasso del 25,8551 %)	€ 1.453.001,87
2.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 39.029,49
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.375,20
4	Importo corrispettivo progettazione esecutiva (al netto del ribasso del 25,8551 %)	€ 24.629,91
5	IMPORTO TOTALE	€
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti (IVA inclusa)	
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 35.000,00
B.3	Acquisizione aree/espropri (IVA inclusa)	€ 65.334,43
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€
B.5	Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche (IVA inclusa)	€ 30.944,81
B.6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione (compresi IVA e oneri)	€ 48.658,35
B.7	Spese tecniche di cui	
B.7.a	Incentivi di cui all'art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e art. 93 comma 7 bis D.Lgs n. 163/2006 spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006	€ 34.536,13
B.7.b	Rilievi topografici e frazionamenti (compresi IVA e oneri)	€ 4.280,12
B.7.c.1	Direzione lavori misure e contabilità (compresi IVA e oneri)	€ 56.363,05
B.7.c.2	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compresi IVA e oneri)	€ 25.247,68
B.7.d	Collaudo tecnico-amministrativo (compresi IVA e oneri)	€ 9.323,04
B.7.e	Collaudo statico (compresi IVA e oneri)	€ 3.695,28
B.7.f	Commissione di gara (omnicomprensivo)	€ 23.369,79
B.8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€ 1.000,00



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

B.9	Spese per funzionamento della Struttura commissariale (1,5% finanziamento)	€ 37.500,00
	Totale B)	€ 375.252,68
C	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 34.367,86
D	IVA sui lavori (10 % di A)	€ 137.081,89
E	ECONOMIE	€ 426.261,10
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	€ 2.500.000,00

Articolo 4

Di approvare lo "Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi", allegato al presente Decreto, da cui risulta che, per effetto dell'approvazione della Perizia di Variante, l'importo complessivo dei lavori viene elevato ad € 1.527.036,47 (unmilione cinquecentoventisette milatrentasei/47) di cui € 1.453.001,87 (unmilione quattrocentocinquantaquattro milauno/87) per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta del 25,8551%, € 39.029,49 (trentanove milaventinove/49) per costi della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, € 10.375,20 (diecimila trecentosettantacinque/20) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 24.629,91 (ventiquattromilaseicentoventinove/91) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

Articolo 5

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice FG092A/10 "Mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara" nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), di confermare ed estendere:

- l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità all'ing. Giuseppe Iacovelli, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al Decreto di affidamento dell'incarico n. 403/17;
- l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva all'arch. Nicola Orsogna; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al Decreto di affidamento dell'incarico n. 404/17;
- l'incarico di Collaudatore statico e tecnico-amministrativo all'ing. Nicola Di Pierno; il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile nonché del Disciplinare di incarico di cui al nota di affidamento della Struttura commissariale prot. n. 3711 del 26.09.2017.



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*


Articolo 6

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, geom. Alfonso De Vita, al Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Iacovelli, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, arch. Nicola Orsogna, al Collaudatore, ing. Nicola di Pierno, ed all'Ufficio di Ragioneria, ognuno per quanto di competenza. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sammicandro)




SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI

PREZZI

APPENDICE AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO FG092A/10

NEL COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) “MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ PAGLIARA”

J59D14000790001 –CIG 614583035B

TRA

Il Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell’art. 10 comma 2 ter del Decreto n. 91/2014, convertito con modificazioni con Legge 116/2014, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre 2010, nella persona dell’Ing. Raffaele Sannicandro, con sede in Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari (CF 93394550722) - in seguito indicato anche come “Soggetto Attuatore” ovvero “Committente”

E

L’Impresa COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L., con sede in Casalnuovo Monterotaro (FG), Piazza Municipio n. 21 - 71033, C.F. e Partita IVA n. 03592370716, nella persona

_____ , nato a _____ il _____ e
residente in _____ all’indirizzo _____ C.F.:

_____ in qualità di _____ dell’Impresa,

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto

denominata semplicemente “Appaltatore”;

PREMESSO CHE:

- con contratto sottoscritto in data 27.09.2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale Bari al n. 112 -Serie 2- del 06.10.2016, sono stati appaltati i lavori in oggetto alla Impresa COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L., con sede in Casalnuovo Monterotaro (FG), per l'importo complessivo di € **1.315.876,25** (unmilione trecentoquindici mila ottocentottantasei/25) di cui € **1.249.059,33** (un milione duecento quarantanove mila cinquecento e nove/33) per lavori veri e propri, € **31.811,81** (trentunomilaottocentoundici/81) per costi della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, € **10.375,20** (diecimila trecento settantacinque/20) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € **24.629,91** (ventiquattromilaseicentoventinove/91) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA;
- con nota del Comune di Casalnuovo Monterotaro prot. n. 4831 del 22.07.2019 (acquisita agli atti della Struttura commissariale in pari data al prot. n. 3475), il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Alfonso De Vita, ha trasmesso una prima proposta di perizia di variante;
- con nota prot. n. 1921 del 26.09.2019, la Struttura commissariale ha riscontrato alla nota di cui al punto precedente non autorizzando la perizia di variante, ritenuta la stessa non ammissibile;
- con nota del Comune di Casalnuovo Monterotaro prot. n. 7153 del 11.11.2019 (acquisita agli atti della Struttura commissariale in pari data al prot. n. 5089), il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Alfonso De Vita, ha trasmesso gli

elaborati di nuova perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. e la propria relazione di ammissibilità della stessa, esprimendo parere favorevole;

– con Decreto n. _____ del _____ il Soggetto Attuatore pro-tempore, Ing. Raffaele Sannicandro, ha disposto l'approvazione della Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., per un nuovo importo complessivo di € **1.527.036,47** (unmilione cinquecentoventisette milatrentasei/47) di cui € **1.453.001,87** (unmilione quattrocentocinquanta tremilauno/87) per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta del 25,8551%, € **39.029,49** (trentanove milaventinove/49) per costi della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, € **10.375,20** (diecimilatrecentosettantacinque/20) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € **24.629,91** (ventiquattromilaseicentoventinove/91) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA;

- le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate al Capo VII del CSA;
- le attività previste in Perizia di Variante e Suppletiva non alterano le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto;
- i prezzi applicati sono quelli previsti dal Contratto principale per le lavorazioni già previste dal contratto principale. Inoltre è occorsa l'introduzione di n. 4 nuovi prezzi, come indicato al successivo art. 2 del presente Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

– il nuovo importo contrattuale complessivo di cui al Decreto Commissariale n. _____ del _____ è elevato ad € **1.527.036,47**

(unmilione cinquecentoventisette milatrentasei/47) di cui € 1.453.001,87

(unmilione quattrocentocinquantaquattro milauno/87) per lavori veri e propri, al netto

del ribasso d'asta del 25,8551%, € 39.029,49 (trentanove mila ventinove/49) per

costi della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, € 10.375,20

(diecimila trecento settantacinque/20) per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 24.629,91

(ventiquattro mila seicento ventinove/91) quale corrispettivo per la progettazione

esecutiva, oltre IVA, per un maggiore importo di complessivi € 211.160,22;

– l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria per la cauzione

definitiva n. _____, rilasciata in data _____ da

_____, per l'importo di € _____ (euro

_____/_____) - pari al _____ % per cento dell'importo

complessivo delle nuove opere - ad integrazione della Polizza di Garanzia

Fideiussoria n. _____ rilasciata in data

da _____ per l'importo di

_____ pari al _____ % per cento dell'importo da

contratto principale, al netto delle riduzioni per l'emissione dei precedenti SAL.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Sig. _____ in qualità di

_____ dell'Impresa COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L. dopo aver

preso visione della Perizia di Variante e Suppletiva, accetta, senza eccezione alcuna,

l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori e di eseguire le attività di variante, il tutto come riportato nella Perizia di Variante e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto anche se non materialmente allegati.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale sottoscritto in data 27.09.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari al n. 112 - Serie 2 - del 06.10.2016.

ARTICOLO 2

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'Appaltatore gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, il suddetto Appaltatore, nella persona del Sig. _____ in qualità di _____, dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori, ai quali verrà applicato lo stesso ribasso d'asta del 25,8551% del suddetto contratto:

- NP. 01 (Prezzario Regione Campania U.05.020.027.a) – Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione."

- al metro cubo: euro centoventitre/68 al m³ euro 123/68

- NP. 02 (Prezzario Regione Puglia E.001.030.p) – Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna

del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità.

- al metro cubo: euro dieci/00 al m³ euro 10/00

- NP. 03 (Prezzario Regione Puglia E.001.016): Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto.

- al metro quadro: euro due/37 al m² euro 2/37

- NP. 04 (Prezzario Regione Puglia Inf.001.008): Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.

- al metro quadro: euro uno/10 al m² euro 1/10

ARTICOLO 3

L'importo totale complessivo delle attività è elevato ad € **1.527.036,47**

(unmilione cinquecentoventisette milatrentasei/47) di cui € **1.453.001,87**

(unmilione quattrocentocinquantaquattro milauno/87) per lavori veri e propri, al netto

del ribasso d'asta del 25,8551%, € **39.029,49** (trentanove mila ventinove/49) per

costi della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso, € **10.375,20**

(diecimila trecento settantacinque/20) per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € **24.629,91**

(ventiquattro mila seicento ventinove/91) quale corrispettivo per la progettazione

esecutiva, oltre IVA.

ARTICOLO 4

Il termine per l'ultimazione delle attività, fissato dall'art. 6, comma 7, del Contratto principale in giorni 168 (centosessantotto) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, viene aumentato di ulteriori 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e fissato in complessivi 258 (duecentocinquantotto) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale stipulato in data 27.09.2016.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia solo dopo l'avvenuta superiore determinazione.

Bari,

L'Appaltatore

Costruzioni Minchillo s.r.l.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Raffaele Sannicandro

